

MUNICIPIO DE NAVOJUA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y APLICACIÓN DE RECURSOS EJERCICIO 2025

Cant.	Número de Obra	Nombre de la Obra	Origen de los Recursos	Oficio de Autorización		Modalidad de Ejecución (Contrato-Administración Directa)	Número de Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Fecha de Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Tipo de Adjudicación (Licitación Pública, Invitación Cuando Menos Tres Personas, Licitación Abierta, Adj. Directa u Orden de Trabajo)	Nombre del Contratista	Importe Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Importe Devengado		Cantidad de estimaciones	Fecha Real de Entrega del Anteproyecto	Control Acumulado por Administración/ Orden de Trabajo		Periodo de Ejecución				Convenio adicional número	Convenios Adicionales				Porcentaje de Avance		Status de la Obra (marcar con una X)							
				Número	Fecha							Inicio	Terminación			Num de días naturales	Inicio	Terminación	Num de días naturales	Fecha de Comenzar Acuerdo M.	Num de días naturales ampliados		% de días ampliados con respect al contrato	Importe ampliado CIVA	% del importe convenio	Físico	Financiero	Obra Terminada	Obra en Proceso	Obras	No Obras					
1	6141-025	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$451,000	Contrato	MNA-2025-61414-025	02/01/2025	Adjudicación Directa	EDGAR RODRIGO LEZARRAGA FERRIOS	\$451,000	\$0	\$451,000	1	N/A	02/01/2025	11/01/2025	9	02/01/2025	11/01/2025	9	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
2	61414-028	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES AGUIRRE Y QUINTA Y ENTRE LAS AV. ROJAS Y GUAYMA Y BULO JACARANDAS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$638,713	Contrato	MNA-2025-61414-028	16/01/2025	Adjudicación Directa	EDIFICACIONES QUAS S.A. DE C.V.	\$638,713	\$0	\$638,713	1	17/01/2025	17/01/2025	05/02/2025	19	17/01/2025	05/02/2025	19	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
3	61414-037	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA DE SAN JUAN DE NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$261,441	Contrato	MNA-2025-61414-037	02/01/2025	Adjudicación Directa	ZONA G ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$261,441	\$0	\$261,441	1	N/A	03/01/2025	16/01/2025	13	03/01/2025	16/01/2025	13	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
4	61414-038	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SONORA EN NAVOJUA, MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$668,398	Contrato	MNA-2025-61414-038	16/01/2025	Adjudicación Directa	CONSTRUCTORA "HUREC S DE RL DE C.V.	\$668,398	\$0	\$668,398	1	17/01/2025	17/01/2025	05/02/2025	19	17/01/2025	05/02/2025	19	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
5	61414-039	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SÁBAGO HASTA LA LOCALIDAD DE BATAYUQUÍ EN LA COMISARIA DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$649,690	Contrato	MNA-2025-61414-039	10/01/2025	Adjudicación Directa	GLU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$649,690	\$0	\$649,690	2	N/A	13/01/2025	20/02/2025	38	13/01/2025	20/02/2025	38	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
6	61414-040	REHABILITACION (BACHEO) DE CALLE PEDRO MORENO ENTRE BULO SOSA CHAVEZ Y AV. QUINTANA ROO EN NAVOJUA, MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$478,190	Contrato	MNA-2025-61414-040	03/03/2025	Adjudicación Directa	DESARROLLO CONSTRUCCION LB DEL MAYO S.A. DE C.V.	\$478,190	\$0	\$478,190	1	07/03/2025	05/03/2025	19/03/2025	14	05/03/2025	19/03/2025	14	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
7	61414-041	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. LEONA VICARIO ENTRE BULO CUATHEMOC Y C. CLUB ROTARIO EN NAVOJUA, MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$988,190	Contrato	MNA-2025-61414-041	03/03/2025	Adjudicación Directa	BARTOLOME GASTELIM RUZ	\$988,190	\$0	\$988,190	1	07/03/2025	06/03/2025	19/03/2025	14	06/03/2025	19/03/2025	14	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
8	61414-044	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJUA, MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$698,993	Contrato	MNA-2025-61414-044	03/03/2025	Adjudicación Directa	EDGAR RODRIGO LEZARRAGA FERRIOS	\$698,993	\$0	\$698,993	1	07/03/2025	06/03/2025	08/04/2025	34	06/03/2025	08/04/2025	34	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
9	61414-046	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTADAL 90 HASTA LA LOCALIDAD BACHEO EN LA COMISARIA DE TIEBA, MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$362,732	Contrato	MNA-2025-61414-046	09/02/2025	Adjudicación Directa	BARTOLOME GASTELIM RUZ	\$362,732	\$0	\$362,732	1	06/02/2025	07/02/2025	21/03/2025	42	07/02/2025	21/03/2025	42	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
10	61414-047	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DE NAVOJUA, MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$897,125	Contrato	MNA-2025-61414-047	29/01/2025	Adjudicación Directa	DESARROLLO CONSTRUCCION LB DEL MAYO S.A. DE C.V.	\$897,125	\$0	\$897,125	2	N/A	31/01/2025	01/03/2025	35	31/01/2025	01/03/2025	35	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
11	61414-048	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 25 DE ABRIL DE NAVOJUA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$804,475	Contrato	MNA-2025-61414-048	29/01/2025	Adjudicación Directa	DANIELA NOHEMI ESPINOZA ROSAS	\$804,475	\$0	\$804,475	2	N/A	31/01/2025	01/03/2025	35	31/01/2025	01/03/2025	35	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
12	61414-049	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BULO OBRERON ENTRE C. JESUS SALDO Y TALAMANTE Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$248,537	Contrato	MNA-2025-61414-049-000	13/02/2025	Adjudicación Directa	CAVIS S S DE R.L. DE C.V.	\$248,537	\$0	\$248,537	1	27/02/2025	17/02/2025	04/03/2025	15	17/02/2025	04/03/2025	15	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
13	61414-050	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ROSALES ENTRE OTERO Y PESQUERA Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$334,555	Contrato	MNA-2025-61414-050-000	13/02/2025	Adjudicación Directa	CAVIS S S DE R.L. DE C.V.	\$334,555	\$0	\$334,555	1	27/02/2025	17/02/2025	04/03/2025	15	17/02/2025	04/03/2025	15	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
14	61414-051	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DOS DE NAVOJUA, MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$943,623	Contrato	MNA-2025-61414-051	10/02/2025	Adjudicación Directa	ADAN WELDING SOLUTIONS	\$943,623	\$0	\$943,623	2	N/A	12/02/2025	14/03/2025	30	12/02/2025	14/03/2025	30	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
15	61414-052	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA GUADALUPA EN NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$901,434	Contrato	MNA-2025-61414-052	10/02/2025	Adjudicación Directa	MAURO EMMANUEL MATUS MUÑEZ	\$901,434	\$0	\$901,434	2	N/A	12/02/2025	20/03/2025	36	12/02/2025	20/03/2025	36	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
16	61414-053	REHABILITACION (BACHEO) DE C. TOLEDO ENTRE BULO SOSA CHAVEZ Y DURANGO AV. DURANGO EN C. TOLEDO Y C. RINCÓN CALLEON DEL ESTUDIANTE ENTRE BULO SOSA CHAVEZ Y DURANGO JIMENEZ ENTRE BULO NO RESELECCION Y TALAMANTE	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$307,990	Contrato	MNA-2025-61414-053	10/02/2025	Adjudicación Directa	DEVIRA MARIELA BORBON ESPINOZA	\$307,990	\$0	\$307,990	2	N/A	12/02/2025	14/03/2025	30	12/02/2025	14/03/2025	30	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
17	61414-054	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE BACACHA ENTRE ALDO TOLEDO Y GARCIA MORALES Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA JIMENEZ EN NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$295,491	Contrato	MNA-2025-61414-054-000	28/02/2025	Adjudicación Directa	CONSTRUCTORA EDINORT S DE RL DE C.V.	\$295,491	\$0	\$295,491	1	06/03/2025	03/03/2025	28/03/2025	25	03/03/2025	28/03/2025	25	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
18	61414-055	CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN CALLE RAMON CORONA ENTRE RODOLFO CAMPODONICO Y LEONARDO MAGANA EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$95,649	Contrato	MNA-2025-61414-055-000	28/02/2025	Adjudicación Directa	CONSTRUCTORA EDINORT S DE RL DE C.V.	\$95,649	\$0	\$95,649	1	06/03/2025	03/03/2025	28/03/2025	25	03/03/2025	28/03/2025	25	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
19	61414-056	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. JUAN DE LA BARRERA ENTRE C. SONORA Y C. GUAYMAL EN NAVOJUA, MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$468,680	Contrato	MNA-2025-61414-056	28/02/2025	Adjudicación Directa	DEVIRA MARIELA BORBON ESPINOZA	\$468,680	\$0	\$468,680	1	N/A	03/03/2025	12/03/2025	9	03/03/2025	12/03/2025	9	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
20	61414-057	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BULO ALVARO OBRERON ENTRE CALLE GUELATO Y CALLE 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	RAMO 23 SHANC-25-039	25/03/2025	\$77,423	Contrato	MNA-RAMO23-2025-61414-057	13/03/2025	Adjudicación Directa	FRANCISCO BARON ALVAREZ	\$77,423	\$0	\$77,423	1	N/A	17/03/2025	25/03/2025	8	17/03/2025	25/03/2025	8	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X		
21	61414-058	CONSTRUCCION DE CRUCEO CON CONCRETO HERALDO EN C. ARNULFO R. SORIEZ Y AV. SINALOA EN NAVOJUA, SONORA.	RAMO 23 SHANC-25-039	25/03/2025	\$641,387	Contrato	MNA-RAMO23-2025-61414-058	13/03/2025	Adjudicación Directa	ADAN WELDING SOLUTIONS	\$641,387	\$0	\$641,387	1	19/03/2025	17/03/2025	04/04/2025	18	17/03/2025	04/04/2025	18	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X		
22	61414-059	CONSTRUCCION DE CRUCEO CON CONCRETO HERALDO EN C. ARNULFO R. SORIEZ Y AV. SINALOA EN NAVOJUA, SONORA.	RAMO 23 SHANC-25-039	25/03/2025	\$337,633	Contrato	MNA-RAMO23-2025-61414-059	13/03/2025	Adjudicación Directa	MARIA BELEM DEL ROSARIO ROBLES MATUS	\$337,633	\$0	\$337,633	1	19/03/2025	17/03/2025	01/04/2025	15	17/03/2025	01/04/2025	15	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X		
23	61414-060	REHABILITACION DE AREAS DAÑADAS EN EL PARQUE INFANTIL DE NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$979,933	Contrato	MNA-2025-61414-060	20/02/2025	Adjudicación Directa	JRR INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$979,933	\$0	\$979,933	1	N/A	21/02/2025	21/03/2025	28	21/02/2025	21/03/2025	28	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
24	61414-061	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN NAVOJUA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$725,089	Contrato	MNA-2025-61414-061	10/03/2025	Adjudicación Directa	DEVIRA MARIELA BORBON ESPINOZA	\$725,089	\$0	\$725,089	2	N/A	12/03/2025	16/04/2025	35	12/03/2025	16/04/2025	35	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
25	61414-062	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA JACARANDAS DOS EN NAVOJUA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$337,491	Contrato	MNA-2025-61414-062	10/03/2025	Adjudicación Directa	MAURO EMMANUEL MATUS MUÑEZ	\$337,491	\$0	\$337,491	2	N/A	12/03/2025	16/04/2025	35	12/03/2025	16/04/2025	35	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
26	61414-063	CONSTRUCCION DE PALAPAS EN PARQUE INFANTIL LIMON EN BULO ALVARO OBRERON Y C. MARIANO ESCOBEDO EN NAVOJUA, SONORA.	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/01/2025	\$980,000	Contrato	MNA-2025-61414-063																												

MUNICIPIO DE NAVOJUA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y APLICACIÓN DE RECURSOS EJERCIO 2025

Cant.	Número de Obra	Nombre de la Obra	Origen de los Recursos	Oficio de Autorización		Modalidad de Ejecución (Contrato-Administración Directa)	Número de Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Fecha de Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Tipo de Adjudicación (Licitación Pública, Invitación Cuando Menos Tres Personas, Licitación Simplificada, Adj. Directa u Orden de Trabajo)	Nombre del Contratista	Importe Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Importe Devengado		Cantidad de estimaciones	Fecha Real de Entrega del Anteproyecto	Período de Ejecución		Convenio Adicional número	Convenios Adicionales						Porcentaje de Avance		Status de la Obra (marcar con una X)								
				Número	Fecha							Ejercicios anteriores	Enero a Diciembre de 2025			Inicio	Terminación		Número de días naturales	Inicio	Terminación	Número de días naturales	En tiempo		En mesito	Físico	Financiero	Obras Terminada	Obras en Proceso	Obras	No Obras				
																							Fecha de Comienzo/Acuerdo M.	Número de días naturales ampliables								% de días ampliables con respecto al contrato	Importe ampliable CNA	% del importe convenido	
40	6141-077	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FUNDACION EN NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$369,558	Contrato	MNA-2025-61414-077	18/04/2025	Adjudicación Directa	DESARROLLO CONSTRUCCION LB DEL MAYO S.A. DE C.V.	\$369,558	\$0	\$369,558	1	N/A	23/04/2025	26/05/2025	33	23/04/2025	26/05/2025	33	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
41	6141-078	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUQUE EN NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$919,018	Contrato	MNA-2025-61414-078	18/04/2025	Adjudicación Directa	MARTIN ALBERTO SALGUEIRO ROMAN	\$919,018	\$0	\$919,018	1	N/A	23/04/2025	26/05/2025	33	23/04/2025	26/05/2025	33	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
42	6141-079	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL SFON EN NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$303,464	Contrato	MNA-2025-61414-079	18/04/2025	Adjudicación Directa	DESARROLLO CONSTRUCCION LB DEL MAYO S.A. DE C.V.	\$303,464	\$0	\$303,464	1	N/A	23/04/2025	26/05/2025	33	23/04/2025	26/05/2025	33	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
43	6141-080	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN AMARO NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$389,889	Contrato	MNA-2025-61414-080	18/04/2025	Adjudicación Directa	MAURO EMMANUEL MATUS MUÑEZ	\$389,889	\$0	\$389,889	1	N/A	23/04/2025	26/05/2025	33	23/04/2025	26/05/2025	33	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
44	6141-081	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$253,368	Contrato	MNA-2025-61414-081	18/04/2025	Adjudicación Directa	DEYRA MARIELA BORBON ESPINOZA	\$253,368	\$0	\$253,368	1	N/A	23/04/2025	26/05/2025	33	23/04/2025	26/05/2025	33	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
45	6141-086	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HERALDO EN C. ARNALFO R. GOMEZ Y AV. ALBERTO EN NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$802,178	Contrato	MNA-2025-61414-086	12/05/2025	Adjudicación Directa	DEYRA MARIELA BORBON ESPINOZA	\$802,178	\$0	\$802,178	2	N/A	14/05/2025	25/06/2025	42	14/05/2025	25/06/2025	42	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
46	6141-087	CONCRETO HERALDO EN C. ARNALFO R. GOMEZ Y AV. TALAMANTE EN NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$611,783	Contrato	MNA-2025-61414-087	12/05/2025	Adjudicación Directa	DESARROLLO CONSTRUCCION LB DEL MAYO S.A. DE C.V.	\$611,783	\$0	\$611,783	2	N/A	14/05/2025	25/06/2025	42	14/05/2025	25/06/2025	42	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
47	6141-088	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HERALDO EN AV. LEON VICARIO ENTRE BLVD. CUARENTA Y OCHO Y C. GUATELATO EN NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$675,262	Contrato	MNA-2025-61414-088	12/05/2025	Adjudicación Directa	BARTOLOME GASTELUM RUIZ	\$675,262	\$0	\$675,262	2	N/A	14/05/2025	25/06/2025	42	14/05/2025	25/06/2025	42	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
48	6141-089	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HERALDO EN AV. LEON VICARIO ENTRE BLVD. CUARENTA Y OCHO Y C. GUATELATO EN NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$241,755	Contrato	MNA-2025-61414-089	12/05/2025	Adjudicación Directa	MAURO EMMANUEL MATUS MUÑEZ	\$241,755	\$0	\$241,755	2	N/A	14/05/2025	25/06/2025	42	14/05/2025	25/06/2025	42	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
49	6141-090	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HERALDO EN AV. JOSEFA ORTEGUE DOMINGUEZ Y C. FERROCARRIL EN NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$1,114,476	Contrato	MNA-2025-61414-090	22/05/2025	Adjudicación Directa	DESARROLLO CONSTRUCCION LB DEL MAYO S.A. DE C.V.	\$1,114,476	\$0	\$1,114,476	2	N/A	26/01/2025	08/07/2025	163	26/01/2025	08/07/2025	163	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
50	6141-091	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BACABACH EN NAVOJUA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$369,339	Contrato	MNA-2025-61414-091	30/01/2025	Adjudicación Directa	FALSTO OCTAVIO COTA MOROVIOQUI	\$369,339	\$0	\$369,339	1	N/A	03/06/2025	30/06/2025	27	03/06/2025	30/06/2025	27	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
51	6141-092	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL. LOPEZ NODALES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$744,261	Contrato	MNA-2025-61414-092	30/05/2025	Adjudicación Directa	MARTIN ALBERTO SALGUEIRO ROMAN	\$744,261	\$0	\$744,261	1	N/A	03/06/2025	30/06/2025	27	03/06/2025	30/06/2025	27	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
52	6141-093	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BARRILES EN NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$561,440	Contrato	MNA-2025-61414-093	11/06/2025	Adjudicación Directa	NAVTEI GUADALUPE BORBON ESPINOZA	\$561,440	\$0	\$561,440	1	N/A	16/06/2025	07/07/2025	21	16/06/2025	07/07/2025	21	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
53	6141-094	REHABILITACION DE BACHEO EN AV. GUILLERMO CHAVEZ ENTRE TALAMANTE Y BLVD LAS PLAS EN NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$643,830	Contrato	MNA-2025-61414-094	14/06/2025	Adjudicación Directa	FALSTO OCTAVIO COTA MOROVIOQUI	\$643,830	\$0	\$643,830	1	N/A	16/06/2025	07/07/2025	21	16/06/2025	07/07/2025	21	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
54	6141-098	REHABILITACION DE PAVIMENTO (BACHEO) DE CRUCERO ORIENTAL EN FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES EN NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$294,402	Contrato	MNA-2025-61414-098	01/07/2025	Adjudicación Directa	MARTIN ALBERTO SALGUEIRO ROMAN	\$294,402	\$0	\$294,402	1	N/A	04/07/2025	30/07/2025	26	04/07/2025	30/07/2025	26	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
55	6141-099	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HERALDO EN BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES Y C. LUCAUPTO EN NAVOJUA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$933,413	Contrato	MNA-2025-61414-099	27/06/2025	Adjudicación Directa	MARTIN ALBERTO SALGUEIRO ROMAN	\$933,413	\$0	\$933,413	2	N/A	08/06/2025	16/09/2025	39	08/06/2025	16/09/2025	39	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
56	6141-100	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HERALDO EN AV. GUILLERMO CHAVEZ Y C. MELCHOR COMPAO EN NAVOJUA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$1,097,718	Contrato	MNA-2025-61414-100	14/06/2025	Adjudicación Directa	DESARROLLO CONSTRUCCION LB DEL MAYO S.A. DE C.V.	\$1,097,718	\$0	\$1,097,718	2	N/A	18/06/2025	16/09/2025	29	18/06/2025	16/09/2025	29	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
57	6141-101	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA JUAREZ SECTOR NORTE EN NAVOJUA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$584,000	Contrato	MNA-2025-61414-101	29/08/2025	Adjudicación Directa	DANIELA NICHIME ESPINOZA ROSAS	\$584,000	\$0	\$584,000	2	N/A	01/09/2025	30/09/2025	29	01/09/2025	30/09/2025	29	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
58	6141-102	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA REPORTIVA EN NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$1,056,568	Contrato	MNA-2025-61414-102	19/09/2025	Adjudicación Directa	DANIEL ALONSO GASTELUM ALVAREZ	\$1,056,568	\$0	\$1,056,568	2	N/A	02/09/2025	11/10/2025	29	02/09/2025	11/10/2025	29	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
59	6141-103	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$702,198	Contrato	MNA-2025-61414-103	10/09/2025	Adjudicación Directa	MAURO EMMANUEL MATUS MUÑEZ	\$702,198	\$0	\$702,198	2	N/A	02/09/2025	11/10/2025	29	02/09/2025	11/10/2025	29	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
60	6141-104	REHABILITACION DE CALLES EN EL EDOJO ANTONIO ROBLES EN NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$713,367	Contrato	MNA-2025-61414-104	10/09/2025	Adjudicación Directa	DEYRA MARIELA BORBON ESPINOZA	\$713,367	\$0	\$713,367	2	N/A	02/09/2025	11/10/2025	29	02/09/2025	11/10/2025	29	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
61	6141-105	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO SECTOR ORIENTE EN NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$594,948	Contrato	MNA-2025-61414-105	10/09/2025	Adjudicación Directa	NAVTEI GUADALUPE BORBON ESPINOZA	\$594,948	\$0	\$594,948	2	N/A	02/09/2025	11/10/2025	29	02/09/2025	11/10/2025	29	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
62	6141-106	REHABILITACION DE PISO DE CONCRETO EN AREA DE COLUMPOS RAMPA PARA DESGARRADITOS Y COOL DECK EN ALBERCA SEMIOLIMPA DE NAVOJUA EN PARQUE INFANTIL DE NAVOJUA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$313,276	Contrato	MNA-2025-61414-106	22/09/2025	Adjudicación Directa	DEYRA MARIELA BORBON ESPINOZA	\$313,276	\$0	\$313,276	1	N/A	24/09/2025	08/10/2025	14	24/09/2025	08/10/2025	14	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X
63	6141-107	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AV. HERALDO ENTRE BLVD. CUARENTA Y OCHO Y C. GUATELATO EN LA LOCALIDAD DE NAVOJUA, SONORA	RAMO 23 SH-NC-25-094	18/07/2025	\$174,826	Contrato	MNA-2025-61414-107	18/09/2025	Adjudicación Directa	DESARROLLO CONSTRUCCION LB DEL MAYO S.A. DE C.V.	\$174,826	\$0	\$174,826	1	N/A	22/09/2025	11/10/2025	19	22/09/2025	11/10/2025	19	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
64	6141-108	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA MISION EN NAVOJUA, SONORA	RECURSO PROPIO	PEM-4	10/1/2025	\$684,400	Contrato	MNA-2025-61414-108	18/09/2025	Adjudicación Directa	BARTOLOME GASTELUM RUIZ	\$684,400	\$0	\$684,400	1	N/A	22/09/2025	11/10/2025	19	22/09/2025	11/10/2025	19	na	01/01/2025	01/0										

MUNICIPIO DE NAVOJOA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y APLICACIÓN DE RECURSOS EJERCICIO 2025

Cant.	Número de Obra	Nombre de la Obra	Origen de los Recursos	Oficio de Autorización	Modalidad de Ejecución (Contrato-Administración Directa)	Número de Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Fecha de Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Tipo de Adjudicación (Licitación Pública, Invitación Cuando Menos Tres Personas, Licitación Simplificada, Adj. Directa u Orden de Trabajo)	Nombre del Contratista	Importe Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Importe Desagregado		Fecha Real de Entrega del Anteproyecto	Periodo de Ejecución					Comercios Adicionales										Porcentaje de Avance		Status de la Obra (marcar con una X)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											Ejercicios anteriores	Enero a Diciembre de 2025		Cantidad de estimaciones	Contrato/Acuerdo por Administración/Orden de Trabajo					En tiempo		En mesito	% del importe convenido	Físico	Financiero	Obra Terminada	Obra en Proceso	Obras	No Obras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
															Inicio	Terminación	Núm de días naturales	Inicio	Terminación	Núm de días naturales	Convenio adicional número								Inicio	Terminación	Fecha de Convenio/Acuerdo M.	Núm de días naturales ampliado	% de días ampliados con respecto al contrato	Importe ampliado/adicional CABA	% del importe convenido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Número	Fecha	Importe									Inicio	Terminación	Núm de días naturales	Inicio	Terminación	Núm de días naturales	Convenio adicional número	Inicio	Terminación	Fecha de Convenio/Acuerdo M.	Núm de días naturales ampliado	% de días ampliados con respecto al contrato	Importe ampliado/adicional CABA	% del importe convenido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

MUNICIPIO DE NAVOJUA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y APLICACIÓN DE RECURSOS EJERCICIO 2025

Cant.	Número de Obra	Nombre de la Obra	Origen de los Recursos	Oficio de Autorización		Modalidad de Ejecución (Contrato-Administración Directa)	Número de Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Fecha de Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Tipo de Adjudicación (Licitación Pública, Invitación Cuando Menos Tres Personas, Licitación Simplificada, Adj. Directa u Orden de Trabajo)	Nombre del Contratista	Importe Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Importe Desagregado		Cantidad de estimaciones	Fecha Real de Entrega del Anteproyecto	Período de Ejecución				Convenios Adicionales										Porcentaje de Avance		Status de la Obra (marcar con una X)				
				Número	Fecha							Importe	En tiempo			En monto		Convenio adicional número	Inicio	Terminación	Fecha de Convenio/ Acuerdo M.	Num de días naturales ampliado con respecto al contrato	Importe ampliado/adicional CABA	% del importe convenio	Físico	Financiero	Obra Terminada	Obra en Proceso	Opera	No Opera						
													Inicio			Terminación	Inicio														Terminación					
108	61415-172	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 10 HACIA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ EN LA COMISARIA DE FUNCION	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$270,694	Contrato	MNA-FASUMIN-2025-61415-172-173-174	09/06/2025	ADJUDICACION DIRECTA	BARTOLOME GASTELIM RUZ	\$270,694	\$0	\$270,694	1	09/06/2025	09/06/2025	26/06/2025	17	09/06/2025	26/06/2025	17	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
109	61415-174	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL NO. 10 HACIA LA LOCALIDAD DE ELERO MIGUEL DE NACENO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA EN LA COMISARIA DE FUNCION	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$64,843	Contrato	MNA-FASUMIN-2025-61415-172-173-174	09/06/2025	ADJUDICACION DIRECTA	BARTOLOME GASTELIM RUZ	\$64,843	\$0	\$64,843	1	09/06/2025	09/06/2025	26/06/2025	17	09/06/2025	26/06/2025	17	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
110	61415-175	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA HACIA LA LOCALIDAD DE TESHAPUE EN LA COMISARIA DE TESA, EN NAVOJUA, MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$198,900	Contrato	MNA-FASUMIN-2025-61415-175-176-177-178	09/06/2025	ADJUDICACION DIRECTA	MARIA BELEM ROBLES MATUS	\$198,900	\$0	\$198,900	1	09/06/2025	09/06/2025	26/06/2025	17	09/06/2025	26/06/2025	17	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
111	61415-176	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 107 HACIA LA LOCALIDAD DE MESQUITAL DE TESA EN LA COMISARIA DE TESA, EN NAVOJUA, MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$248,500	Contrato	MNA-FASUMIN-2025-61415-175-176-177-178	09/06/2025	ADJUDICACION DIRECTA	MARIA BELEM ROBLES MATUS	\$248,500	\$0	\$248,500	1	09/06/2025	09/06/2025	26/06/2025	17	09/06/2025	26/06/2025	17	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
112	61415-177	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE TESA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN BLANCO EN LA COMISARIA DE TESA, EN NAVOJUA, MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$117,034	Contrato	MNA-FASUMIN-2025-61415-175-176-177-178	09/06/2025	ADJUDICACION DIRECTA	MARIA BELEM ROBLES MATUS	\$117,034	\$0	\$117,034	1	09/06/2025	09/06/2025	26/06/2025	17	09/06/2025	26/06/2025	17	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
113	61415-178	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE CHOTOLAHUE EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJUA, MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$332,437	Contrato	MNA-FASUMIN-2025-61415-176-178-179-178	09/06/2025	ADJUDICACION DIRECTA	MARIA BELEM ROBLES MATUS	\$332,437	\$0	\$332,437	1	09/06/2025	09/06/2025	26/06/2026	382	09/06/2025	26/06/2026	382	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
114	61415-179	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMBAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 256 EN NAVOJUA, SONORA.	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$639,419	Contrato	MNA-FASUMIN-2025-61415-179	10/06/2025	ADJUDICACION DIRECTA	RALO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$639,419	\$0	\$639,419	2	10/06/2025	10/06/2025	18/07/2025	38	10/06/2025	18/07/2025	38	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
115	61415-180	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMBAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA NUEVA GENERACION ZAP 1130 EN NAVOJUA, SONORA.	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$896,206	Contrato	MNA-FASUMIN-2025-61415-180	10/06/2025	ADJUDICACION DIRECTA	JRS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$896,206	\$0	\$896,206	2	10/06/2025	10/06/2025	18/07/2025	38	10/06/2025	18/07/2025	38	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
116	61415-181	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA ZAP 1307	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$873,299	Contrato	MNA-FASUMIN-2025-61415-181	11/06/2025	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLO Y CONSTRUCCION LB DEL MAYO S.A. DE C.V.	\$873,299	\$0	\$873,299	1	11/06/2025	11/06/2025	08/11/2025	58	11/06/2025	08/11/2025	58	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
117	61415-184	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA LAGUNA HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$320,730	Contrato	MNA-FASUMIN-2025-61415-184-186-186	16/06/2025	ADJUDICACION DIRECTA	JRS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$320,730	\$0	\$320,730	2	16/06/2025	16/06/2025	09/07/2025	23	16/06/2025	09/07/2025	23	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
118	61415-185	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE EL DIVINAL HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$439,889	Contrato	MNA-FASUMIN-2025-61415-184-186-186	16/06/2025	ADJUDICACION DIRECTA	JRS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$439,889	\$0	\$439,889	2	16/06/2025	16/06/2025	09/07/2025	23	16/06/2025	09/07/2025	23	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
119	61415-186	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE NACHOQUE HACIA LA PUNTA DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$147,624	Contrato	MNA-FASUMIN-2025-61415-184-186-186	16/06/2025	ADJUDICACION DIRECTA	JRS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$147,624	\$0	\$147,624	2	16/06/2025	16/06/2025	09/07/2025	23	16/06/2025	09/07/2025	23	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
120	61415-187	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 10 HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$627,757	Contrato	MNA-FASUMIN-2025-61415-187-188	17/07/2025	ADJUDICACION DIRECTA	GLU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$627,757	\$0	\$627,757	2	17/07/2025	17/07/2025	21/08/2025	35	17/07/2025	21/08/2025	35	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
121	61415-188	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL NO. 10 HACIA LA LOCALIDAD DE EL DIVINAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$29,626	Contrato	MNA-FASUMIN-2025-61415-187-188	17/07/2025	ADJUDICACION DIRECTA	GLU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$29,626	\$0	\$29,626	2	17/07/2025	17/07/2025	21/08/2025	35	17/07/2025	21/08/2025	35	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
122	61415-189	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL NO. 10 HACIA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$102,481	Contrato	MNA-FASUMIN-2025-61415-189-189	18/06/2025	ADJUDICACION DIRECTA	MARTIN ALBERTO SALGUEIRO ROMAN	\$102,481	\$0	\$102,481	1	18/06/2025	18/06/2025	04/07/2025	16	18/06/2025	04/07/2025	16	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
123	61415-190	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 10 HACIA LA LOCALIDAD DE LOS NACHOS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$226,687	Contrato	MNA-FASUMIN-2025-61415-189-189	18/06/2025	ADJUDICACION DIRECTA	MARTIN ALBERTO SALGUEIRO ROMAN	\$226,687	\$0	\$226,687	1	18/06/2025	18/06/2025	04/07/2025	16	18/06/2025	04/07/2025	16	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
124	61415-191	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUITA HACIA LA LOCALIDAD DE TESHAPUE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$295,944	Contrato	MNA-FASUMIN-2025-61415-191	26/06/2025	ADJUDICACION DIRECTA	JRS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$295,944	\$0	\$295,944	2	26/06/2025	26/06/2025	09/07/2025	13	26/06/2025	09/07/2025	13	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
125	61415-192	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO HACIA LA LOCALIDAD DE EL DIVINAL EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJUA, MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$297,026	Contrato	MNA-FASUMIN-2025-61415-192	18/06/2025	ADJUDICACION DIRECTA	FAUSTO OCTAVIO COTA MONROYDUI	\$297,026	\$0	\$297,026	1	18/06/2025	18/06/2025	04/07/2025	16	18/06/2025	04/07/2025	16	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
126	61415-193	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMBAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$1,127,096	Contrato	MNA-2025-61415-193	02/07/2025	ADJUDICACION DIRECTA	ING. MAURO EMMANUEL MATUS MUÑEZ	\$1,127,096	\$0	\$1,127,096	1	02/07/2025	02/07/2025	05/08/2025	34	02/07/2025	05/08/2025	34	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
127	61415-194	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MICROCAPRITA ASFALTICA EN AV. JIMENEZ ENTRE BLVD. CAMATEMAYO Y CALLE BENITO JUAREZ EN NAVOJUA, SONORA.	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$10,387,117	Contrato	MNA-FASUMIN-2025-61415-194	21/07/2025	ADJUDICACION DIRECTA	GBHER CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	\$10,387,117	\$0	\$10,387,117	3	21/07/2025	21/07/2025	18/10/2025	89	21/07/2025	18/10/2025	89	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
128	61415-195	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 185) EN NAVOJUA, SONORA.	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$1,120,000	Contrato	MNA-2025-61415-195	02/07/2025	ADJUDICACION DIRECTA	FAUSTO OCTAVIO COTA MONROYDUI	\$1,120,000	\$0	\$1,120,000	1	02/07/2025	02/07/2025	05/08/2025	34	02/07/2025	05/08/2025	34	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
129	61415-196	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE PODO UBICADO EN EL ESTADO COL. DEPORTIVA EN NAVOJUA, SONORA.	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$8,085,116	Contrato	MNA-FASUMIN-2025-61415-196	28/07/2025	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA Y DISEÑOS SOMMER S.A. DE C.V.	\$8,085,116	\$0	\$8,085,116	3	28/07/2025	28/07/2025	09/11/2025	104	28/07/2025	09/11/2025	104	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
130	61415-197	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE PODO UBICADO EN EL INVERNADERO COLONIA LOS NACHOS EN NAVOJUA, SONORA.	FASUMIN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCVX No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$8,477,174	Contrato	MNA-FASUMIN-2025-61415-197	28/07/2025	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA Y DISEÑOS SOMMER S.A. DE C.V.	\$8,477,174	\$0	\$8,477,174	4	28/07/2025	28/07/2025	09/11/2025																		


MUNICIPIO DE NAVOJUA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y APLICACIÓN DE RECURSOS EJERCICIO 2025

Cant.	Número de Obra	Nombre de la Obra	Origen de los Recursos	Oficio de Autorización	Modalidad de Ejecución (Contrato-Administración Directa)	Número de Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Fecha de Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Tipo de Adjudicación (Licitación Pública, Invitación Cuando Menos Tres Personas, Licitación Simplificada, Adj. Directa u Orden de Trabajo)	Nombre del Contratista	Importe Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Importe Devengado		Cantidad de estimaciones	Fecha Real de Entrega del Anteproyecto	Periodo de Ejecución			Comentarios Adicionales										Porcentaje de Avance		Status de la Obra (marcar con una X)						
											Ejercicios anteriores	Enero a Diciembre de 2025			Inicio	Terminación	Num de días naturales	Inicio	Terminación	Num de días naturales	Convenio adicional número	Inicio	Terminación	En tiempo		En monto		Físico	Financiero	Obra Terminada	Obra en Proceso	Opera	No Opera			
																								Fecha de Convenio/Acuerdo M.	Num de días naturales ampliado	% de días ampliado con respecto al contrato	Importe ampliado/adicional CABA							% del importe convenio		
126	61415-202	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN CALLE PROLONGACION OSTMURU Y CALLE JUAN DE LOS DIOS TERAN EN LA COL. AMPLIACION 23 DE ABRIL EN NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$270,868	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-202-203-204	26/08/2025	Adjudicación Directa	CONSTRUCTORA EDICORT S. DE R.L. DE C.V.	\$270,868	\$0	\$270,868	2	26/08/2025	26/08/2025	29/09/2025	34	26/08/2025	29/09/2025	34	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
128	61415-203	AMPLIACION DE RED DE DRENE SANITARIO Y REHABILITACION DE CONDICIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN AV. ALIENIGRA ENTRE CALLE 8 DE MAYO EN NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$346,304	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-202-203-204	26/08/2025	Adjudicación Directa	CONSTRUCTORA EDICORT S. DE R.L. DE C.V.	\$346,304	\$0	\$346,304	2	26/08/2025	26/08/2025	29/09/2025	34	26/08/2025	29/09/2025	34	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
137	61415-204	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 11468 EN NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$337,003	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-202-203-204	26/08/2025	Adjudicación Directa	CONSTRUCTORA EDICORT S. DE R.L. DE C.V.	\$337,003	\$0	\$337,003	2	26/08/2025	26/08/2025	29/09/2025	34	26/08/2025	29/09/2025	34	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
138	61415-205	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CARRETERA ESTATAL NO. 107 HACIA LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO EN NAVOJUA, MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$474,628	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-205-206	01/09/2025	Adjudicación Directa	DESARROLLO CONSTRUCCION LB DEL MAYO S.A. DE C.V.	\$474,628	\$0	\$474,628	2	01/09/2025	01/09/2025	30/09/2025	29	01/09/2025	30/09/2025	29	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
139	61415-206	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CARRETERA ESTATAL NO. 107 HACIA LA LOCALIDAD DE EL CORRAL EN NAVOJUA, MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$439,664	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-205-206	01/09/2025	Adjudicación Directa	DESARROLLO CONSTRUCCION LB DEL MAYO S.A. DE C.V.	\$439,664	\$0	\$439,664	2	01/09/2025	01/09/2025	30/09/2025	29	01/09/2025	30/09/2025	29	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
140	61415-207	REHABILITACION (BACHEO) A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BUVD. LUIS DONALDO COLOSO ENTRE BUVD. LAZARO CARDENAS Y AV. COCOROT. ZAP 130 EN LA COLONIA 16 DE JUNIO EN NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$296,000	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-207-208	01/09/2025	Adjudicación Directa	DANIEL ALONSO GATELLEMI ALVAREZ	\$296,000	\$0	\$296,000	2	01/09/2025	01/09/2025	30/09/2025	29	01/09/2025	30/09/2025	29	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
141	61415-208	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CALLE MANO FIERO BELTRONCHI HACIA LA LOCALIDAD DE EL LADO ANTONIO ROSALES EN NAVOJUA, MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$307,948	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-207-208	01/09/2025	Adjudicación Directa	DANIEL ALONSO GATELLEMI ALVAREZ	\$307,948	\$0	\$307,948	2	01/09/2025	01/09/2025	30/09/2025	29	01/09/2025	30/09/2025	29	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
142	61415-210	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE HUATAMAPU ENTRE BUVD. LAZARO CARDENAS Y AV. JESUS GARCIA EN NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$99,551	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-210	08/09/2025	Adjudicación Directa	TREK INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$99,551	\$0	\$99,551	1	08/09/2025	08/09/2025	30/09/2025	22	08/09/2025	30/09/2025	22	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
143	61415-211	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE CLUB ACTIVO 20-30 ENTRE AV. JIMENEZ Y BUVD. CENTENARIO EN NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$823,641	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-211	08/09/2025	Adjudicación Directa	TREK INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$823,641	\$0	\$823,641	1	08/09/2025	08/09/2025	30/09/2025	22	08/09/2025	30/09/2025	22	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
144	61415-212	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE RAMON CORONA ENTRE AGUASCALIENTES Y PERIFERICO SUR EN NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$403,864	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-212	08/09/2025	Adjudicación Directa	JAMIE MAGALLANES GARCIA	\$403,864	\$0	\$403,864	1	08/09/2025	08/09/2025	30/09/2025	22	08/09/2025	30/09/2025	22	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
145	61415-213	LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN LA LABOR LA PERITA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$5,964,730	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-213	15/09/2025	Adjudicación Directa	RECURSOS DE OBREGON S.A. DE C.V.	\$5,964,730	\$0	\$5,964,730	3	15/09/2025	15/09/2025	14/12/2025	90	15/09/2025	14/12/2025	90	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
146	61415-214	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VALE BUEN EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$9,826,320	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-214	15/09/2025	Adjudicación Directa	RECURSOS DE OBREGON S.A. DE C.V.	\$9,826,320	\$0	\$9,826,320	4	15/09/2025	15/09/2025	14/12/2025	90	15/09/2025	14/12/2025	90	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
147	61415-215	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE MARTINES DEL RIO MUERTO ENTRE AV. TECORPA Y AV. COCOROT. CALLE MAXIMILIANO R. LOPEZ ENTRE AV. TECORPA Y AV. COCOROT. AV. TECORPA ENTRE MARTINES DEL RIO MUERTO Y CALLE MAXIMILIANO R. LOPEZ Y CON SEPTIMO ENTRE CALLE MARTINES DEL RIO MUERTO Y CALLE MAXIMILIANO R. LOPEZ EN LA COL. NUEVA GENERACION EN NAVOJUA, MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$4,877,397	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-215	15/09/2025	Adjudicación Directa	CAVIS S.S. S. DE R.L. DE C.V.	\$4,877,397	\$0	\$4,877,397	1	15/09/2025	15/09/2025	30/11/2025	76	15/09/2025	30/11/2025	76	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
148	61415-216	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONDICIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 203 EN NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$2,326,000	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-216	23/09/2025	Adjudicación Directa	GEMER CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	\$2,326,000	\$0	\$2,326,000	2	23/09/2025	23/09/2025	23/11/2025	60	23/09/2025	23/11/2025	60	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
149	61415-217	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE MASICA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS BARRIA EN LA COMISARIA DE MASICA EN NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$723,181	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-217-218	06/09/2025	Adjudicación Directa	GLU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$723,181	\$0	\$723,181	2	06/09/2025	06/09/2025	19/10/2025	39	06/09/2025	19/10/2025	39	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
150	61415-218	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE LOS BARRIALES HACIA LA CARRETERA ESTATAL NO. 107 EN LA COMISARIA DE BACHASOP EN NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$266,657	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-217-218	06/09/2025	Adjudicación Directa	GLU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$266,657	\$0	\$266,657	2	06/09/2025	06/09/2025	19/10/2025	39	06/09/2025	19/10/2025	39	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
151	61415-219	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 300 A LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN LA COMISARIA DE SAN JUAN EN NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$249,217	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-219-220-221	06/09/2025	Adjudicación Directa	MARIA BELEM ROBLES MATUS	\$249,217	\$0	\$249,217	2	06/09/2025	06/09/2025	19/10/2025	39	06/09/2025	19/10/2025	39	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
152	61415-220	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 18 A LA LOCALIDAD DE BABAMAMPO EN LA COMISARIA DE PUEBLO MAYO EN NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$663,370	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-219-220-221	06/09/2025	Adjudicación Directa	MARIA BELEM ROBLES MATUS	\$663,370	\$0	\$663,370	2	06/09/2025	06/09/2025	19/10/2025	39	06/09/2025	19/10/2025	39	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
153	61415-221	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE AGUAMAMPO EN LA COMISARIA DE PUEBLO MAYO EN NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$270,868	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-219-220-221	06/09/2025	Adjudicación Directa	MARIA BELEM ROBLES MATUS	\$270,868	\$0	\$270,868	2	06/09/2025	06/09/2025	19/10/2025	39	06/09/2025	19/10/2025	39	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
154	61415-222	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CHATITA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$448,480	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-222-223-224	22/08/2025	Adjudicación Directa	PRODUCTOS MECANICOS Y ELECTRICOS S.A. DE C.V.	\$448,480	\$0	\$448,480	1	22/08/2025	22/08/2025	30/09/2025	39	22/08/2025	30/09/2025	39	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
155	61415-223	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA 16 DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$276,398	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-222-223-224	22/08/2025	Adjudicación Directa	PRODUCTOS MECANICOS Y ELECTRICOS S.A. DE C.V.	\$276,398	\$0	\$276,398	1	22/08/2025	22/08/2025	30/09/2025	39	22/08/2025	30/09/2025	39	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
156	61415-224	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y DEL SISTEMA ELECTICO EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$119,086	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-222-223-224	22/08/2025	Adjudicación Directa	PRODUCTOS MECANICOS Y ELECTRICOS S.A. DE C.V.	\$119,086	\$0	\$119,086	1	22/08/2025	22/08/2025	30/09/2025	39	22/08/2025	30/09/2025	39	na	01/01/2025	01/01/2025	NA	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
157	61415-225	LINEA DE ELECTRIFICACION EN POZO COMISARIA ROSALES MUNICIPIO DE NAVOJUA, SONORA.	FAISMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$870,991	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-225	22/08/2025	Adjudicación Directa	ELECONSTRUCCIONES DEL MAYO S.A. DE C.V.	\$870,991	\$0	\$870,991	1	22/08/2025	22/																			

MUNICIPIO DE NAVOJOA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y APLICACIÓN DE RECURSOS EJERCICIO 2025

Cant.	Número de Obra	Nombre de la Obra	Origen de los Recursos	Oficio de Autorización		Mediudad de Ejecución (Contrato - Administración Directa)	Número de Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Fecha de Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Tipo de Adjudicación (Licitación Pública, Invitación Cuando Menos Tres Personas, Licit. Simplificada, Adj. Directa u Orden de Trabajo)	Nombre del Contratista	Importe Contrato, Acuerdo por Administración, Orden de Trabajo	Importe Devengado		Cantidad de estimaciones	Fecha Real de Entrega del Anteproyecto	Periodo de Ejecución						Convenios Adicionales								Porcentaje de Avance		Status de la Obra (marcar con una X)				
				Número	Fecha							Importe	Ejercicios anteriores			Enero a Diciembre de 2025	Contrato/ Acuerdo por Administración/ Orden de Trabajo			Convenio adicional número	En tiempo		En monto		Físico	Financiero	Obra Terminada	Obra en Proceso	Opera	No Opera						
																	Inicio	Terminación	Num de días naturales		Inicio	Terminación	Num de días naturales	Inicio							Terminación	Fecha de Convenio/ Acuerdo M.	Num de días naturales ampliados	% de días ampliados con respecto al contrato	Importe ampliado/reducido CABA	% del Importe Convenio
161	61415-229	REHABILITACION DE CRUCERO DE CONCRETO EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSO Y AV. MURIS EN LA COL. NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, SONORA	FASMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCXXV No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$1,075,325	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-229	19/09/2025	Adjudicación Directa	ADAM SOLUTIONS WELDING	\$1,075,325	\$0	\$1,075,325	2	19/09/2025	19/09/2025	07/11/2025	49	19/09/2025	07/11/2025	49	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
162	61415-230	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION DE MEDIA TENSION AEREA PARA EL POZO DE TEACHIVE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	FASMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCXXV No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$1,365,998	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-230	27/10/2025	Adjudicación Directa	PRODUCTOS MECANICOS Y ELECTRICOS S.A. DE C.V.	\$1,365,998	\$0	\$1,365,998	2	27/10/2025	27/10/2025	28/12/2025	62	27/10/2025	28/12/2025	62	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
163	61415-231	REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AMASOLO Y CLUB ROTARIO EN LA COLONA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	FASMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCXXV No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$433,503	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-231	10/11/2025	Adjudicación Directa	GRUPO CONSTRUCTOR MMAR, S.A. DE C.V.	\$433,503	\$0	\$433,503	1	10/11/2025	10/11/2025	28/12/2025	48	10/11/2025	28/12/2025	48	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
164	61415-232	REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MANUEL DOBLADO Y CLUB ROTARIO EN LA COLONA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	FASMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCXXV No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$528,213	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-232	10/11/2025	Adjudicación Directa	GRUPO CONSTRUCTOR MMAR, S.A. DE C.V.	\$528,213	\$0	\$528,213	1	10/11/2025	10/11/2025	28/12/2025	48	10/11/2025	28/12/2025	48	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
165	61415-233	REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. BRAVO Y CLUB ROTARIO EN LA COLONA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	FASMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCXXV No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$481,143	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-233	10/11/2025	Adjudicación Directa	GRUPO CONSTRUCTOR MMAR, S.A. DE C.V.	\$481,143	\$0	\$481,143	1	10/11/2025	10/11/2025	28/12/2025	48	10/11/2025	28/12/2025	48	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
166	61415-234	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FLORES MASON ENTRE AV. QUINTANA ROO Y ALLENDE EN LA COLONA CONSTRUCCION EN NAVOJOA, SONORA	FASMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCXXV No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$5,935,131	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-234	10/11/2025	Adjudicación Directa	GPO. CONSTRUCTOR REGAL S.A. DE C.V.	\$5,935,131	\$0	\$5,935,131	2	10/11/2025	10/11/2025	28/12/2025	48	10/11/2025	28/12/2025	48	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
167	61415-235	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN BLVD. SONORA ENTRE AV. COCOBIT Y BLVD. LADINO CARDENAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	FASMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCXXV No. 17 Secc. I	21/02/2025	\$2,743,027	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-235	24/11/2025	Adjudicación Directa	CONSTRUCCIONES MOSPIS S.A. DE C.V.	\$2,743,027	\$0	\$2,743,027	2	24/11/2025	24/11/2025	28/12/2025	34	24/11/2025	28/12/2025	34	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
168	61415-236	PAVIMENTACION DE CALLEJON SEXTO ENTRE CALLE MARTIRES DEL RIO MUERTO, CALLE JOSE SANCHEZ ENTRE AV. COCOBIT Y CALLEJON SEXTO Y CALLE MATRES DEL RIO MUERTO ENTRE AV.COCORIT Y CALLEJON SEXTO EN LA COL. NUEVA GENERACION	FASMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCXXV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$2,227,276	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-236	01/11/2025	Adjudicación Directa	DESARROLLO CONSTRUCCION LB DEL MAYO S.A. DE C.V.	\$2,227,276	\$0	\$2,227,276	2	01/11/2025	01/12/2025	31/12/2025	30	01/11/2025	31/12/2025	30	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
169	61415-237	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE NACHIGUAS HACIA LA CARRETERA ESTATAL NO. 108 EN NAVOJOA, SONORA	FASMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCXXV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$816,746	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-237	29/11/2025	Adjudicación Directa	MADRA BELEM ROBLES MATUS	\$816,746	\$0	\$816,746	1	29/11/2025	29/11/2025	10/12/2025	11	29/11/2025	10/12/2025	11	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
170	61415-238	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. LAS PLAS Y AV. CENTRAL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	FASMUN	Boletín Oficial del Estado de Sonora Tomo CCXXV No. 17 Secc. I	27/02/2025	\$702,779	Contrato	MNA-FASMUN-2025-61415-238	29/11/2025	Adjudicación Directa	GLU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$702,779	\$0	\$702,779	1	29/11/2025	29/11/2025	10/12/2025	11	29/11/2025	10/12/2025	11	na	01/01/2025	01/01/2025	N/A	0	0%	\$0	0%	100%	100%	X		X	
TOTALES:																																				
\$144,328,074																																				
AUTORIZO																																				

Firma y Selo
Nombre
Puesto



Arq. Jesus Hector Padilla Yegor
Secretario de Infraestructura Urbana y Ecología