

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL - CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA**

Programas y Proyectos de Inversion

Trimestre III 2023 Del 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2023

(Cifras en Pesos)

No de Obra	Rubro, nombre y ubicacion de las obras	Presupuesto Analitico de Proyectos	Presupuesto modificado	Devengado	Por Devengar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales			Origen de Recurso	Modalidad de Ejecucion	
						% Fisico	% Financ.	Fisicas		Pop. Benef.			
								Cant.	U. Medida	U. Medida	Cant.		
61101-01	611 EDIFICACION HABITACIONAL 61101 Remodelacion y Mejoramiento, Rehabilitacion de Viviendas	0.00		0.00	0.00	0%	0.00%	0	0	0	0	0	0
	Sub-Total	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0%	0.00%	0	0	0	0	0	0
61201-01	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL 61201 CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DORMITORIO EN CENTRO DE INTEGRACION PARA DROGADICTOS Y ALCOHOLICOS EN LA COLONIA ROSALES.	377,773.00		377,773.00	0.00	100%	100.00%	0122	M2	PERSONAS	030	70% CECCOP, 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-0431	61201-REHABILITACION KIOSKO PLAZA PUBLICA PUEBLO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOIA SONORA.	217,596.21		217,596.21	0.00	100%	100.00%	3179	M3	PERSONAS	1700	70% CECCOP, 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-0433	61201-PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EN EL JOPO COMISARIA DE SAN IGNACIO.	119,999.02		119,999.02	0.00	100%	100.00%	19420	M4	PERSONAS	150	70% CECCOP, 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-0417	61201-CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EL CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE NAVOJOIA EN COLONIA JACARANDAS NAVOJOIA SONORA.	380,816.92		380,816.92	0.00	100%	100.00%	33	M5	PERSONAS	150	70% CECCOP, 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-437	61201-CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL TEMPLO CRISTIANO IGLESIA DE DIOS PENITENCIAL, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL FRENTE A CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE EL SANEAL, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOIA, SONORA.	414,414.00		0.00	414,414.00	0%	0.00%	36300	M2	PERSONAS	100	70% CECCOP, 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-438	61201-REHABILITACION DE BAÑOS EN IGLESIA CATOLICA PARROCIA DEL CARMEN, UBICADO EN AVENIDA CRUZ GALVEZ NUMERO 48 ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, COLONIA HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOIA, MUNICIPIO DE NAVOJOIA, SONORA.	264,377.00		0.00	264,377.00	0%	0.00%	10515	M2	PERSONAS	3000	70% CECCOP, 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-439	61201-REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO EN IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, UBICADO EN AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARULFO R. GOMEZ Y CALLEJON HACIENDA VIEJA, COLONIA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOIA, MUNICIPIO DE NAVOJOIA, SONORA.	299,000.00		0.00	299,000.00	0%	0.00%	10540	M2	PERSONAS	500	70% CECCOP, 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-440	61201-REHABILITACION DE TECHUMBRE EN IGLESIA CATOLICA DE SANTA MARTHA, UBICADA EN CALLE UVALAMA NUMERO 202 ESCUINA CON AVENIDA ALJAMO, COLONIA MOCUZARIT, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOIA, MUNICIPIO DE NAVOJOIA, SONORA.	334,310.00		0.00	334,310.00	0%	0.00%	38400	M2	PERSONAS	2000	70% CECCOP, 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-441	61201-INSTALACION DE PLAFON CON LAMPARAS LED EN IGLESIA APOSENTO ALTO, UBICADO EN CALLE MEZQUITE ENTRE AVENIDA SAUCE Y AVENIDA PALO FIERRO, COLONIA MOCUZARIT, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOIA, MUNICIPIO DE NAVOJOIA, SONORA.	390,259.00		0.00	390,259.00	0%	0%	32221	M2	PERSONAS	1,500	70% CECCOP, 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

Programas y Proyectos de Inversion

Trimestre III 2023 Del 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2023

(Cifras en Pesos)

No de Obra	Rubro, nombre y ubicacion de las obras	Presupuesto Analitico de Proyectos	Presupuesto modificado	Devengado	Por DevenGAR	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales			Origen de Recurso	Modalidad de Ejecucion	
						% Fisico	% Financ	Fisicas	Pob. Benef.				
								Cant	U. Medida	U. Medida	Cant		
61201-442	61201-CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA IGLESIA DE DIOS EN MEXICO, A.R. DE GUAYMITAS, UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO, ENSEQUIJA ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC (CLAVE 28DPR0138P), EN LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS, COMISARIA DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOJA, SONORA.	209,026.00			209,026.00	0%	0%	8.63	M2	PERSONAS	80	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-443	61201-REHABILITACION DE BAÑOS EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO A.R. UBICADA EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO COHUIRIMPO, COMISARIA DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE NAVOJOJA, SONORA.	255,000.00			255,000.00	0%	0%	18.31	M2	PERSONAS	500	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-444	61201-REHABILITACION DE BAÑOS EN EL MERCADO MUNICIPAL "MANUEL AVILA CAMACHO", UBICADO EN CALLE GARCIA MORALES Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOJA, MUNICIPIO DE NAVOJOJA, SONORA.	390,000.00		115,736.22	\$274,263.78	0%	30%	31.25	M2	PERSONAS	5,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-445	61201-REHABILITACION DE BAÑOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL OLIMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "FAUSTINO FELIX SERRA", UBICADO EN BULEVAR RAFAEL J. ALMADA Y AVENIDA LUIS SALIDO QUIROZ, COLONIA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOJA, MUNICIPIO DE NAVOJOJA, SONORA.	110,000.00		32,644.40	\$77,355.60	0%	0%	8.00	M2	PERSONAS	3,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-446	61201-REHABILITACION-CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, UBICADO EN CALLEJON CUATRO ENTRE CALLE NOGALES Y AGUA PRIETA, COLONIA TEREYAC, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOJA, MUNICIPIO DE NAVOJOJA, SONORA.	239,037.80		71,711.34	\$167,326.46	0%	0%	11.01	M2	PERSONAS	200	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-447	61201-CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS, UBICADA EN AVENIDA RIO YAQUI ENTRE CALLE SEGUNDA Y TERCERA, COLONIA JACARANDAS 2, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOJA, MUNICIPIO DE NAVOJOJA, SONORA.	239,037.80		71,711.34	\$167,326.46	0%	0%	11.01	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201	TOTAL	4,240,630.75		1,387,978.45	2,852,652.30	4.00	4.30	1,321.18					
	TOTAL OBRA	3,761,586.25		0.00	3,761,586.25	-	-	3,761,586.25					
		\$ 8,002,223.00		1,387,978.45	6,614,244.55								

Bajo protesta de decir verdad declaro amos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*[Firma]*  
C/P MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VICARRA  
TESORERO MUNICIPAL

*[Firma]*  
ARAC MARIANELA BERTTOLINI ABREU  
DIRECTORA CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL  
DE CONCERTACION  
PARA LA OBRA  
PÚBLICA  
CMCOP