

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Desembogado	Por Desembogar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales		Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución		
						% Físico	% Financ.	Físicas Cant.	U. Medida			Pop. Benef. U. Medida	Cant.
61101-01	611 EDIFICACION HABITACIONAL 61101 Remodelación y Mejoramiento, Rehabilitación de Viviendas	0.00		0.00	0.00	0%	0.00%	0	0	0	0		
		Sub-Total	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0%	0.00%	0	0	0		
61201-01	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL			0.00	0.00	0%	0.00%	0	0	0	0		
61201	61201 CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS, UBICADA EN CALLE SIN A 200 M. AL NORTE DE IGLESIA CATOLICA DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CANARGO, SAN IGNACIO COHUILIMPO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	206,428.57		206,428.57	0.00	100%	100.00%	81.22	M2	PERSONAS	600	70% CECOP, 15% APTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
		186,918.10		186,918.10	0.00	100%	100.00%	31.79	M3	PERSONAS	1700	70% CECOP, 15% APTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201	61201 REHABILITACION DE COCINA EN EL CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION, UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE AL NORTE DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL REFUGIO, COMISARIA ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	195,619.49		195,619.49	0.00	100%	100.00%		M2	PERSONAS	190	70% CECOP, 15% APTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
		470,625.26		470,625.26	0.00	100%	100.00%		M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% APTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201	61201 CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN IGLESIA GENTIL DE CRISTO ARCA DE NOE, UBICADA EN CALLE RAMON CORONA Y AVENIDA VERACRUZ, COLONIA BELTRONES, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	623,062.02		623,062.02	0.00	100%	100.00%		M2	PERSONAS	100	70% CECOP, 15% APTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
		631,066.99		631,066.99	0.00	100%	100.00%		M2	PERSONAS	3000	70% CECOP, 15% APTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201	61201 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 M X 32.20 M, UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, JUNTO AL ESTADIO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE CHIRAJOBAMPO, COMISARIA DE BACABACHI, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	244,521.36		244,521.36	0.00	100%	100.00%		M2	PERSONAS	500	70% CECOP, 15% APTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
		631,066.99		631,066.99	0.00	100%	100.00%		M2	PERSONAS	3000	70% CECOP, 15% APTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO

No de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Desembogado	Por Desembogar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas Cant.	Físicas U. Medida	Pop. Benef. U. Medida	Benef. Cant.		
61201	REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS EN IGLESIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, UBICADO EN CALLE CENTRAL Y CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE COMISARIA DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	240,792.32		\$240,792.32	0.00	100%	100.00%		M2	PERSONAS	1,500	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201	CONSTRUCCION DE TEJAMEN EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 25 (CLAVE ZBET10029L), UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ, COMISARIA DE FUNDICION, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	346,398.31		346,398.31	0.00	100%	100.00%		M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201	REHABILITACION GENERAL DE CUARTO DE ARCHIVO MUNICIPAL EN OFICINAS DEL DIF, UBICADO EN CALLE TALAMANTE Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, COLONIA REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	215,000.00		215,000.00	0.00	100%	100.00%		M2	PERSONAS	4,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 M X 32.20 M, UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES SIN, EN LA LOCALIDAD DE BACABACH, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	631,247.00		\$631,247.00		100%	100%		M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOF-2024-001-1	REHABILITACION GENERAL DE BAÑOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, UBICADO EN CALLE LEONARDO TELLECHEA ENTRE AVENIDA ROMAN YOCUPIO Y AVENIDA ONESIMO MARRISCALES, COLONIA TETANCHOPQ, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	286,629.14		79,998.74	\$198,640.40	5%	30%	45.33	M2	PERSONAS	1,200	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOF-2024-001-2	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACCESO VEHICULAR EN EL EDIFICIO DEL SITE #54, UBICADO EN BULEVAR JULIO MARTINEZ BRACAMONTES Y CALLE CERRA, COLONIA JACAPAVANDAS, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	692,044.16		611,737.20	\$80,306.96	100%	88%	502.00	M2	PERSONAS	3,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOF-2024-002-1	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA IGLESIA DE JESUCRISTO ES MI REFUGIO, UBICADO A 200 M AL OESTE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	200,212.90		60,063.87	\$140,149.03	0%	30%	863.00	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOF-2024-003-1	REHABILITACION GENERAL DE LA IGLESIA CATHOLICA, UBICADO EN CALLE ALVARO ORREGON CASI ESQUINA CON AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, COMISARIA DE MASISACA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	252,000.00		185,267.21	\$66,732.79	100%	74%	8.63	M2	PERSONAS	800	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Diversificado	Por Diversificar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas	Personas	U. Medida	U. Medida		
MNA-CMCOP-2024-004-1	TSAM-022 INSTALACION DE FALSO PLAFON MODULADO EN IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA ANGEL FLORES, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	333,553.20		100,065.96	\$233,487.24	100%	30%	160.89	M2	PERSONAS	1,200	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-002-2	TSAM-023 REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA UBICADO EN CALLE YECORA Y CALLE FRANCISCO ELISEBIO KINO, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLITO MAVO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	189,354.35		50,906.31	\$118,548.04	0%	30%	60.00	M2	PERSONAS	3,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-005-1	TSAM-024 CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN LA IGLESIA DE DIOS EN MEMCO A.R., UBICADO EN CALLE CENTRAL Y CALLE DON SIN NOMBRE A 200 M. AL ESTE DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 387, EN LA LOCALIDAD DE EL RECODO, COMISARIA DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	331,571.59		99,471.47	\$232,100.12	53%	30%	210.80	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-006-1	TSAM-025 REHABILITACION GENERAL DE LA IGLESIA CATOLICA SEÑORA DEL ROSARIO, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL LOMA DEL REFUGIO-MEZQUITAL DE BUJACUSI CASI ESQUINA CON CALLE ALAMEDA ROSALES, EN LA LOCALIDAD DE COMISARIA ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	201,011.92		104,292.82	\$96,719.10	31%	52%	62.55	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-007-1	TSAM-026 REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL PEDREGAL, UBICADO EN CALLE GRANITO ENTRE CALLE PRIVADA JADE Y CALLE PRIVADA PIZARRA, COLONIA PEDREGAL, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	148,965.37		44,509.61	\$103,855.76	0%	30%	25.00	ML	PERSONAS	500	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-008-1	TSAM-027 CONSTRUCCION DE BANOS EN PREESCOLAR INDIGENA EL MEZQUITE (CLAVE: 2BDC00121K), UBICADO A 120 M. AL NORTE DE CALLE PRINCIPAL Y A 500 M. AL ESTE DEL CAMPO DE BERBOL, EN LA LOCALIDAD DE EL SANIEAL, COMISARIA DE BACABACHIL, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	200,212.90		60,063.87	\$140,149.03	0%	30%	8.63	M2	PERSONAS	80	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-007-2	TSAM-028 REHABILITACION GENERAL DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN BULEVAR STA. CECILIA Y CALLE SAN MATEO, COLONIA SANTA MARA III, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	246,758.17		74,027.45	\$172,730.72	0%	30%	20.92	M2	PERSONAS	1,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-008-2	TSAM-029 REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADRERO A 200 M. DE LA CALLE PRINCIPAL Y 250 M. AL NOROESTE DE E.S.T. NO. 51, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, COMISARIA DE TESIJA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	255,712.77		76,713.83	\$178,998.94	25%	30%	13.95	M2	PERSONAS	3,500	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO

No de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Análisis de Proyectos	Presupuesto modificado	Dewengado	Por Dewengar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas	Pub. Benef.	U. Medida	U. Medida		
MNA-CMCOP-2024-007-3	TSAM-030 REHABILITACION GENERAL DEL PARQUE PUBLICO, UBICADO EN CALLE PRIVADA DE LOS ABEDULES Y CALLE LOS TULES ORIENTE, COLONIA LAURELES, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	118,388.43		35,516.53	\$92,871.90	0%	30%	56.00	M2	PERSONAS	1,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-008-3	TSAM-031 REHABILITACION GENERAL DE LA IGLESIA CATOLICA LA VIRGEN DEL ROSARIO, UBICADO EN CALLE LOS PINOS A 100 M. DEL ESTADIO DE BERSOOL, EN LA LOCALIDAD DE BACABACHIL, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	383,235.22		230,875.72	\$152,359.50	100%	60%	216.00	M2	PERSONAS	2,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-004-2	TSAM-032 REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA CASA DEL BIEN PASTOR AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD A.C., UBICADO A 250 M. AL OESTE DEL CAMPO DE BERSOOL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL RENUNJO, COMISARIA DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	276,694.72		83,005.41	\$193,679.31	100%	30%	205.81	M2	PERSONAS	1,200	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-006-2	TSAM-033 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN IGLESIA EVANGELICA GENTIL DE CRISTO, UBICADO A 100 M. AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BELSARIO DOMINGUEZ Y A 120 M. AL ESTE DE LA CARPENTERIA INTERNACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE CUCHILLA DE BAHUISES, COMISARIA ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	230,000.00		69,000.00	\$161,000.00	47%	30%	8.63	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-007-4	TSAM-034 REHABILITACION DE MUROS EN LA IGLESIA CATOLICA SAN FRANCISCO JAVIER, UBICADO EN AVENIDA RIO PANUCCO Y CALLE GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	228,311.79		88,493.53	\$159,818.26	74%	30%	380.00	M2	PERSONAS	200	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-009-1	TSAM-035 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SALON DE CATEQUEISIS EN LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO, UBICADO EN AVENIDA MURIS Y CALLE AGUA PRIETA, COLONIA SONORA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	478,886.57		143,665.98	\$335,220.59	31%	30%	89.54	M2	PERSONAS	1,300	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-010-1	TSAM-036 REHABILITACION DE BRISOS EN LA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS AR. EBENEZER, UBICADO EN CALLE GUAYMAS ENTRE CALLE CARBO Y AVENIDA JUAN DE LA BARRERA, COLONIA SONORA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	252,528.46		75,756.54	\$176,789.92	100%	30%	148.83	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-003-2	TSAM-037 CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE CAPILLA CATOLICA, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL A 50 M. AL SUR OESTE DEL JARDIN DE NIÑOS Y AL NOROESTE DE TELESECUNDARIA #22, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS IBARRA, COMISARIA DE MASACA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	116,382.53		83,081.27	\$33,301.26	100%	71%	8.63	M2	PERSONAS	50	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO

No de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Devengado	Por Devengar	Avance Acumulado al Trimestre		Métros Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas	Reales	Reales	Reales		
								Cant.	U. Medida	U. Medida	Cant.		
MNA-CMCOOP-2024-006-3	TSAM-028 REHABILITACION GENERAL DE LA CAPILLA DE SAN JOSE, UBICADO A 50 M. AL SUROESTE DEL ESTADO DE BESSBO, Y A 250 M. AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE BAHUISES, COMISARIA DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	208,901.49		208,019.06	\$882.43	100%	100%	198.90	M2	PERSONAS	500	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOOP-2024-010-2	TSAM-028 REHABILITACION DE PISOS EN IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO, JESUS, UBICADO EN AVENIDA RIO YAQUI ENTRE CALLE DE LAS PRADERAS Y CALLE SEGUNDA, COLONIA JACARANDAS II, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	128,295.61		37,889.69	\$89,406.92	100%	30%	107.03	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOOP-2024-011-1	TSAM-040 CONSTRUCCION DE TEMPLETE EN IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, UBICADO EN AVENIDA FRANCISCO JAVIER MORA ENTRE CALLE RINCON Y CALLE JESUS SALDO, COLONIA REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	200,749.27		60,224.78	\$140,524.49	77%	30%	294.59	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOOP-2024-011-2	TSAM-076 REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA (SEGUNDA ETAPA), UBICADO EN CALLE GRAL. ARNULFO R. GOMEZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES, COLONIA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	197,386.69		59,216.00	\$138,170.69	73%	30%	42.30	M2	PERSONAS	200	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOOP-2024-009-2	TSAM-077 CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA IGLESIA CATTOLICA, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL A 200 M. DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LIZABO CORDERAS, EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITAL DE BUJACUSI, COMISARIA DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	390,672.12		114,201.64	\$266,470.48	15%	30%	32.00	M2	PERSONAS	500	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOOP-2024-010-3	TSAM-078 CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE SALON DE ESTUDIO BIBLICO EN LA IGLESIA DE DIOS MONTE HORER, UBICADO EN CALLE DE LA LUNA ENTRE CALLE JOSE ISIDRO MARQUEZ Y CALLE RAFAEL LOPEZ, COLONIA GUADALUPANA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	390,672.12		114,201.64	\$266,470.48	72%	30%	32.00	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOOP-2024-005-2	TSAM-079 AMPLIACION DE TEJAN DE LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (C. AVE. 280PR07903), UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE CHARACOBAMPO, COMISARIA DE BACABACHI, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	594,133.00		178,239.90	\$415,893.10	97%	30%	159.00	M2	PERSONAS	300	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOOP-2024-006-4	TSAM-080 REHABILITACION GENERAL EN EL EDIFICIO DE CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS A.C. UBICADO EN CALLE 70 ANIVERSARIO ENTRE CALLE CERRA Y CALLE SABINO, COLONIA JACARANDAS, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	131,627.93		39,489.38	\$92,139.55	100%	30%	75.54	M2	PERSONAS	100	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

Programas y Proyectos de Inversión
Tercer Trimestre 2024, 1 Enero al 30 de Septiembre 2024
(Cifras en Pesos)



No de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Devengado	Por Devengar	Avance Acumulado al Trimestre		Medas Reales			Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas Cant	U. Medida	Por. Benef. Cant		
MNA-CMCOP-2024-012-1	TSAM-254 REHABILITACION GENERAL EN IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, UBICADO FRENTE A CANCHA PUBLICA A 200 M. DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL REFUGIO, COMISARIA DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	337,979.32		101,393.79	\$236,585.53	74%	30%	136.14	M2	PERSONAS 150	70% GEOP-19% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-013-1	TSAM-255 REHABILITACION GENERAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA JUNTO AL ESTADIO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE CHIRAJOBAMPO, COMISARIA DE BACAABACHI, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	399,022.15		107,706.65	\$251,315.50	88%	30%	8.63	M2	PERSONAS 5,000	70% GEOP-15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-012-2	TSAM-256 REHABILITACION GENERAL DE PASILTO MUNICIPAL, UBICADO PARQUE INDUSTRIAL EN CARRETERA INTERNACIONAL LOS MOCHIS-NAVOJOA KM 6 EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	382,597.14		114,776.14	\$267,811.00	100%	30%	1939.75	M2	PERSONAS 5,000	70% GEOP-18% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO
	TOTAL	12,673,550.45		7,463,441.41	5,210,109.04			6,222.02				
	TOTAL OBRA	\$ 12,673,550.45		7,463,441.41	5,210,109.04							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VICCARRA
TESORERO MUNICIPAL

ARQ MARIANELA BERTOLINI ABREU
DIRECTORA CMCOP



CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACION
PARA LA OBRA
PÚBLICA
CMCOP