

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCENTRACION PARA LA OBRA PUBLICA

Programas y Proyectos de Inversión
Cuenta Pública 2023: Del 1° de Enero al 31 DE Diciembre
(Cifras en Pesos)

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Devengado	Por Devengar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Realizadas			Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución	
						% Físico	% Financ.	Físicas	Pob. Benef.	U. Medidas			U. Medidas
61101-01	611 EDIFICACION HABITACIONAL 61101 Remodelación y Mejoramiento, Rehabilitación de Viviendas	0.00		0.00	0.00	0%	0.00%	0	0	0	0	0	0
61201-01	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL Sub-Total	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0%	0.00%	0	0	0	0	0	0
61201-0431	61201 CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DORMITORIO EN CENTRO DE INTEGRACION PARA DROGADICTOS Y ALCOHOLICOS EN LA COLONIA ROSALES.	377,773.00		377,773.00	0.00	100%	100.00%	8122	PERSONAS	600	70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO	
61201-0415	61201-REHABILITACION KIOSKO PLAZA PUBLICA PUEBLO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOIA SONORA.	217,596.21		217,596.21	0.00	100%	100.00%	3179	PERSONAS	1700	70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO	
61201-0433	61201-PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EN EL JOPO COMISARIA DE SAN IGACIO.	119,989.02		119,989.02	0.00	100%	100.00%	134.20	PERSONAS	150	70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO	
61201-0417	61201-CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA GANCHA DE USOS MULTIPLES EL CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE NAVOJOIA EN COLONIA JACARANDAS NAVOJOIA SONORA.	380,816.92		380,816.92	0.00	100%	100.00%	33	PERSONAS	150	70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO	
61201-448	61201-CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL TEMPLO CRISTIANO IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL UBICADO EN CALLE PRINCIPAL FRENTE A CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE EL SAMBAL, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOIA, SONORA.	414,414.00		414,414.00	0.00	100%	100.00%	36.00	PERSONAS	100	70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO	
61201-451	61201 REHABILITACION DE BAÑOS EN IGLESIA CATOLICA PARROQUIA DEL CARMEN, UBICADO EN AVENIDA CRUZ GALVEZ NUMERO 49 ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, COLONIA HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOIA, MUNICIPIO DE NAVOJOIA, SONORA.	264,377.00		264,377.00	0.00	100%	100.00%	105.15	PERSONAS	3,000	70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO	
61201-437	61201-REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO EN IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, UBICADO EN AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE ARNULFO R. GOMEZ Y CALLEJON HACIENDA VIEJA, COLONIA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOIA, MUNICIPIO DE NAVOJOIA, SONORA.	299,000.00		299,000.00	0.00	100%	100.00%	105.40	PERSONAS	500	70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO	
61201-438	61201- REHABILITACION DE TECHUMBRE EN IGLESIA CATOLICA DE SANTA MARTA, UBICADA EN CALLE UVALAMA NUMERO 202 ESQUINA CON AVENIDA ALAMO, COLONIA MOCUZARTI, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOIA, MUNICIPIO DE NAVOJOIA, SONORA.	334,310.00		334,310.00	0.00	100%	100.00%	384.00	PERSONAS	2,000	70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO	
61201-439	61201- INSTALACION DE PLATON CON LAMPARAS LED EN IGLESIA APOSENTO ALTO, UBICADO EN CALLE MERCUTE ENTRE AVENIDA SAUCE Y AVENIDA PALO FIERRO, COLONIA MOCUZARTI, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOIA, MUNICIPIO DE NAVOJOIA, SONORA.	390,259.00		390,259.00	0.00	100%	100%	322.21	M2	PERSONAS	1,500	70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
 Programas y Proyectos de Inversión
 Cuenta Publica 2023: Del 1º de Enero al 31 DE Diciembre
 (Cifras en Pesos)

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Divergente	Por Devengar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas		Por Ejección			
								Cant.	U. Medida	U. Medida	Cant.		
61201-440	61201-CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA IGLESIA DE DIOS EN MEXICO, A.R. DE GUAYMITAS, UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO, ENSEGUIDA ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC (CLAVE 28DP-R0139P), EN LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS, COMISARIA DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	209,128.00		209,128.00	0.00	100%	100%	863	M2	PERSONAS	80	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-441	61201- REHABILITACION DE BAÑOS EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO A.R. UBICADA EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO COHUIRIMPO, COMISARIA DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	255,000.00		255,000.00	0.00	100%	100%	18.31	M2	PERSONAS	500	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-442	61201-REHABILITACION DE BAÑOS EN EL MERCADO MUNICIPAL, MANUEL AVILA CAMACHO, UBICADO EN CALLE GARCIA MORENO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	390,000.00		390,000.00	0.00	0%	30%	31.25	M2	PERSONAS	5,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-443	61201-REHABILITACION DE BAÑOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL OLIMPICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, FAUSTINO FELIX SERNA, UBICADO EN BUENAR RAFAEL J. ALMADA Y AVENIDA LUIS SALIDO QUIROZ, COLONIA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	110,000.00		110,000.00	\$0.00	0%	0%	8.00	M2	PERSONAS	3,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-444	61201-REHABILITACION,CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROCEA, UBICADO EN CALLEJON CUATRO ENTRE CALLE NOGALES Y AGUA PRIETA, COLONIA TEPEYAC, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	239,037.80		239,037.80	\$0.00	100%	100%	11.01	M2	PERSONAS	200	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-445	61201 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS, UBICADA EN AVENIDA RIO YAQUI ENTRE CALLE SEGUNDA Y TERCERA, COLONIA JACARANDAS 2, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	239,037.80		239,037.80	\$0.00	100%	100%	11.01	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-446	61201 REHABILITACION DE BAÑOS EN EL CAMPO NUMERO 2 DE LA UNIDAD DEPORTIVA FAUSTINO FELIX SERNA, UBICADO EN CALLE JAVIER TALAMANTE ESQUER Y AVENIDA LUIS SALIDO QUIROZ, COLONIA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	125,000.00		125,000.00	\$0.00	100%	100%	14.03	M2	PERSONAS	4,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-447	61201 INSTALACION DE TECHO DE PLAFON Y LAMPARAS LED EN LA IGLESIA DE DIOS EN NACHUQUIS, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (CLAVE 28DP-R0148X), EN LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS, COMISARIA DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	256,480.00		256,480.00	\$0.00	100%	100%	117.26	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
 Programas y Proyectos de Inversión
 Cuenta Pública 2023. Del 1° de Enero al 31 DE Diciembre
 (Obras en Peños)

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Devengido	Por Devengar	Avance Acumulado al Trimestre		Medidas Reales			Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución	
						% Fisico	% Financ.	Fisicas	Pob. Benef.				
								Cant.	U. Medida	U. Medida	Cant.		
61201-448	61201 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA IGLESIA DE DIOS EN MEXICO A.R. UBICADA EN AVENIDA M. ABAZOLUO NUMERO 804 ESQUINA CON GENERAL ADOLFO RUIZ G. Y CALLE GENERAL PEDRONA. ANAYA, COLONIA TIERRA BLANCA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	317,288.00		317,288.00	\$0.00	100%	100%	17.90	M2	PERSONAS	150	70% CECOP- 15% APTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-450	61201 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS FRENTE A LA PLAZA EN MASACA, UBICADO EN CALLE NAVARRIT ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE MASACA, COMISARIA DE MASACA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	328,682.00		328,682.00	\$0.00	100%	100%	17.90	M2	PERSONAS	1,500	70% CECOP- 15% APTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO
61201-459	61201 APLICACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL SANEARL, UBICADO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL 400 METROS A LA IZQUIERDA, EN LA LOCALIDAD DE EL SANEARL, COMISARIA DE BACABACHIL, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	520,000.00		520,000.00	\$0.00	100%	100%	54.00	M2	PERSONAS	1,500	70% CECOP- 15% APTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO
	TOTAL	5,786,186.75		5,786,186.75	0.00	1800%	1830%	1,542.27					
	TOTAL OBRA	\$ 5,786,186.75		5,786,186.75	-								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZARRA
 TESORERO MUNICIPAL

ARQ. MARIANELA BERTOLINI ABREU
 DIRECTORA CMCOP



**CONSEJO MUNICIPAL
 DE CONCERTACION
 PARA LA OBRA
 PÚBLICA
 CMCOP**