

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicos		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida		Cant.		
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$15,597,276.09	\$0.00	\$15,597,276.09	\$0.00								
61415-038	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE JOPOACO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$346,793.90	\$0.00	\$346,793.90	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-039	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL FRANCISCO I, MADERO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$122,610.87	\$0.00	\$122,610.87	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-040	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE BAHUJES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$234,919.14	\$0.00	\$234,919.14	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	700.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-041	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE TESA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$224,944.72	\$0.00	\$224,944.72	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-042	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$836,733.20	\$0.00	\$836,733.20	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-043	CONEXION DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE A POZO EN LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$162,277.74	\$0.00	\$162,277.74	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-044	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL SINAHUJA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$806,929.45	\$0.00	\$806,929.45	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-045	CONEXION DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE A POZO EN LA LOCALIDAD DE SINAHUJA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$109,887.50	\$0.00	\$109,887.50	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-061	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE AV. MORELOS Y AV. MATAMOROS EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$3,141,556.77	\$0.00	\$3,141,556.77	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	110.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-076	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO ZAP 0433 EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-077	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE POZO EN SIBACOE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$496,488.06	\$0.00	\$496,488.06	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
		Presupuesto / Analítico de Proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida				Cant.
61415-083	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. JOSE MARIA MORELOS ENTRE RINCON Y JESUS SALIDO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$503,018.39	\$0.00	\$503,018.39	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-084	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. NO REELECCION ENTRE AV. JIMENEZ Y AV. MANUEL DOBLADO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$185,448.85	\$0.00	\$185,448.85	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-085	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. CUAUHTEMOC ENTRE AV. ALLENDE Y AV. HIDALGO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$311,992.52	\$0.00	\$311,992.52	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-086	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOCIEDAD MUTUALISTA ENTRE AV. JALISCO Y CALLE CEDROS COL. BELTRONES EN LA CIUDAD DE NAVOJOA, SONORA	\$525,225.07	\$0.00	\$525,225.07	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	250.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-089	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA, SONORA	\$642,460.93	\$0.00	\$642,460.93	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	40.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-090	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN SECTOR NORTE DE LA COLONIA 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, SONORA	\$516,539.00	\$0.00	\$516,539.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	20.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-094	REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA, SONORA	\$586,305.01	\$0.00	\$586,305.01	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-095	REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA EN SECTOR SUR DE LA COL. 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, SONORA	\$1,160,084.56	\$0.00	\$1,160,084.56	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	600.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-096	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$648,200.00	\$0.00	\$648,200.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-097	ALCANTARILLADO EN LA COLONIA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$773,200.00	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-098	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. ANTONIO ROSALES ENTRE TOLEDO Y JESUS SALIDO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA.	\$1,103,165.59	\$0.00	\$1,103,165.59	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	60.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecucion	
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.			U. Medida
61415-110	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA JACARANDAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$998,494.82	\$0.00	\$998,494.82	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	600.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
	CONSTRUCCION Y REHAB. DE CALLES	\$36,309,407.87	\$0.00	\$36,309,407.87	\$0.00								
61415-002	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES AGUILES SERDAN Y QUINTA Y ENTRE LA AV. RIO GRILALVA Y BLVD LAZARO CARDENAS EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$806,432.00	\$0.00	\$806,432.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-003	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$754,000.00	\$0.00	\$754,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-004	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MASIACA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$274,639.28	\$0.00	\$274,639.28	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-005	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$131,509.66	\$0.00	\$131,509.66	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-006	REHABILITACION DE CAMINO DEACCESO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE A LA LOCALIDAD DE HUEBAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$190,970.80	\$0.00	\$190,970.80	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	325.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-007	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ROSALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$138,046.26	\$0.00	\$138,046.26	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-008	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUJACUSI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$124,973.06	\$0.00	\$124,973.06	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-009	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE IOMA DEL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$176,252.49	\$0.00	\$176,252.49	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	350.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-010	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 QUE COMUNICA CON EL RIO MAYO CON LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS, CON LA ALAMEDA Y CON LA LOCALIDAD DE ROSALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$193,865.58	\$0.00	\$193,865.58	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-011	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CAMOJA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$247,244.02	\$0.00	\$247,244.02	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE					Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada				
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida			
61415-012	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CAMOJA HASTA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE BARRIO CANTUA Y BARRIO CORRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$121,138.80	\$0.00	\$121,138.80	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	250.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-013	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$14,125.32	\$0.00	\$14,125.32	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-014	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TESA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$170,925.44	\$0.00	\$170,925.44	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-015	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA PUEBLO VIEJO Y EN EL RIO MAYO EN NAVOJA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$344,580.32	\$0.00	\$344,580.32	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	800.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-016	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$301,122.66	\$0.00	\$301,122.66	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-017	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TETANCHOP EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$335,550.30	\$0.00	\$335,550.30	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-018	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$266,170.35	\$0.00	\$266,170.35	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	800.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-019	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DECHIRALOBAMPO A LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN EL MUNICIO DE NAVOJOA, SONORA	\$169,113.77	\$0.00	\$169,113.77	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,870.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-020	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIO DE NAVOJOA, SONORA	\$29,626.40	\$0.00	\$29,626.40	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,050.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-021	REHABILITACION DECAMINO DEACCESO DE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL A LA LOCALIDAD DE EL BATVAQUIL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$186,504.80	\$0.00	\$186,504.80	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,350.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-022	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE SINAHJIZA EN EL MUNICIO DE NAVOJOA, SONORA	\$196,133.50	\$0.00	\$196,133.50	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	580.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de (ta/s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-023	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE EL SANAL A LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$175,753.92	\$0.00	\$175,753.92	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-024	REHABILITACION DE CALES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$326,097.34	\$0.00	\$326,097.34	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	700.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-025	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL 147 QUE CONDUCE A BACOBAMPO HASTA LA LOCALIDAD DE LOS NACHUQUIS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$203,880.44	\$0.00	\$203,880.44	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-026	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO HASTA LA LOCALIDAD DE EL RECODO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$68,846.00	\$0.00	\$68,846.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-027	REHABILITACION DE CALES EN LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$225,647.38	\$0.00	\$225,647.38	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	480.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-031	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$106,636.48	\$0.00	\$106,636.48	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-032	REHABILITACION DE CALES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ Y SAN JOSE GUAYARIN EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$94,992.40	\$0.00	\$94,992.40	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-033	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL 190 QUE CONDUCE AL QUIRIEGO HASTA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$149,656.24	\$0.00	\$149,656.24	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-034	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL 135 QUE CONDUCE A LA COLONIA IECOPACO HASTA LA LOCALIDAD DE MIGUEL DE LA MADRID EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$85,719.36	\$0.00	\$85,719.36	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devenigado	Por Devenigar	% Físico	% Financ.	Físicos			Población Beneficiada		
								Cant.	U. Medida	Cant.			
61415-035	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES LIMON Y JITO Y ENTRE LOS BOULEVARES LAS PILAS Y JULIO MARTINEZ BRACAMONTES EN LA COLONIA AVIACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$462,105.72	\$0.00	\$462,105.72	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	800.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-036	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES VINORAMA Y 21 DE MARZO Y ENTRE LA AV. LIMON Y BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES EN LA COLONIA ALLENDE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$437,995.00	\$0.00	\$437,995.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	700.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-037	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DOS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$601,798.14	\$0.00	\$601,798.14	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	450.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-046	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-047	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL., 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$629,688.39	\$0.00	\$629,688.39	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-048	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BLVD. MANULO FABIO BELTRONES, VIAS DE FERROCARRIL, CALLE CLUB ROTARIO Y AV. DURANGO EN LA COL. DEPORTIVA DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$871,399.89	\$0.00	\$871,399.89	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	750.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-049	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS AV. COCORIT Y AV. CAMDA Y CALLE JUAN DE DIOS TERAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-050	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y DREN NAVOJOA Y ENTRE LAS AVENIDAS 02 E ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE EN SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$940,812.20	\$0.00	\$940,812.20	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,050.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-028	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$132,995.62	\$0.00	\$132,995.62	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	900.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devenigado	Por Devenigar	% Fisico	% Financ.	Fisicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-029	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIFON HASTA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARALE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$132,742.28	\$0.00	\$132,742.28	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-030	REHABILITACION DECALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARALE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$149,832.77	\$0.00	\$149,832.77	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-051	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA GUADALUPANA DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$610,000.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-052	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SONORA DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-053	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO EN CALLE AVAROS Y AVENIDA COCORIT EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,060,044.19	\$0.00	\$1,060,044.19	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-054	CRUCERO DE CONCRETO EN C. JALISCO ENTRE 4TA Y CLON BAHUISES Y REHABILITACION DE CALLEJON BAHUISES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$889,740.58	\$0.00	\$889,740.58	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-055	AMPLIACION DE ILUMINACION EN 3 CALLES DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$574,093.02	\$0.00	\$574,093.03	-\$0.01	100%	100%	1	OBRA	150.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-056	REHABILITACION (BACHEO) EN C. PROLONGACION PESQUERA ENTRE MARTIRES DE CANANEA Y BLVD. SOSA CHAVEZ EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$985,970.42	\$0.00	\$985,970.42	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-057	REHABILITACION (BACHEO) EN C. TOLEDO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y AV. TAMAILUPAS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$986,857.82	\$0.00	\$986,857.82	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-058	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE BLVD. NO REELECCION Y BLVD. RAFAEL J. ALMADA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$561,408.68	\$0.00	\$561,408.68	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-059	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. ARTURO D. ALMADA ENTRE BLVD. CENTENARIO Y CALLEJON EL DATIL EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,107,593.52	\$0.00	\$1,107,593.52	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE					Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población beneficiada				
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida			
61415-060	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSO ENTRE LIZARDO CARDENAS Y COCORIT EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$322,638.92	\$0.00	\$322,638.92	\$0.00	100%	100%	1	OBRA		500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-062	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. GUERRERO ENTRE C. GUELATAO Y 5 DE MAYO Y C. GUELATAO ENTRE AV. ALLENDE Y AV. GUERRERO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,114,180.00	\$0.00	\$1,114,180.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA		300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-063	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. CENTENARIO Y C. FRANCISCO MARQUEZ EN LA COL. TIERRA BLANCA EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$523,003.40	\$0.00	\$523,003.40	\$0.00	100%	100%	1	OBRA		100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-064	REHABILITACION (BACHEO) C. RINCON ENTRE AV. BRAVO Y AV. ALLENDE EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$665,550.00	\$0.00	\$665,550.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA		100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-065	REHABILITACION (BACHEO) C. JESUS SALIDO ENTRE AV. JIMENEZ Y AV. QUINTANA ROO Y CALLE GARCIA MORALES ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y AV. TAMAUJUPAS EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$897,260.00	\$0.00	\$897,260.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA		300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-066	REHABILITACION (BACHEO) AV. HIDALGO ENTRE C. PESQUERA Y C. RINCON Y AV. JIMENEZ ENTRE I. PESQUERA Y C. JESUS SALIDO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$629,561.00	\$0.00	\$629,561.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA		600.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-067	REHABILITACION (BACHEO) DE C. CORREGIDORA ENTRE AV. JIMENEZ Y AV. MANUEL DOBLADO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$690,200.00	\$0.00	\$690,200.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA		200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-068	REHABILITACION (BACHEO) AV. GUILLERMO CHAVEZ ENTRE C. TALAMANTE Y C. GUILLERMO PRIETO Y BLVD. OREGON ENTRE PLAZA 5 DE MAYO Y AV. GUELATAO EN NAVOJOA, SONORA	\$415,796.20	\$0.00	\$415,796.20	\$0.00	100%	100%	1	OBRA		500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-069	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. MINA ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y C. JESUS SALIDO Y AV. RIO BALSAS ENTRE C. LERDO DE TEJADA Y C. MANUEL GONZALEZ EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$638,464.00	\$0.00	\$638,464.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA		600.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.			U. Medida
61415-070	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. ALLENDE ENTRE C. GUELTAO Y C. MARIANO ESCOBEDO Y AV. ROSALES ENTRE PESQUERA Y C. OTERO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$600,010.00	\$0.00	\$600,010.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-071	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. LA PALMA ENTRE BLVD. LAS PILAS Y C. 20 DE NOVIEMBRE Y BLVD. LAS PILAS ENTRE AV. GUILLERMO CHAVEZ Y C. TULUMEN EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$604,940.00	\$0.00	\$604,940.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-072	REHABILITACION (BACHEO) DE C. GARCIA MOREALES ENTRE BLVD. OBRERON Y AV. MORELOS EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$209,583.58	\$0.00	\$209,583.58	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-073	REHABILITACION DE BLVD. LAS PILAS ENTRE AV. ALLENDE Y C. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$632,548.00	\$0.00	\$632,548.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-074	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. JIMENEZ ENTRE BLVD. CUAHUTEMOC Y CORREGIDORA EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$266,939.20	\$0.00	\$266,939.20	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-075	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. ALLENDE ENTRE FERROCARRIL Y BLVD. LAS PILAS Y AV. OCCAMPO ENTRE OTERO Y FERROCARRIL EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$318,014.00	\$0.00	\$318,014.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-078	REHABILITACION (BACHEO) EN C. TALAMANTE ENTRE AV. ALLENDE Y AV. GUERRERO Y C. HORTENCIA ENTRE BUGAMBILIA Y BLVD. BRISAS DEL VALLE EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$638,000.58	\$0.00	\$638,000.58	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-079	REHABILITACION (BACHEO) EN C. TALAMANTE ENTRE AV. MORELOS Y C. MATAMOROS Y C. TOLEDO ENTRE AV. ABAISOLO Y AV. MANUEL DOBLADO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$522,017.40	\$0.00	\$522,017.40	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	150.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-080	REHABILITACION (BACHEO) EN C. TOLEDO ENTRE QUINTANA ROO Y RAYON EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$350,112.64	\$0.00	\$350,112.64	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-088	REHABILITACION (BACHEO) EN VILLA DORADA SECCION SORRENTO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$317,918.48	\$0.00	\$317,918.48	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-101	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESOS DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE SI BACOE EN LA COMISARIA DE TESIJA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$300,174.24	\$0.00	\$300,174.24	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-102	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SYRAL HACIA LA LOCALIDAD DE PUNTA DE LA LAGUNA PASANDO POR LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$529,229.70	\$0.00	\$529,229.70	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	3,500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-103	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL No. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$448,957.22	\$0.00	\$448,957.21	\$0.01	100%	100%	1	OBRA	3,500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-104	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL No. 362 DE CHINOTAHUECA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$322,201.77	\$0.00	\$322,201.77	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-105	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL No. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN LA COMISARIA DE TESIJA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$552,633.98	\$0.00	\$552,633.98	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-106	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE BARRIO CANTUA HACIA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS EN LA COMISARIA DE CANOJA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$508,096.75	\$0.00	\$508,096.75	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-107	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE BASIASAMPO EN LA COMISARIA DE PUEBLO MAVO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$414,701.69	\$0.00	\$414,701.69	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	600.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-114	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HASTA LA LOCALIDAD DE TESA PASANDO POR LAS LOCALIDADES DEL MEZQUITAL Y LOS LIMONES EN LA COMISARIA DE TESA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$481,245.43	\$0.00	\$481,245.43	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-115	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SAMEAL HASTA LA LOCALIDAD DE BATAYACU EN LA COMISARIA DE BACABACHI MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$718,754.56	\$0.00	\$718,754.56	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-116	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD CHIRAOBAMPO HASTA LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS PASANDO POR LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$470,880.95	\$0.00	\$470,880.95	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-117	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HASTA LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$663,786.22	\$0.00	\$663,786.22	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-118	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, SONORA	\$596,775.35	\$0.00	\$596,775.35	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
	ELECTRIFICACION URBANA	\$4,625,793.95	\$0.00	\$4,625,793.95	\$0.00								
61415-091	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CUCAUAQUI, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$494,962.64	\$0.00	\$494,962.64	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	25.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-092	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,655,375.20	\$0.00	\$1,655,375.20	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	50.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-093	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE TEACHIVE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$463,171.92	\$0.00	\$463,171.92	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	20.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-099	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ANTONIO ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$523,133.67	\$0.00	\$523,133.67	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	25.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-087	ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BUAYACUSI, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,489,150.52	\$0.00	\$1,489,150.52	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	50.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
	INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	\$2,886,303.66	\$0.00	\$2,818,785.24	\$67,518.42								

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Claue y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-001	GASTOS INDIRECTOS DEL FAISMUN 2024	\$2,886,303.66	\$0.00	\$2,818,785.24	\$67,518.42	98%	98%	1	PROG.	100,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
		\$59,418,781.57	\$0.00	\$59,351,263.15	\$67,518.42								

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ALBERTO ELIAS RETES

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGIA

ARQ. JESUS HECTOR PADILLA VENTURA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y ECOLOGIA
NAVOJOA, SONORA



MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Otro	Nombre y Ubicación de las(s) obras(s)	IMPORTE				Avance		Metas, Reclutas			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
		Presupuesto / Asignación de proyecto	Presupuesto Modificado	Disponible	Por Desagregar	% Físico	% Financ.	Metas	Población beneficiada				
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	CONSTRUCCION Y REHAB. DE CALLES	\$3,593,370.26	\$0.00	\$3,593,370.26	\$0.00								
61414-001	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$656,290.00	\$0.00	\$656,290.00	\$0.00	100%	100%	CBRA	1.00	200.00	HAB	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-004	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$788,800.00	\$0.00	\$788,800.00	\$0.00	100%	100%	CBRA	1.00	150.00	HAB	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-005	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$771,020.00	\$0.00	\$771,020.00	\$0.00	100%	100%	CBRA	1.00	300.00	HAB	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-011	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN NAVOJOA, SONORA	\$517,400.00	\$0.00	\$517,400.00	\$0.00	100%	100%	CBRA	1.00	200.00	HAB	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-007	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$373,172.00	\$0.00	\$373,172.00	\$0.00	100%	100%	CBRA	1.00	4,000.00	HAB	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-015	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA, SONORA	\$596,688.26	\$0.00	\$596,688.26	\$0.00	100%	100%	CBRA	1.00	2,500.00	HAB	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	\$3,231,610.58	\$0.00	\$3,231,610.58	\$0.00								
61414-002	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. MATAMOROS ENTRE FERROCARRIL Y JESUS SALUD EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$246,500.00	\$0.00	\$246,500.00	\$0.00	100%	100%	CBRA	1.00	300.00	HAB	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-003	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. LERNANDO MAGANA ENTRE NO REECCION Y C. PESQUERA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$216,920.00	\$0.00	\$216,920.00	\$0.00	100%	100%	CBRA	1.00	200.00	HAB	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-006	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. HIDALGO ENTRE FERROCARRIL Y PESQUERA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$413,705.88	\$0.00	\$413,705.88	\$0.00	100%	100%	CBRA	1.00	350.00	HAB	RAMO 23 REPUYE	ADUDICACION DIRECTA
61414-007	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. ALBENDE ENTRE FERROCARRIL Y TALAMANTE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$394,005.60	\$0.00	\$394,005.60	\$0.00	100%	100%	CBRA	1.00	250.00	HAB	RAMO 23 REPUYE	ADUDICACION DIRECTA
61414-008	REHABILITACION (BACHEO) EN C. HUATABAMPO ENTRE BVD. LAZARO CARDENAS Y AV. COCINT EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$375,761.86	\$0.00	\$375,761.86	\$0.00	100%	100%	CBRA	1.00	200.00	HAB	RAMO 23 REPUYE	ADUDICACION DIRECTA
61414-009	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. 5 DE MAYO ENTRE DIAGONAL JUAREZ Y LEONA VICARIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$292,549.16	\$0.00	\$292,549.16	\$0.00	100%	100%	CBRA	1.00	150.00	HAB	RAMO 23 REPUYE	ADUDICACION DIRECTA
61414-010	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE PERIFERICO Y CALLE LAS PIEDRITAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$365,391.88	\$0.00	\$365,391.88	\$0.00	100%	100%	CBRA	1.00	200.00	HAB	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-008	REHABILITACION (BACHEO) EN FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$346,776.20	\$0.00	\$346,776.20	\$0.00	100%	100%	CBRA	1.00	1,500.00	HAB	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-012	REHABILITACION (BACHEO) EN FRACCIONAMIENTO VILLA DORADA EN SECCIONES SORRENTO Y VENEGA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	100%	100%	CBRA	1.00	700.00	HAB	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ALBERTO ELIAS RETES

LA TESOERA MUNICIPAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ABD. JESUS CRISTOPHER PARRA



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61414.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACION	JUSTIFICACION
61414-001	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-002	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. MATAMOROS ENTRE FERROCARRIL Y JESUS SAUO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-003	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. LEONARDO MAGAÑA ENTRE NO REECCION Y C. PESQUEIRA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-004	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-005	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-006	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. HIDALGO ENTRE FERROCARRIL Y PESQUEIRA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-007	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. ALLENDE ENTRE FERROCARRIL Y TALAMANTE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-008	REHABILITACION (BACHEO) EN C. HUATABAMPO ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AV. COCORIT EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-009	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. 5 DE MAYO ENTRE DIAGONAL JUAREZ Y LEONA VICARIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-010	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE PERIFERICO Y CALLE LAS PIEDRITAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-011	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-007	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-008	REHABILITACION (BACHEO) EN FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-008	REHABILITACION (BACHEO) EN FRACCIONAMIENTO VILLA DORADA EN SECCIONES SORRENTO Y VENECIA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-012	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
-------------	----------------------------------	-----------	---------------

61415-001	GASTOS INDIRECTOS DEL FAISMUN	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-002	REHABILITACIÓN DE CALLES EN SECTOR COMPROMENDIDO ENTRE LAS CALLES ACULES SERDAN Y QUINTA Y ENTRE LA AV. RIO GRIMALVA Y BLVD LAZARO CARDENAS EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-003	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-004	REHABILITACIÓN DECALLES EN LA LOCALIDAD DE MASIAÇA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-005	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-006	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE A LA LOCALIDAD DE HUEBAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-007	REHABILITACIÓN DECALLES EN LA LOCALIDAD DE ROSALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-008	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUİYACUSI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-009	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-010	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CAMOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-011	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CAMOA HASTA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE BARRIO CANTUA Y BARRIO CORRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-012	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TESIA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-014	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE BARRIO CANTUA Y BARRIO CORRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-015	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE BARRIO CANTUA Y BARRIO CORRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-016	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE BARRIO CANTUA Y BARRIO CORRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-017	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE BARRIO CANTUA Y BARRIO CORRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-018	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE BARRIO CANTUA Y BARRIO CORRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-019	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DECHIRABAMPO A LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-020	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE EL SANJAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-021	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE EL SANJAL A LA LOCALIDAD DE EL BATAYACUIL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-022	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE SINAHUZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-023	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE EL SANJAL A LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-024	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-025	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL 147 QUE CONDUCE A BACOBAMPO HASTA LA LOCALIDAD DE LOS NACHUQUIS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-026	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO HASTA LA LOCALIDAD DE EL RECODO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-027	REHABILITACIÓN DECALLES EN LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-028	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-029	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIFON HASTA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-030	REHABILITACIÓN DECALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-031	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (S)	UBICACION	JUSTIFICACION
-------------	-------------------------	-----------	---------------

61415-032	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ Y SAN JOSE GUAYARIN EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-033	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL 190 QUE CONDUCE AL QUIRIBO HASTA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-034	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL 135 QUE CONDUCE LA COLONIA JECOPACO HASTA LA LOCALIDAD DE MIGUEL DELA MADRID EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-035	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES LIMON Y JITO Y ENTRE LOS BOULEVARES LAS PILAS Y JULIO MARTINEZ BRACAMONTES EN LA COLONIA AVIACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-036	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES VITORAMA Y 21 DE MARZO Y ENTRE LA AV. LIMON Y BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES EN LA COLONIA ALLENDE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-037	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DOS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-038	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE JOPACO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-039	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-040	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE BAHUISES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-041	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE TESIS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-042	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-043	CONEXION DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE A POZO EN LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-044	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-045	CONEXION DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE A POZO EN LA LOCALIDAD DE SINAHUA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-046	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-047	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-048	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BLVD. MANUO FABIO BELTRONES, VIAS DE FERROCARRIL, CALLE CLUB ROTARIO Y AV. DURANGO EN LA COL. DEPORTIVA DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-049	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS AV. COCORIT Y AV. CAMPA Y CALLE JUAN DE DIOS TERAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-050	SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y DREN NAVOJOA Y ENTRE LAS AVENIDAS 02 E ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE EN SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-051	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA GUADALUPANA DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-052	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SONORA DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-053	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO EN CALLE NAVAROS Y AVENIDA COCORIT EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-054	REHABILITACION DE CALLEON DE BAHUISES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-055	AMPLIACION DE ILUMINACION EN 3 CALLES DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-056	MARTIRES DE CANANEA Y BLVD. SOSA CHAVEZ EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-057	TAMAUUPAS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-058	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE BLVD. NO REELECCION Y BLVD. RAFAEL J. ALMADA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-059	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. ARTURO D. ALMADA ENTRE BLVD. CENTENARIO Y CALLEON EL DATIL EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-060	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. LUIS DONATO COLOSIO ENTRE LAZARO CARDENAS Y COCORIT EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

61415.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
-------------	----------------------------------	-----------	---------------

61415-061	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE AV. MORELOS Y AV. MATAMOROS EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-062	REHABILITACIÓN (BACHEO) DE AV. GUERRERO ENTRE C. GUELATÓ Y 5 DE MAYO Y C. GUELATÓ ENTRE AV. ALLENDE Y AV. GUERRERO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-063	REHABILITACIÓN (BACHEO) EN BLVD. CENTENARIO Y C. FRANCISCO MARQUEZ EN LA COL. TIERRA BLANCA EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-064	REHABILITACIÓN (BACHEO) C. RINCON ENTRE AV. BRAVO Y AV. ALLENDE EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-065	REHABILITACIÓN (BACHEO) C. JESUS SALUD ENTRE AV. JIMENEZ Y AV. QUINTANA ROO Y CALLE GARCIA MORALES ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y AV. TAMALIUPAS EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-066	REHABILITACIÓN (BACHEO) AV. HIDALGO ENTRE C. PESQUERA Y C. RINCON Y AV. JIMENEZ ENTRE C. PESQUERA Y C. JESUS SALUD EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-067	REHABILITACIÓN (BACHEO) DE C. CORREGIDORA ENTRE AV. JIMENEZ Y AV. MANUEL DOBLADO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-068	REHABILITACIÓN (BACHEO) AV. GUILLERMO CHAVEZ ENTRE C. TALAMANTE Y C. GUILLERMO PRIETO Y BLVD. OREGON ENTRE PLAZA 5 DE MAYO Y AV. GUELATÓ EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-069	REHABILITACIÓN (BACHEO) DE AV. MINA ENTRE BLVD. CUAHUTEMOC Y C. JESUS SALUD Y AV. RIO BALSAZ ENTRE C. LERDO DE TEJADA Y C. MANUEL GONZALEZ EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-070	REHABILITACIÓN (BACHEO) DE AV. ALLENDE ENTRE C. GUELATÓ Y C. MARIANO ESCOBEDO Y AV. ROSALES ENTRE PESQUERA Y C. OTERO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-071	REHABILITACIÓN (BACHEO) DE AV. LA PALMA ENTRE BLVD. LAS PILAS Y C. 20 DE NOVIEMBRE Y BLVD. LAS PILAS ENTRE AV. GUILLERMO CHAVEZ Y C. TULUM EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-072	REHABILITACIÓN (BACHEO) DE C. GARCIA MORALES ENTRE BLVD. OREGON Y AV. MORELOS EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-073	REHABILITACIÓN DE BLVD. LAS PILAS ENTRE AV. ALLENDE Y C. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-074	REHABILITACIÓN (BACHEO) EN AV. JIMENEZ ENTRE BLVD. CUAHUTEMOC Y CORREGIDORA EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-075	REHABILITACIÓN (BACHEO) EN AV. ALLENDE ENTRE FERROCARRIL Y BLVD. LAS PILAS Y AV. OCAMPO ENTRE OTERO Y FERROCARRIL EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-076	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO ZAP 0433 EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-078	REHABILITACIÓN (BACHEO) EN C. TALAMANTE ENTRE AV. ALLENDE Y AV. GUERRERO Y C. HORTENCIA ENTRE BUGAMBILIA Y BLVD. BRISAS DEL VALLE EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-079	REHABILITACIÓN (BACHEO) EN C. TALAMANTE ENTRE AV. MORELOS Y C. MATAMOROS Y C. TOLEDO ENTRE AV. ABASOLO Y AV. MANUEL DOBLADO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-077	REHABILITACIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA DE POZO EN SIBACOBÉ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-080	REHABILITACIÓN (BACHEO) EN C. TOLEDO ENTRE QUINTANA ROO Y RAYON EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-083	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. JOSE MARIA MORELOS ENTRE RINCON Y JESUS SALUD EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-084	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. NO REECCION ENTRE AV. JIMENEZ Y AV. MANUEL DOBLADO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-085	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. CUAHUTEMOC ENTRE AV. ALLENDE Y AV. HIDALGO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-086	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOCIEDAD MUTUALISTA ENTRE AV. JALISCO Y CALLE CEDROS COL. BELTRONES EN LA CIUDAD DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-087	ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BUJACUSI, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-088	REHABILITACION (BACHEO) EN VILLA DORADA SECCION SORRETO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-089	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-090	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN SECTOR NORTE DE LA COLONIA 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-091	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CUCUAQUI, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-092	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61415-093	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEACHIVE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-094	REHABILITACIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-095	REHABILITACIÓN DE AGUA ENTUBADA EN SECTOR SUR DE LA COL. 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-096	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-097	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-098	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. ANTONIO ROSALES ENTRE TOLEDO Y JESUS SALIDO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-099	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ANTONIO ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-101	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESOS DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE SIABOCOR EN LA COMISARIA DE TESIJA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-102	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIVIRAL HACIA LA LOCALIDAD DE PUNTA DE LA LAGUNA PASANDO POR LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-103	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE MACHUQUIS EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-104	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 362 DE CHINOTAHUECA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-105	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN LA COMISARIA DE TESIJA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-106	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE BARRIO CANTUA HACIA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS EN LA COMISARIA DE CAMO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-107	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE BASIABAMPO EN LA COMISARIA DE PUEBLO MAYO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-110	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA JACARANDAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-114	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE TESIJA PASANDO POR LAS LOCALIDADES DEL MEZQUITAL Y LOS LIMONES EN LA COMISARIA DE TESIJA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-115	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANTEL HACIA LA LOCALIDAD DE BATAYAGUI EN LA COMISARIA DE BACABACHI MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-116	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIRAJOBAMPO HACIA LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS PASANDO POR LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-117	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-118	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA GENERACIÓN EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO