

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
CUENTA PÚBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas reales			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devenegar	% Fisico	% Financ.	Fisicas	Población Beneficiaria			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida	
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION											
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$46,807,617.83	\$624,756.12	\$46,651,426.30	\$0.00							
61415-152	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 2088 EN NAVOJOA, SONORA	\$533,053.57	\$0.00	\$533,053.57	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB	FAISMUN ADJUDICACION DIRECTA
61415-153	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MIRAVALLE EN NAVOJOA, SONORA.	\$1,018,856.01	\$0.00	\$1,018,856.01	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	700.00	HAB	FAISMUN ADJUDICACION DIRECTA
61415-154	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE BACERAC ENTRE CALLE FUENTE MONTERCARIO Y CALLE RIO YAQUI EN LA COL. TEPEYAC EN NAVOJOA, SONORA	\$257,844.21	\$0.00	\$257,844.21	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	120.00	HAB	FAISMUN ADJUDICACION DIRECTA
61415-155	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLEON LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, SONORA	\$579,036.10	\$0.00	\$579,036.10	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB	FAISMUN ADJUDICACION DIRECTA
61415-167	LINEA DE MEDIA TENSION AEREA, SUBESTACION ELECTRICA, EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONEXION A LA RED HIDRAULICA DE BARRIO CORRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$949,820.08	\$0.00	\$949,820.08	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	120.00	HAB	FAISMUN ADJUDICACION DIRECTA
61415-179	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 204 EN NAVOJOA SONORA	\$639,418.89	\$0.00	\$639,418.89	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	600.00	HAB	FAISMUN ADJUDICACION DIRECTA
61415-168	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES, CALLE SEXTA ENTRE CALLEON LAZARO CARDENAS Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA, SONORA	\$304,930.74	\$0.00	\$304,930.74	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB	FAISMUN ADJUDICACION DIRECTA
61415-169	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE TONINCHI ENTRE ARIZPE Y HUATIBAMPO EN LA COL. SOP EN NAVOJOA, SONORA	\$520,782.57	\$0.00	\$520,782.57	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	800.00	HAB	FAISMUN ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
CUENTA PÚBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUC. URBANA BASICA E INFRAESTRUC. URBANA Y ECOLOGIA													
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA													
No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-170	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE DOCTOR PALIZA ENTRE CALLE HUATABAMPO Y BAVISPE COLONIA INFOAMVT SONORA EN NAVOJOA SONORA	\$1,000,428.86	\$0.00	\$1,000,428.86	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-171	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN AV. AGUSTIN MELGAR COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 2088 EN NAVOJOA, SONORA	\$306,863.07	\$0.00	\$306,863.07	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-180	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA NUEVA GENERACION ZAP 1130 EN NAVOJOA, SONORA	\$696,206.38	\$0.00	\$696,206.38	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-181	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA ZAP 1357	\$873,298.73	\$0.00	\$873,298.73	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	250.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-193	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,127,094.71	\$0.00	\$1,127,094.71	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-195	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 1893 EN NAVOJOA, SONORA	\$1,120,000.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-196	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN EL ESTADIO COL. DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	\$8,085,115.68	\$0.00	\$8,085,115.68	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	40,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-197	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN EL INVERNADERO COLONIA LOS NARANJOS EN NAVOJOA, SONORA	\$8,477,173.95	\$0.00	\$8,477,173.95	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	30,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-198	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA ZAP 1361	\$780,957.65	\$624,766.12	\$624,766.12	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	250.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
CUENTA PÚBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.			U. Medida
61415-199	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN AV. POTAM COL. NUEVA GENERACION ZAP 1732 Y 1925 EN NAVOJOA, SONORA	\$317,422.75	\$0.00	\$317,422.75	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	150.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-202	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN CALLE PROLONGACION OSTIMURI Y CALLE JUAN DE DIOS TERAN EN LA COL. AMPLIACION 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, SONORA	\$270,868.09	\$0.00	\$270,868.09	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	75.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-203	AMPLIACION DE RED DE DRENEJE SANITARIO Y REHABILITACION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN AV. ALLENDE ENTRE CALLE 5 DE MAYO EN NAVOJOA, SONORA	\$346,304.13	\$0.00	\$346,304.13	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-204	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 11465 EN NAVOJOA, SONORA	\$337,002.69	\$0.00	\$337,002.69	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-213	LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN LA LABOR, LA PERITA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$5,994,729.99	\$0.00	\$5,994,729.99	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	30,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-214	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VALLE BUEN EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$9,826,320.20	\$0.00	\$9,826,320.20	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	40,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-216	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 2020 EN NAVOJOA, SONORA	\$2,325,003.18	\$0.00	\$2,325,003.18	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-224	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y DEL SISTEMA ELECTRICIO EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$119,085.60	\$0.00	\$119,085.60	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	150.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
	CONSTRUCCION Y REHAB. DE CALLES	\$45,242,356.17	\$0.00	\$45,242,356.17	\$0.00								

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUENTA PÚBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA														
No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) Obra (s)	IMPORTE					Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada				
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida			
61415-157	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIRALOBAMPO HACIA LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$607,410.97	\$0.00	\$607,410.97	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-158	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIRALOBAMPO HACIA LA LOCALIDAD DE EL SANCAEL HACIA LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$113,127.84	\$0.00	\$113,127.84	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-184	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE PUNTA DE LA LAGUNA HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$320,729.88	\$0.00	\$320,729.88	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	750.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-185	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE EL SIVRAL HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$439,868.81	\$0.00	\$439,868.81	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	900.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-186	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS HACIA LA PUNTA DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$147,624.30	\$0.00	\$147,624.30	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	700.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-156	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS HACIA LA LOCALIDAD DE CAPOHUTZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$385,680.00	\$0.00	\$385,680.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-159	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE BARRIO CANTUA HASTA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$399,360.16	\$0.00	\$399,360.16	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-160	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HACIA LA LOCALIDAD DE HUEBAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$521,211.78	\$0.00	\$521,211.78	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	420.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-161	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA ALAMEDA HACIA LA LOCALIDAD DE ROSALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$286,624.40	\$0.00	\$286,624.40	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	

ISAF-29871d4a-4b46-2c67-712f-2a62aeb04da5

4/10/2026 10:09:16 AM

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUENTA PÚBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-162	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE MASACA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE COMISARIA DE MASACA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$223,162.95	\$0.00	\$223,162.95	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-163	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE EL RECODO EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$48,302.40	\$0.00	\$48,302.40	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-164	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS EN LA COMISARIA DE ROSALES MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$178,123.34	\$0.00	\$178,123.34	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-165	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO HACIA LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$188,184.48	\$0.00	\$188,184.48	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-166	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS HACIA LA LOCALIDAD DE LA ALAMEDA COMISARIA DE ROSALES MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$232,415.28	\$0.00	\$232,415.28	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-172	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIEN HASTA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUJARAJE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$391,771.44	\$0.00	\$391,771.44	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-173	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 190 HACIA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ EN LA COMISARIA DE FUNDICION	\$270,693.54	\$0.00	\$270,693.54	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	900.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-174	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 135 HACIA LA LOCALIDAD DE ELIDO MIGUEL DE MADRID, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA EN LA COMISARIA DE FUNDICION	\$64,842.84	\$0.00	\$64,842.84	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
CUENTA PÚBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE					Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Fisico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada				
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida			
61415-175	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA HACIA LA LOCALIDAD DE TETAECHÉ EN LA COMISARIA DE TESIÁ, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$198,900.00	\$0.00	\$198,900.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	250.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-176	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE MEZQUITAL DE TESIÁ EN LA COMISARIA DE TESIÁ, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$248,500.00	\$0.00	\$248,500.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	250.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-177	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE TESIÁ HACIA LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO EN LA COMISARIA DE TESIÁ, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$117,034.14	\$0.00	\$117,034.14	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-178	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$332,437.44	\$0.00	\$332,437.44	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	840.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-187	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 168 HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$627,757.31	\$0.00	\$627,757.31	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	900.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-188	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$29,626.40	\$0.00	\$29,626.40	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-189	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$102,461.18	\$0.00	\$102,461.18	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	650.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-190	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE LOS NACHQUIS, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$226,686.62	\$0.00	\$226,686.62	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	800.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUENTA PÚBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiaria			
								Cant.	U. Medida	Cant.			U. Medida
61415-191	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUITA HACIA LA LOCALIDAD DE BENEILABAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$295,943.62	\$0.00	\$295,943.62	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-192	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO HACIA LA LOCALIDAD DE EL VIRAL EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$297,026.36	\$0.00	\$297,026.36	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	260.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-194	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN AV. JIMENEZ ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ EN NAVOJOA, SONORA	\$10,397,117.42	\$0.00	\$10,397,117.42	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	15,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-201	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE MEZQUITE ENTRE C. GUASIMA Y C. 21 DE MARZO EN ZAP 10541 Y ZAP 10556 EN NAVOJOA, SONORA	\$830,000.00	\$0.00	\$830,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-205	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$474,627.71	\$0.00	\$474,627.71	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	4,900.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-206	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE EL CHIVUJU EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$439,664.41	\$0.00	\$439,664.41	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-207	REHABILITACION (BACHEO) A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AV. COCOTIT, ZAP 1130 EN COLONIA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA, SONORA.	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-208	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CALLE MANUJO FABIO BELTRONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL EJIDO ANTONIO ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$307,948.07	\$0.00	\$307,948.07	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUENTA PÚBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida				Cant.
61415-210	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE HUATABAMPO ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AV. JESUS GARCIA EN NAVOJOA, SONORA	\$595,551.26	\$0.00	\$595,551.26	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	6,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-211	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE CLUB ACTIVO 20-30 ENTRE AV. JIMENEZ Y BLVD. CENTENARIO EN NAVOJOA, SONORA	\$623,641.02	\$0.00	\$623,641.02	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-212	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE RAMON CORONA ENTRE AGUASCALIENTES Y PERIFERICO SUR EN NAVOJOA, SONORA	\$403,863.82	\$0.00	\$403,863.82	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	3,200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-215	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE MARTIRES DEL RIO MUERTO ENTRE AV. TECORIPA Y AV. COCORIT, CALLE MAXIMILIANO R LOPEZ ENTRE AV. TECORIPA Y AV. COCORIT, AV. TECORIPA ENTRE MARTIRES DEL RIO MUERTO Y CALLE MAXIMILIANO R LOPEZ Y CON SEPTIMO ENTRE CALLE MARTIRES DEL RIO MUERTO Y CALLE MAXIMILIANO R LOPEZ EN LA COL. NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$4,877,397.05	\$0.00	\$4,877,397.05	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	3,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-217	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE MASIACA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS IBARRA EN LA COMISARIA DE MASIACA EN NAVOJOA, SONORA	\$723,180.55	\$0.00	\$723,180.55	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-218	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUNS HACIA LA CARRETERA ESTATAL NO. 176 EN LA COMISARIA DE BACAACHI EN NAVOJOA SONORA	\$286,656.59	\$0.00	\$286,656.59	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-219	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 362 A LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, SONORA	\$249,216.74	\$0.00	\$249,216.74	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	800.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUENTA PÚBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA														
No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE					Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada				
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida			
61415-220	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 15 A LA LOCALIDAD DE BASIABAMPO EN LA COMISARIA DE PUEBLO MAVO EN NAVOJOA, SONORA	\$563,370.24	\$0.00	\$563,370.24	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	45.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-221	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE AGIABAMPO EN LA COMISARIA DE PUEBLO MAVO EN NAVOJOA, SONORA	\$270,857.58	\$0.00	\$270,857.58	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-226	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DEL SIFON HACIA LA LOCALIDAD DE EIDO JOAQUIN AMARO EN LA COMISARIA DE FUNDICION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$568,480.21	\$0.00	\$568,480.21	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-227	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE CAJEME ENTRE BLVD. LAZARO CADEMAS Y JUAN DE LABARRERA EN NAVOJOA, SONORA	\$429,115.12	\$0.00	\$429,115.12	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	5,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-228	REHABILITACION DE CRUCERO DE CONCRETO EN CALLE QUINTA Y AV. RIO HUMAYA EN COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$868,017.71	\$0.00	\$868,017.71	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	3,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-229	REHABILITACION DE CRUCERO DE CONCRETO EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSO Y AV. INVIRIS EN LA COL. NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, SONORA	\$1,075,324.80	\$0.00	\$1,075,324.80	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	4,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-231	REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ABASOLO Y CLUB ROTARIO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$433,503.46	\$0.00	\$433,503.46	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-232	REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MANUEL DOBLADO Y CLUB ROTARIO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$528,212.77	\$0.00	\$528,212.77	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
CUENTA PÚBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y ECONOMIA													
No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devenido	Por Devenegar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.			U. Medida
61415-233	REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. BRAVO Y CLUB ROTARIO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$491,142.85	\$0.00	\$491,142.85	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-234	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FLORES MAGON ENTRE AV. QUINTANA ROO Y ALLENDE EN LA COLONIA CONSTITUCION EN NAVOJOA, SONORA.	\$5,930,131.07	\$0.00	\$5,930,131.07	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-235	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN BLVD. SONORA ENTE AV. COCORIT Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$2,743,027.12	\$0.00	\$2,743,027.12	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	10,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-236	PAVIMENTACION DE CALLEION SEXTO ENTRE CALLE MARTIRES DEL RIO MUERTO, CALLE JOSE SANCHEZ ENTRE AV. COCORIT Y CALLEION SEXTO, Y CALLE NATIRIES DEL RIO MUERTO ENTRE AV. COCORIT Y CALLEION SEXTO EN LA COL. NUEVA GENERACION	\$2,227,275.55	\$0.00	\$2,227,275.55	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	800.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-237	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE NACHOQUIS HACIA LA CARRETERA ESTATAL NO. 168 EN NAVOJOA, SONORA	\$616,746.48	\$0.00	\$616,746.48	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-238	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. LAS PILAS Y AV. CENTRAL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$702,779.09	\$0.00	\$702,779.09	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
	ELECTRIFICACION URBANA	\$2,950,427.07	\$0.00	\$2,950,427.07									
61415-222	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CANTUA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$448,479.83	\$0.00	\$448,479.83	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	140.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-223	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA 16 DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$275,357.82	\$0.00	\$275,357.82	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	80.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-225	LINEA DE ELECTRIFICACION EN POZO COMISARIA ROSALES MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$870,991.08	\$0.00	\$870,991.08	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-230	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION DE MEDIA TENSION AEREA PARA EL POZO DE TENCHVE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,355,598.34	\$0.00	\$1,355,598.34	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA

ISAF-29871d4b-4b46-2c67-712f-2a62ae0d4da5

4/10/2026 10:09:16 AM

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
CUENTA PÚBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA														
No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE					Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar		% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
										Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida	
	VIVIENDA	\$258,245.00	\$0.00	\$258,245.00										
61415-200	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE ETCHOHUAQUILA MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$258,245.00	\$0.00	\$258,245.00	\$0.00	100%	100%		1	OBRA	700.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
	INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
		\$95,258,646.07	\$624,766.12	\$95,102,454.54	\$0.00									

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ALBERTO ELIAS RETES

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VICARRA



SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ARQ. JESUS HECTOR ADILCATEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
NAVOJOA, SONORA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (S)	UBICACION	JUSTIFICACION
61415-152	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 2088 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-153	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MIRAVALLE EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-154	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE BACERAC ENTRE CALLE FUENTE MONTERCARLO Y CALLE RIO YAQUI EN LA COL. TEPEYAC EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-155	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLEJON LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-167	LINEA DE MEDIA TENSION AEREA, SUBESTACION ELECTRICA, EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONEXION A LA RED HIDRAULICA DE BARRIO CORRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-179	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 204 EN NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-168	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES, CALLE SEXTA ENTRE CALLEJON LAZARO CARDENAS Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-169	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE TONICHII ENTRE ARIZPE Y HUATABAMPO EN LA COL. SOP EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-170	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE DOCTOR PAUZA ENTRE CALLE HUATABAMPO Y BAVISPE COLONIA INFONAVIT SONORA EN NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-171	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN AV. AGUSTIN MELGAR COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 2088 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-180	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA NUEVA GENERACION ZAP 1130 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-181	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA ZAP 1357	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-193	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-195	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 1893 EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-196	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN EL ESTADIO COL. DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-197	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN EL INVERNADERO COLONIA LOS NARANJOS EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-198	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA ZAP 1361	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 156,191.53
61415-199	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN AV. POTAM COL. NUEVA GENERACION ZAP 1732 Y 1925 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61415-202	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN CALLE PROLONGACION OSTMUNURI Y CALLE JUAN DE DIOS TERAN EN LA COL. AMPLIACION 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-203	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN AV. ALLENDE ENTRE CALLE 5 DE MAYO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-204	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 11465 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-213	LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN LA LABOR, LA PERITA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-214	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VALLE BUEN EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-216	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 2020 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-224	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-157	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIRAOBAMPO HACIA LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-158	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIRAOBAMPO HACIA LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HACIA LA LOCALIDAD DE BACABACHII EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-184	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE PUNTA DE LA LAGUNA HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-185	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE EL SIVIRAL HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-186	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS HACIA LA PUNTA DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-156	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS HACIA LA LOCALIDAD DE CAPOHUIZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-159	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE BARRIO CANTUA HACIA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-160	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HACIA LA LOCALIDAD DE HUEBAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-161	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA ALAMEDA HACIA LA LOCALIDAD DE ROSALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-162	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE MASACA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE COMISARIA DE MASACA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-163	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE EL RECODO EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-164	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS EN LA COMISARIA DE ROSALES MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-165	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO HACIA LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-100	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS HACIA LA LOCALIDAD DE LA ALAMEDA COMISARIA DE ROSALES MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO

4/10/2026 10:09:16 AM

ISAF-29871d4a-4b46-7c67-712f-2a62ae0bd4d5

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

CONCLUIDA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61415-172	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIFON HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-173	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 190 HACIA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ EN LA COMISARIA DE FUNDACION	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-174	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL NO. 135 HACIA LA LOCALIDAD DE EJIDO MIGUEL DE MADRID, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA EN LA COMISARIA DE FUNDACION	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-175	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA HACIA LA LOCALIDAD DE TETAPACHE EN LA COMISARIA DE TESIJA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-176	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE MEZQUITAL DE TESIJA EN LA COMISARIA DE TESIJA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-177	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE TESIJA HACIA LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO EN LA COMISARIA DE TESIJA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-178	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-187	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 168 HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-188	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-189	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-190	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE LOS NACHQUIS, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-191	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUITA HACIA LA LOCALIDAD DE BEMELABAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-192	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-194	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN AV. JIMENEZ ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-201	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE MEZQUITE ENTRE C. GUASIMA Y C. 21 DE MARZO EN ZAP 10541 ZAP 10556 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-205	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-206	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE EL CHIVUCU EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, HACIA LA LOCALIDAD DE EL CHIVUCU EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-207	REHABILITACION (BACHEO) A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIOS ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AV. COCORIT, ZAP 1130 EN COLONIA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-208	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CALLE MANUO FABIO BELTRONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL EJIDO ANTONIO ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-210	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE HUATABAMPO ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AV. JESUS GARCIA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-211	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE CLUB ACTIVO 20-30 ENTRE AV. JIMENEZ Y BLVD. CENTENARIO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-212	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE RAMON CORONA ENTRE AGUASCALIENTES Y PERIFERICO SUR EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-215	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE MARTIRES DEL RIO MUERTO ENTRE AV. TECORIPA Y AV. COCORIT, CALLE MAXIMILIANO R LOPEZ ENTRE AV. TECORIPA Y AV. COCORIT, AV. COCORIT, ENTRE MARTIRES DEL RIO MUERTO Y CALLE MAXIMILIANO R LOPEZ EN LA COL. NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-217	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE MASIACA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS IBARRA EN LA COMISARIA DE MASIACA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACION	JUSTIFICACION
61415-218	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS HACIA LA CARRETERA ESTATAL NO 176 EN LA COMISARIA DE BACABACHII EN NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-219	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 362 A LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-220	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 15 A LA LOCALIDAD DE BASIABAMPO EN LA COMISARIA DE PUEBLO MAYO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-221	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE AGIABAMPO EN LA COMISARIA DE PUEBLO MAYO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-226	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DEL SIFON HACIA LA LOCALIDAD DE EIDO JOAQUIN AMARO EN LA COMISARIA DE FUNDICION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-227	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE CAJEME ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y JUAN DE LA BARRERA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-228	REHABILITACION DE CRUCERO DE CONCRETO EN CALLE QUINTA Y AV. RIO HUMAYA EN COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-229	REHABILITACION DE CRUCERO DE CONCRETO EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSO Y AV. IMURIS EN LA COL. NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-231	REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ABAOLO Y CLUB ROTARIO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-232	REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MANUEL DOBLADO Y CLUB ROTARIO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-233	REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. BRAVO Y CLUB ROTARIO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-234	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FLORES MAGON ENTRE AV. QUINTANA ROO Y ALLENDE EN LA COLONIA CONSTITUCION EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-235	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN BLVD. SONORA ENTE AV. COCORIT Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-236	PAVIMENTACION DE CALLEJON SEXTO ENTRE CALLE MARTIRES DEL RIO MUERTO, CALLE JOSE SANCHEZ ENTRE AV. COCORIT Y CALLEJON SEXTO, Y COL. NUEVA GENERACION	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-237	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS HACIA LA CARRETERA ESTATAL NO. 168 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-238	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. LAS PILAS Y AV. CENTRAL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-222	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CANTUA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-223	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA 16 DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-225	LINEA DE ELECTRIFICACION EN POZO COMISARIA ROSALES MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-230	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION DE MEDIA TENSION AEREA PARA EL POZO DE TEACHIVE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-200	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE ETCHONAHUQUILA MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
CUENTA PUBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Preciosos/ Análisis de proyecto	Presupuesto Modificado	Dispersado	Por Dispersar	% Físico	% Financ.	Folios		Trabaja en Beneficiarios			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61414-035	CONSTRUCCION Y REHAB. DE CALLES REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	\$23,998,011.91	\$0.00	\$23,998,011.91	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-036	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES AGUILES SERDAN Y QUINTA Y ENTRE LAS AV. RIO GUILAVALA Y RIV. LAZAROCARDENAS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA, SONORA	\$658,713.40	\$0.00	\$658,713.40	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,600.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-037	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA 16 DE JUNIO DE NAVOJOA, SONORA	\$261,440.80	\$0.00	\$261,440.80	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	700.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-038	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SONORA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$668,397.80	\$0.00	\$668,397.80	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-039	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANCAL HASTA LA LOCALIDAD DE BATAVAQUIL EN LA COMISARIA DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$649,600.00	\$0.00	\$649,600.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-047	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$897,124.51	\$0.00	\$897,124.51	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-048	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 23 DE ABRIL DE NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$804,474.98	\$0.00	\$804,474.98	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-051	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DOS DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$943,622.59	\$0.00	\$943,622.59	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-052	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. GUADALUPANA EN NAVOJOA, SONORA	\$901,433.91	\$0.00	\$901,433.91	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	700.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-044	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TREFYAC EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$898,992.75	\$0.00	\$898,992.75	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,100.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-046	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 187 HASTA LA LOCALIDAD SHACOBE EN LA COMISARIA DE TESA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$362,732.00	\$0.00	\$362,732.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	600.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-061	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$725,069.02	\$0.00	\$725,069.02	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-062	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA JACARANDAS DOS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$337,490.98	\$0.00	\$337,490.98	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	600.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-064	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$696,635.22	\$0.00	\$696,635.22	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-065	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA LLANET EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$556,164.78	\$0.00	\$556,164.78	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-067	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. ROSARIO RUELAS EN NAVOJOA, SONORA	\$283,461.16	\$0.00	\$283,461.16	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	400.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-068	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. ALLENDE EN NAVOJOA, SONORA	\$404,652.84	\$0.00	\$404,652.84	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-069	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOS NACHOQUIS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$736,126.19	\$0.00	\$736,126.19	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	900.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-070	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$571,729.20	\$0.00	\$571,729.20	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-071	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$598,446.32	\$0.00	\$598,446.32	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUENTA PÚBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas Finales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Análisis de Proyecto	Presupuesto Modificado	Desagregado	Por Desagregar	% Físico	% Financ.	Físico		Población Beneficiaria			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61414-072	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$610,860.00	\$0.00	\$610,860.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-073	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$586,507.48	\$0.00	\$586,507.48	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-074	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TESSA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$281,329.46	\$0.00	\$281,329.46	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	400.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-075	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO MAYO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$952,073.94	\$0.00	\$952,073.94	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-076	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AGUAMAYO EN NAVOJOA, SONORA	\$739,903.49	\$0.00	\$739,903.49	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-077	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION EN NAVOJOA, SONORA	\$369,558.43	\$0.00	\$369,558.43	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	900.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-078	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUQUE EN NAVOJOA, SONORA	\$519,017.71	\$0.00	\$519,017.71	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-079	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL SIPON EN NAVOJOA, SONORA	\$303,463.63	\$0.00	\$303,463.63	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-080	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE IGUAQUIN AMARO EN NAVOJOA, SONORA	\$389,889.18	\$0.00	\$389,889.18	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	350.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-081	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEIVA EN NAVOJOA, SONORA	\$253,367.57	\$0.00	\$253,367.57	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	100.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-101	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA JUAREZ SECTOR NORTE EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$584,000.00	\$0.00	\$584,000.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-102	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	\$1,005,568.00	\$0.00	\$1,005,568.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-103	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, SONORA	\$702,197.60	\$0.00	\$702,197.60	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-104	REHABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO ANTONIO ROSALES EN NAVOJOA, SONORA	\$713,386.54	\$0.00	\$713,386.54	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-105	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO JECTOR ORIENTE EN NAVOJOA, SONORA	\$594,847.86	\$0.00	\$594,847.86	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	700.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-108	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA MISION DEL SUR EN NAVOJOA, SONORA	\$684,400.00	\$0.00	\$684,400.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	600.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-110	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA TONA DEL REFUGIO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$645,292.57	\$0.00	\$645,292.57	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-091	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$369,339.36	\$0.00	\$369,339.36	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-092	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL. LOPEZ HOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$744,260.64	\$0.00	\$744,260.64	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-093	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BAHUINES EN NAVOJOA, SONORA	\$561,440.00	\$0.00	\$561,440.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE		\$2,504,973.64	\$0.00	\$2,504,973.64	\$0.00								

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
CUENTA PUBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Opra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas físicas				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ Análisis de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Efecto	% Financ.	Folios		Población Beneficiaria			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61414-049	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BVD. CORRECON ENTRE C. JESUS SAUIDO Y C. TALAMANTE Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$548,926.56	\$0.00	\$548,926.56	\$0.00	100%	100%		1.00	6,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-050	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ROSALES ENTRE OTERO Y PESQUERA Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$534,054.65	\$0.00	\$534,054.65	\$0.00	100%	100%		1.00	6,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-055	CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN CALLE RAMON CORONA ENTRE RODOFO CAMPICONICO Y LEONARDO MAGANA EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	\$95,649.26	\$0.00	\$95,649.26	\$0.00	100%	100%		1.00	80.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-054	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SINALOA ENTRE ALEJO TOLEDO Y GARCIA MORALES Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA JUAREZ EN NAVOJOA, SONORA	\$295,490.93	\$0.00	\$295,490.93	\$0.00	100%	100%		1.00	100.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-120	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION	\$180,960.00	\$0.00	\$180,960.00	\$0.00	100%	100%		1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-124	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN C. 5 DE MAYO ENTRE ALEJO Y AV. GUERRERO CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COL. CONSTITUCION EN NAVOJOA, SONORA	\$412,049.11	\$0.00	\$412,049.11	\$0.00	100%	100%		1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-123	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CENTENARIO ENTRE NO REECCION Y PESQUERA Y CALEION CENTENARIO ENTRE CALLE CENTENARIO Y MORELOS CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA EN NAVOJOA, SONORA	\$437,843.13	\$0.00	\$437,843.13	\$0.00	100%	100%		1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
	PAVIMENTACION DE CALES Y AVENIDAS	\$17,742,043.74	\$0.00	\$17,742,043.74	\$0.00								
61414-053	REHABILITACION (BA CHEO) DE C. TOLEDO ENTRE BVD. SOSA CHAVEZ Y DURANGO, AV. DURANGO EN C. TOLEDO Y C. RINCON, CALEION DEL ESTUDIANTE ENTRE BVD. SOSA CHAVEZ Y OAXACA JUAREZ ENTRE BVD. NO REECCION Y TALAMANTE	\$507,989.52	\$0.00	\$507,989.52	\$0.00	100%	100%		1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-056	REHABILITACION (BA CHEO) DE AV. JUAN DE LA BARRERA ENTRE C. SONORA Y C. GUAYMAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$548,680.00	\$0.00	\$548,680.00	\$0.00	100%	100%		1.00	2,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-111	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BVD. JULIO MARTINEZ BACAMONTES ENTRE PLUTARCO ELIAS CALES Y GUADALUPE VICTORIA EN NAVOJOA, SONORA	\$923,030.42	\$0.00	\$923,030.42	\$0.00	100%	100%		1.00	6,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-114	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BVD. ARTURO D. ALVARO Y CAMINO AL DUTIL (PRIMER ETAPA) EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$0.00	100%	100%		1.00	10,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-115	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIAGONAL JUANES MANUEL DOMESTO-GUELANO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100%	100%		1.00	8,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-116	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RAMON CORONA Y AV. AGUASCALIENTES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$1,130,000.00	\$0.00	\$1,130,000.00	\$0.00	100%	100%		1.00	5,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUENTA PÚBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

No. Círculo	Nombre y Ubicación de los sitios (s)	Presupuesto / Análisis de Proyecto	Presupuesto Modificado	Desembolsado	Por Desembolsar	Avance		Metas Realizadas		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Hitos	Porcentaje Beneficiario		
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida
61414-117	BACHO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SECTORES COMPRENDIDOS DE DIAGONAL JUAREZ Y AV. GUERRERO, BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTE ENTRE SONORA Y HERMOSILLO BLVD. CUATREMOC ENTRE CAMPOENCINO Y AV. MORELOS Y BLVD. NO REELECCION ENTRE AV. GALEANA Y VAS DEL FERROCARRIL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	6,000.00	HAB.
61414-119	BACHO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SECTOR COMPRENDIDO EN CALI NO REELECCION Y PEDRO MORENO ENTRE JIMENEZ Y BLVD. SOGA CHAVEZ EN NAVOJOA, SONORA.	\$799,588.00	\$0.00	\$799,588.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	3,000.00	HAB.
61414-121	BACHO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JIMENEZ ENTRE PESQUERA Y RINCON EN NAVOJOA, SONORA.	\$154,607.25	\$0.00	\$154,607.25	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	5,000.00	HAB.
61414-122	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. JACARANAS ENTRE C. GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EUCAUPTO EN NAVOJOA, SONORA.	\$521,452.40	\$0.00	\$521,452.40	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	4,000.00	HAB.
61414-129	REHABILITACION (BACHO) DE AV. VICAM ENTRE BLVD. LAS PILAS Y CALLE GUAYANAS EN NAVOJOA, SONORA.	\$371,200.00	\$0.00	\$371,200.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	4,000.00	HAB.
61414-040	REHABILITACION (BACHO) DE CALLE PEDRO MORENO ENTRE BLVD. SOGA CHAVEZ Y AV. QUINTANAROO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$478,189.65	\$0.00	\$478,189.65	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	3,000.00	HAB.
61414-041	REHABILITACION (BACHO) EN AV. LEONA VICARIO ENTRE BLVD. CUATREMOC Y C. CLUB HOTARIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$988,189.65	\$0.00	\$988,189.65	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	5,000.00	HAB.
61414-057	BACHO A BASE DE CAPITA ASFALTICA EN BLVD. ALVARO OBREGON ENTRE CALLE GUAYANAS Y CALLE 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$177,422.50	\$0.00	\$177,422.50	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,800.00	HAB.
61414-058	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. SINAILOA EN NAVOJOA, SONORA.	\$641,386.97	\$0.00	\$641,386.97	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,500.00	HAB.
61414-059	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. PREFERNO EN NAVOJOA, SONORA.	\$337,633.03	\$0.00	\$337,633.03	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,000.00	HAB.
61414-066	REHABILITACION (BACHO) DE AV. ALLENDE ENTRE 5 DE MAYO Y CORRIGIORA Y C. 5 DE NOVIEMBRE ALLENDE Y AV. ALLENDE Y AV. GUERRERO EN NAVOJOA, SONORA.	\$394,400.00	\$0.00	\$394,400.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,500.00	HAB.
61414-086	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. ABEJO EN NAVOJOA, SONORA.	\$662,178.45	\$0.00	\$662,178.45	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.
61414-087	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. TLAXCALA EN NAVOJOA, SONORA.	\$611,782.81	\$0.00	\$611,782.81	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,000.00	HAB.
61414-088	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. CALIFORNIA EN NAVOJOA, SONORA.	\$675,261.67	\$0.00	\$675,261.67	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	20,000.00	HAB.
61414-089	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LEONA VICARIO ENTRE BLVD. CUATREMOC Y C. GUAYANAS EN NAVOJOA, SONORA.	\$241,755.22	\$0.00	\$241,755.22	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,800.00	HAB.
61414-099	CONSTRUCCION DE ARBOC DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTE Y C. EUCAUPTO EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$513,413.03	\$0.00	\$513,413.03	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,000.00	HAB.
61414-100	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GUILLERMO CHAVEZ Y C. MELCHON OCAÑO EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$1,097,718.37	\$0.00	\$1,097,718.37	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,000.00	HAB.
61414-090	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JOSEFA CRITZ DE DOMINGUEZ Y C. FERROCARRIL EN NAVOJOA	\$1,114,476.23	\$0.00	\$1,114,476.23	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,500.00	HAB.

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CUENTA PÚBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 63414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

No. Obra	Nombre y Ubicación de Infr (s)	IMPORTE					Avance			Metros Reales			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Análisis de proyecto	Presupuesto Modificado	Desembolso	Por Desembolsar	% Físico	% Financ.	Fracos						
								Cant.	U. Medida	Población Beneficiada Cant.				
61114-094	REHABILITACION DE BACHEO EN AV. GUILLERMO CHAVEZ ENTRE TALAMANTE Y BLVD. LAS PLASAS EN NAVOJOA, SONORA	\$643,800.00	\$0.00	\$643,800.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA	
61114-098	REHABILITACION DE PAVIMENTO (BACHEO) DE CIRCUITO ORUDIAS EN FRACCIONAMIENTO LOS LAJUELES EN NAVOJOA, SONORA	\$394,400.00	\$0.00	\$394,400.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA	
61114-107	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AV. HIDALGO ENTRE BLVD. CALAHUENCO Y CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, SONORA	\$174,825.00	\$0.00	\$174,825.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	3,000.00	HAB.	RAMO 23 REVOLVE	ADJUDICACION DIRECTA	
61114-128	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA GUERRERO ENTRE GENERAL PESQUERA Y C. GARCA MORALES EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, SONORA	\$29,970.00	\$0.00	\$29,970.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,000.00	HAB.	RAMO 23 REVOLVE	ADJUDICACION DIRECTA	
61114-131	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. OREGON Y CALLE GUERRERO EN NAVOJOA, SONORA	\$828,693.57	\$0.00	\$828,693.57	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	6,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA	
	PARQUES Y JARDINES	\$1,473,209.55	\$0.00	\$1,473,209.55	\$0.00									
61114-060	REHABILITACION DE AREAS DAÑADAS EN EL PARQUE INFANTIL DE NAVOJOA, SONORA	\$579,933.16	\$0.00	\$579,933.16	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	4,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA	
61114-063	CONSTRUCCION DE PALAPAS EN PARQUE INFANTIL UBICADO EN BLVD. ALVARO OREGON Y C. MARIANO ESCOBEDO EN NAVOJOA SONORA	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	4,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA	
61114-106	REHABILITACION DE PISO DE CONCRETO EN AREA DE COLUMPIOS, RAMPA PARA DISCAPACITADOS Y COOL DECK EN ALBERCA SEMOIMPICA DE NAVOJOA EN PARQUE INFANTIL DE NAVOJOA	\$313,276.39	\$0.00	\$313,276.39	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA	
	ELECTRIFICACION URBANA	\$2,048,799.75	\$0.00	\$2,048,799.75	\$0.00									
61114-109	INSTALACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSION Y DE MINISLITS, CONSTRUCCION DE TETABAN Y REHABILITACION EN INTERIORES EN CENTRO MARCONON EN PUERTO VIEJO EN NAVOJOA, SONORA.	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA	
61114-132	INSTALACIONES ELÉCTRICAS DENTRO DE LOS LOCALES QUE PERTENECEN ALA CONCENTRACION DE MEDIDORES 4 Y 5 DEL MERCADO MUNICIPAL EN NAVOJOA, SONORA	\$1,099,799.75	\$0.00	\$1,099,799.75	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA	
	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$873,794.40	\$0.00	\$873,794.40	\$0.00									
61114-112	REMODELACION DE EDIFICIO DIF. ALLENDE Y TALAMANTE EN NAVOJOA, SONORA	\$307,331.51	\$0.00	\$307,331.51	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA	
61114-118	REHABILITACIONES EN MERCADO MUNICIPAL EN NAVOJOA, SONORA	\$566,462.89	\$0.00	\$566,462.89	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	8,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA	
	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	\$428,594.94	\$0.00	\$428,594.94	\$0.00									
61114-125	CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA EN ESTADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARLE EN NAVOJOA, SONORA	\$178,973.15	\$0.00	\$178,973.15	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	100.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA	
61114-126	CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA EN NAVOJOA, SONORA	\$215,308.99	\$0.00	\$215,308.99	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	100.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA	
61114-127	CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA EN RAMADA DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, TESA EN NAVOJOA, SONORA	\$34,312.80	\$0.00	\$34,312.80	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	100.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA	
		\$49,070,427.93	\$0.00	\$49,070,427.93	\$0.00									

Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
CUENTA PUBLICA 2025
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



No. Cuenta	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Ingreso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Análisis de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físico		Población beneficiada			
								Cont.	U. Medida	Cont.	U. Medida		

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ALBERTO ELÍAS RENTERÍA



LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VICCARRA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
NAVOJOA, SONORA

ANDRÉS VILLALBA PADILLA SP1Z

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

61414.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61414-035	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-036	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPENDIDO ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y QUINTA Y ENTRE LAS AV. RIO GRUAYVA Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA TIERRA Y UBERTAD EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-037	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA 16 DE JUNIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-038	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SONORA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-039	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANEAR HASTA LA LOCALIDAD DE BATAYAHUI EN LA COMISARIA DE BACACHACH EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-047	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-048	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 23 DE ABRIL DE NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-049	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. ORREGON ENTRE C. JESUS SALIDO Y C. TALAMANTE Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-050	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ROSALES ENTRE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-051	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DOS DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-052	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. GUADALUPANA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-053	REHABILITACION (BACHEO) DE C. TOLEDO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y DURANGO, AV. DURANGO EN C. TOLEDO Y C. RINCON, CALLEON DEL ESTUANTE ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y OAXACA, JIMENEZ ENTRE BLVD. NO REELECCION Y TALAMANTE	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-055	CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN CALLE RAMON CORONA ENTRE RODOLFO CAMPODONICO Y LEONARDO MAGAÑA EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-056	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. JUAN DE LA BARRERA ENTRE C. SONORA Y C. GUAYMAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-099	CONSTRUCCION DE APACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES Y C. EUCALIPTO EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-100	CONSTRUCCION DE CRUCEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GUILLERMO CHAVEZ Y C. MELCHOR OCAIMPO EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-101	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA JUANES SECTOR NORTE EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-102	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-103	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-104	REHABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO ANTONIO ROSALES EN NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-105	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO SECTOR ORIENTE EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-106	REHABILITACION DE PISO DE CONCRETO EN AREA DE COLUMPIOS, RAMPA PARA DISCAPACITADOS Y COOL DECK EN ALBERCA SEMIOLIMPICA DE NAVOJOA EN PARQUE INFANTIL DE NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-108	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA MISION DEL SUR EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-109	INSTALACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, CONSTRUCCION DE TUBERIAS Y REHABILITACION EN INTERIORES EN CENTRO MARCON EN PUEBLO VIEJO EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

61414.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61414-110	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL REFUGIO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-111	CONSTRUCCIÓN DE CRUCEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y GUADALUPE VICTORIA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-112	REMODELACION DE EDIFICIO DIF. ALLENDE Y TALAMANTE EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-114	ALMADA Y CAMINO AL DATIL (PRIMER ETAPA) EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-115	CONSTRUCCIÓN DE CRUCEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIAGONAL JUAREZ MANUEL DOBLADO-GUETATOA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-116	CONSTRUCCIÓN DE CRUCEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RAMON CORONA Y AV. AGUASCALIENTES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-117	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SECTORES COMPENDIDOS DE DIAGONAL JUAREZ Y AV. GUERRERO, BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES ENTRE SONORA Y HERMOSILLO BLVD. CUAUHTEMOC ENTRE CAMPODÓNICO Y AV. MORELOS Y BLVD. NO RESECCION ENTRE AV. GALEANA Y VAS DEL FERROCARRIL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-118	REHABILITACIONES EN MERCADO MUNICIPAL EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-119	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SECTOR COMPENDIDO EN CALL NO RESECCION Y PEDRO MORENO ENTRE JIMENEZ Y BLVD. SOSA CHAVEZ EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-120	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-121	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JIMENEZ ENTRE PESQUERA Y RINCON EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-122	JACARANDAS ENTRE C. GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EUCALIPTO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-124	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN C. 5 DE MAYO ENTRE ALLENDE Y AV. GUERRERO CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COL. CONSTRUCCION EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-125	CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA EN ESTADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUENAJE EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-126	CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA EN ESTADO DE LA LOCALIDAD DE ETCHOHUAQUILA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-127	CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA EN RAMADA DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA TESIA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-129	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. VICAM ENTRE BLVD. LAS PILAS Y CALLE GUAYMAS EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-132	INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DE LOS LOCALES QUE PERTENECEN ALA CONCENTRACION DE MEDIDORES 4 Y 5 DEL MERCADO MUNICIPAL EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-054	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SINAIJA ENTRE ALEJO TOLEDO Y GARCIA MORALES Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA JUAREZ EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-040	REHABILITACION (BACHEO) DE CALLE PEDRO MORENO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y AV. QUINTANA ROO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-041	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. LEONA VICARIO ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y C. CLUB ROTARIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-044	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-046	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 187 HASTA LA LOCALIDAD SIBACOBRE EN LA COMISARIA DE TESIA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-057	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD. ALVARO OBREGON ENTRE CALLE GUETATOA Y CALLE 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

61414.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61414-058	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. SINALOA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-059	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. FRESNO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-060	REHABILITACION DE AREAS DAÑADAS EN EL PARQUE INFANTIL DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-061	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-062	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA JACARANDAS DOS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-063	CONSTRUCCION DE PALAPAS EN PARQUE INFANTIL UBICADO EN BLVD. ALVARO ORBEGON Y C. MARIANO ESCOBEDO EN NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-064	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-065	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA JUAREZ EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-066	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. ALLENDE ENTRE 5 DE MAYO Y CORREGIDORA Y C. 5 DE MAYO ENTRE ALLENDE Y AV. ALLENDE Y AV. GUERRERO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-067	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. ROSARIO RUELAS EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-068	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. ALLENDE EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-069	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOS MACHUQUIS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-070	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-071	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-072	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-073	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-074	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TESIJA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-075	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO MAYO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-076	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AGUAMPO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-077	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-078	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-079	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL SIFON EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-080	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN AMARO NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-081	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-086	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. ABETO EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-087	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. TLAXCALA EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

61414.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (S) PUBLICA (S)	UBICACION	JUSTIFICACION
61414-088	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. CALIFORNIA EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-089	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LEONA VICARIO ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y C. GUERRERO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-090	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y C. FERROCARRIL EN NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-091	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BACABACHII EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-092	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL. LOPEZ NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-093	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BAHUIS EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-094	REHABILITACION DE BACHEO EN AV. GUILLERMO CHAVEZ ENTRE TALAMANTE Y BLVD. LAS PLAS EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-098	REHABILITACION DE PAVIMENTO (BACHEO) DE CIRCUITO ORQUIDEAS EN FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-107	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AV. HIDALGO ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-123	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CENTENARIO ENTRE NO RESECCION Y PESQUERA Y CALLEION CENTENARIO ENTRE CALLE CENTENARIO Y MORELOS CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA EN NAVOJOA SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-128	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA GUERRERO ENTRE GENERAL PESQUERA Y C. GARCIA MORALES EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-131	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. OREGON Y CALLE GUERRERO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO