

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE					Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devenegar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiaria				
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida			
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION													
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$3,978,028.85	\$0.00	\$3,721,992.54	\$0.00									
61415-152	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 2088 EN NAVOJOA, SONORA	\$533,053.57	\$0.00	\$533,053.57	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-153	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MIRAVALLE EN NAVOJOA, SONORA.	\$1,018,856.00	\$0.00	\$1,018,856.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	700.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-154	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE BACERAC ENTRE CALLE FUENTE MONTERCARIO Y CALLE RIO YAQUI EN LA COL. TEPEYAC EN NAVOJOA, SONORA	\$257,844.21	\$0.00	\$257,844.21	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	120.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-155	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLEJON LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, SONORA	\$579,036.10	\$0.00	\$579,036.10	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-167	LINEA DE MEDIA TENSION AEREA, SUBESTACION ELECTRICA, EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONEXION A LA RED HIDRAULICA DE BARRIO CORRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$949,820.08	\$0.00	\$723,910.05	\$225,910.03	80%	80%	1	OBRA	120.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-179	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 204 EN NAVOJOA SONORA	\$639,418.89	\$0.00	\$609,292.61	\$30,126.28	80%	80%	1	OBRA	600.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
	CONSTRUCCION Y REHAB. DE CALLES	\$1,628,761.80	\$0.00	\$1,471,098.89	\$144,003.34									
61415-157	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIRACIOBAMPO HACIA LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$607,410.97	\$0.00	\$556,388.46	\$51,022.51	80%	80%	1	OBRA	2,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE					Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada				
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida			
61415-158	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIRAOBAMPO HACIA LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HACIA LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$113,127.84	\$0.00	\$97,289.94	\$15,837.90	80%	80%	1	OBRA	300.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-184	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE PUNTA DE LA LAGUNA HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$320,729.88	\$0.00	\$278,011.17	\$42,718.71	80%	80%	1	OBRA	750.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-185	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE EL SVIRAL HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$439,866.81	\$0.00	\$405,444.59	\$34,424.22	80%	80%	1	OBRA	900.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-186	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE NACHIQUE HACIA LA PUNTA DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$147,624.30	\$0.00	\$133,964.73	\$13,659.57	80%	80%	1	OBRA	700.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
	ELECTRIFICACION URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
			\$0.00		\$0.00									
			\$0.00		\$0.00									
			\$0.00		\$0.00									
	VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
			\$0.00		\$0.00									
			\$0.00		\$0.00									
			\$0.00		\$0.00									
	INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
			\$0.00		\$0.00									
		\$5,606,790.65	\$0.00	\$5,193,091.43	\$144,003.34									

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ALBERTO ELIAS RETES

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ARQ. JESUS HECTOR ADILTEPEZ

ISAF-e9d32984-2ae9-6f2e-207a-5e1c0b26ad96
8/7/2025 2:02:55 PM

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y ECOLOGIA
NAVOJOA, SONORA



**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

HOJA 1 DE 1

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-152	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 2088 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-153	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MIRAVALLE EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-154	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE BACERAC ENTRE CALLE FUENTE MONTERCARLO Y CALLE R/O YAQUI EN LA COL. TEPEYAC EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-155	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLEJON LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-157	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIRAJOBAMPO HACIA LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-158	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIRAJOBAMPO HACIA LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HACIA LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-167	LINEA DE MEDIA TENSION AEREA, SUBESTACION ELECTRICA, EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONEXION A LA RED HIDRAULICA DE BARRIO CORRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-179	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 204 EN NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-184	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE PUNTA DE LA LAGUNA HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-185	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE EL SIVIRAL HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-186	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS HACIA LA PUNTA DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO

Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de Info Obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
		Presupuesto/ Análisis de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físico		Población Beneficiaria			
								Cant.	U. Medida				Cant.
	CONSTRUCCION Y REPAR. DE CALLES	\$17,393,279.34	\$0.00	\$17,393,279.34	\$0.00								
61414-035	REHABILITACION DE CALLESEN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	\$451,000.00	\$0.00	\$451,000.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-036	REHABILITACION DE CALLESEN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES ACULES SERDAN Y QUINTA Y ENTRE LAS AV. RIO GRITALVA Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA, SONORA	\$638,713.40	\$0.00	\$638,713.40	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,600.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-037	REHABILITACION DE CALLESEN LA COLONIA NUEVA 16 DE JUNIO DE NAVOJOA, SONORA	\$361,440.80	\$0.00	\$361,440.80	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	700.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-038	REHABILITACION DE CALLESEN LA COLONIA SONORA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$668,397.80	\$0.00	\$668,397.80	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-039	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANUEL HASTA LA LOCALIDAD DE BATYACUJI EN LA COMISARIA DE BACABACH EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$649,600.00	\$0.00	\$649,600.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-047	REHABILITACION DE CALLESEN LA COLONIA BELTRONES DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$897,124.51	\$0.00	\$897,124.51	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-048	REHABILITACION DE CALLESEN LA COLONIA 23 DE ABRIL DE NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$804,474.98	\$0.00	\$804,474.98	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-051	REHABILITACION DE CALLESEN LA COLONIA BELTRONES DOS DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$943,622.59	\$0.00	\$943,622.59	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-052	REHABILITACION DE CALLESEN LA COL. GUADALUPANA EN NAVOJOA, SONORA	\$501,433.91	\$0.00	\$501,433.91	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	700.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-044	REHABILITACION DE CALLESEN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$898,992.75	\$0.00	\$898,992.75	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,100.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-046	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 187 HASTA LA LOCALIDAD SIACORE EN LA COMISARIA DE TESI, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$362,732.00	\$0.00	\$362,732.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	600.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-061	REHABILITACION DE CALLESEN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$725,069.02	\$0.00	\$725,069.02	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-062	REHABILITACION DE CALLESEN LA COLONIA JACARANDAS DOS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$337,490.98	\$0.00	\$337,490.98	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	600.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-064	REHABILITACION DE CALLESEN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$696,635.22	\$0.00	\$696,635.22	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-065	REHABILITACION DE CALLESEN LA COLONIA JUAREZ EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$356,164.78	\$0.00	\$356,164.78	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-067	REHABILITACION DE CALLESEN LA COL. ROSARIO RUELAS EN NAVOJOA, SONORA	\$283,461.16	\$0.00	\$283,461.16	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	400.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-068	REHABILITACION DE CALLESEN LA COL. ALLENDE EN NAVOJOA, SONORA	\$404,652.84	\$0.00	\$404,652.84	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-069	REHABILITACION DE CALLESEN LA LOCALIDAD DE LOS MACHUQUIS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$736,126.19	\$0.00	\$736,126.19	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	900.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-070	REHABILITACION DE CALLESEN LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$571,729.20	\$0.00	\$571,729.20	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-071	REHABILITACION DE CALLESEN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$598,446.32	\$0.00	\$598,446.32	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas físicas		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución		
		Prestamos / Análisis de Proyecto	Presupuesto Modificado	Devenido	Por Devenir	% físico	% financiero	Físico Cant. U. Medida	Población beneficiaria Cant. U. Medida				
61414-072	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$610,860.00	\$0.00	\$610,860.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-073	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$586,507.48	\$0.00	\$586,507.48	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-074	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TESIA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$281,329.46	\$0.00	\$281,329.46	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	400.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-075	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO MAYO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$952,073.94	\$0.00	\$952,073.94	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-076	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AGUAMAYO EN NAVOJOA, SONORA	\$739,903.49	\$0.00	\$739,903.49	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-077	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION EN NAVOJOA, SONORA	\$389,558.43	\$0.00	\$389,558.43	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	900.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-078	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN NAVOJOA, SONORA	\$519,017.71	\$0.00	\$519,017.71	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-079	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL SIFON EN NAVOJOA, SONORA	\$303,463.63	\$0.00	\$303,463.63	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-080	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN AMARO NAVOJOA, SONORA	\$389,889.18	\$0.00	\$389,889.18	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	350.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-081	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEVYA NAVOJOA, SONORA	\$253,367.57	\$0.00	\$253,367.57	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	100.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$1,474,121.40	\$0.00	\$1,474,121.40	\$0.00								
61414-049	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. OREGON ENTRE C. JESUS SALIDO Y C. TALAMANTE Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$548,926.56	\$0.00	\$548,926.56	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	6,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-050	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ROSALES ENTRE OTERO Y PESQUERA Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$534,054.65	\$0.00	\$534,054.65	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	6,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-055	CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN CALLE RAMON CORONA ENTRE RODOLFO CAMPODONICO Y LERNARDO MACAÑA EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	\$95,649.26	\$0.00	\$95,649.26	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	80.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-054	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SINALOA ENTRE ALEJO TOLEDO Y GARCIA MORALES Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA JUAREZ EN NAVOJOA, SONORA	\$295,490.93	\$0.00	\$295,490.93	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	100.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	\$5,714,376.51	\$0.00	\$5,714,376.50	\$0.01								
61414-053	REHABILITACION (BACHEO) DE C. TOLEDO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y DUARANGO, AV. DURANGO EN C. TOLEDO Y C. RINCON, CALEON DEL ESTUDIANTE ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y OAJACA, JUAREZ ENTRE BLVD. NORRECCION Y TALAMANTE	\$507,989.52	\$0.00	\$507,989.52	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-056	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. JUAN DE LA BARRETA ENTRE C. SONORA Y C. GUAYMAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$548,680.00	\$0.00	\$548,680.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Cívica	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Medios Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución					
		Presupuesto / Analítico de Proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Facto	% Financ.	Folios				Publicación Beneficiaria				
								Cant.	U. Medida			Cant.	U. Medida			
61414-040	REHABILITACION (BACHEO) DE CALLE PEDRO MORENO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y AV. QUINTANA ROO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$478,189.65	\$0.00	\$478,189.65	\$0.00	100%	100%					HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA		
61414-041	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. LEONA VICARIO ENTRE BLVD. CUAUTIMOC Y C. CLUB ROTARIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$988,189.65	\$0.00	\$988,189.65	\$0.00	100%	100%					1.00	5,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-057	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD. ALVARO OBREGON ENTRE CALLE GUELATMO Y CALLE 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$77,422.50	\$0.00	\$77,422.49	\$0.01	100%	100%					1.00	1,800.00	HAB.	RAMO 23 REPUYE	ADJUDICACION DIRECTA
61414-058	CONSTRUCCION DE CRUCEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. SINALOA EN NAVOJOA, SONORA	\$641,386.97	\$0.00	\$641,386.97	\$0.00	100%	100%					1.00	2,500.00	HAB.	RAMO 23 REPUYE	ADJUDICACION DIRECTA
61414-059	CONSTRUCCION DE CRUCEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. RERENSO EN NAVOJOA, SONORA	\$337,633.04	\$0.00	\$337,633.04	\$0.00	100%	100%					1.00	2,000.00	HAB.	RAMO 23 REPUYE	ADJUDICACION DIRECTA
61414-066	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. ALLENDE ENTRE 5 DE MAYO Y CORREGIDORA Y C. 5 DE MAYO ENTRE ALLENDE Y AV. ALLENDE Y AV. GUERRERO EN NAVOJOA, SONORA	\$394,400.00	\$0.00	\$394,400.00	\$0.00	100%	100%					1.00	2,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-086	CONSTRUCCION DE CRUCEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. ABETO EN NAVOJOA, SONORA.	\$522,200.45	\$0.00	\$522,200.45	\$0.00	100%	100%					1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-087	CONSTRUCCION DE CRUCEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. TLAYACALA EN NAVOJOA, SONORA.	\$488,068.81	\$0.00	\$488,068.81	\$0.00	100%	100%					1.00	2,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-088	CONSTRUCCION DE CRUCEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. CALIFORNIA EN NAVOJOA, SONORA.	\$539,019.67	\$0.00	\$539,019.67	\$0.00	100%	100%					1.00	20,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-089	CONSTRUCCION DE CRUCEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LEONA VICARIO ENTRE BLVD. CUAUTIMOC Y C. GUELATMO EN NAVOJOA, SONORA	\$191,196.25	\$0.00	\$191,196.25	\$0.00	100%	100%					1.00	1,800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
	PARQUES Y JARDINES	\$1,159,933.16	\$0.00	\$1,159,933.16	\$0.00											
61414-090	REHABILITACION DE AREAS DAÑADAS EN EL PARQUE INFANTIL DE NAVOJOA, SONORA	\$579,933.16	\$0.00	\$579,933.16	\$0.00	100%	100%					1.00	4,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-093	CONSTRUCCION DE PALAPAS EN PARQUE INFANTIL UBICADO EN BLVD. ALVARO OBREGON Y C. MARIANO ESCOBEDO EN NAVOJOA, SONORA	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	100%	100%					1.00	4,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
		\$25,741,710.41	\$0.00	\$25,741,710.40	\$0.00											

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ALBERTO ELIAS METES

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VICARRIA



**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61414.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA**

ANEXO 12

**MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61414-035	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-036	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y QUINTA Y ENTRE LAS AV. RIO GRUJALVA Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-037	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA 16 DE JUNIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-038	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SONORA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-039	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HASTA LA LOCALIDAD DE BATAYAQUI EN LA COMISARIA DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-047	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-048	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 23 DE ABRIL DE NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-049	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. OBREGON ENTRE C. JESUS SALIDO Y C. TALAMANTE Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-050	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ROSALES ENTRE OTERO Y PESQUEIRA Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-051	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DOS DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-052	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. GUADALUPANA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-053	REHABILITACION (BACHEO) DE C. TOLEDO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y DURANGO, AV. DURANGO EN C. TOLEDO Y C. RINCON, CALLEJON DEL ESTUDIANTE ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y OAXACA, JIMENEZ ENTRE BLVD. NO REELECCION Y TALAMANTE	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-055	CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN CALLE RAMON CORONA ENTRE RODOLFO CAMPODONICO Y LEONARDO MAGAÑA EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-056	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. JUAN DE LA BARRERA ENTRE C. SONORA Y C. GUAYMAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-054	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SINALOA ENTRE ALEJO TOLEDO Y GARCIA MORALES Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA JUAREZ EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-040	REHABILITACION (BACHEO) DE CALLE PEDRO MORENO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y AV. QUINTANA ROO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-041	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. LEONA VICARIO ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y C. CLUB ROTARIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-044	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-046	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 187 HASTA LA LOCALIDAD SIBACOB EN LA COMISARIA DE TESIA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-057	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD. ALVARO OBREGON ENTRE CALLE GUELATAO Y CALLE 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-058	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. SINALOA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-059	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. FRERENO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-060	REHABILITACION DE AREAS DAÑADAS EN EL PARQUE INFANTIL DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-061	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61414.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61414-062	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA JACARANDAS DOS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-063	CONSTRUCCION DE PALAPAS EN PARQUE INFANTIL UBICADO EN BLVD. ALVARO OBREGON Y C. MARIANO ESCOBEDO EN NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-064	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-065	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA JUAREZ EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-066	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. ALLENDE ENTRE 5 DE MAYO Y CORREGIDORA Y C. 5 DE MAYO ENTRE ALLENDE Y AV. ALLENDE Y AV. GUERRERO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-067	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. ROSARIO RUELAS EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-068	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. ALLENDE EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-069	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOS NACHUQUIS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-070	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-071	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-072	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-073	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-074	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TESIA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-075	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO MAYO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-076	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AGIABAMPO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-077	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-078	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-079	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL SIFON EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-080	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN AMARO NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-081	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-086	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. ABETO EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-087	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. TLAXCALA EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-088	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. CALIFORNIA EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-089	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LEONA VICARIO ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y C. GUELATAO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO