

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Devengado	Por Devengar	Avance Acumulado al Trimestre		Medas Raíces			Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Fisico	% Financ.	Fiscas	U Medida	Pob. Benef. U Medida		
								Cant.		Cant.		
61101-01	611 EDIFICACION HABITACIONAL 61101 Remodelación y Mejoramiento, Rehabilitación de Viviendas	0.00		0.00		0%	0.00%	0	0	0	0	0
	Sub-Total	\$0.00		\$0.00				0		0		
61201-01	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL			0.00		0%	0.00%	0	0	0	0	0
MNA-CMCOP-2024-001-1	TSAM-018 REHABILITACION GENERAL DE BAÑOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, UBICADO EN CALLE LEONARDO TELLECHEA ENTRE AVENIDA ROMAN YOCUPICIO Y AVENIDA ONESIMO MARISCALDES, COLONIA TETACHOPO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	186,640.40		186,640.40		100%	100%	45.33	M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-011-2	TSAM-016 REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA (SEGUNDA ETAPA), UBICADO EN CALLE GRAL. ARNULFO R. GOMEZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES, COLONIA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	101,775.49		101,775.49		100%	100%	42.30	M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-007-3	TSAM-030 REHABILITACION GENERAL DEL PARQUE PUBLICO, UBICADO EN CALLE PRIVADA DE LOS ABEDULES Y CALLE LOS TULES ORIENTE, COLONIA LAURELES, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	82,871.90		82,871.90		100%	100%	55.00	M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-012-1	TSAM-254 REHABILITACION GENERAL EN IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, UBICADO FRENTE A CANCHA PUBLICA A 200 M. DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL REFUGIO, COMISARIA DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	62,176.04		62,176.04		100%	100%	136.14	M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-006-2	TSAM-033 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN IGLESIA EVANGELICA GENTIL DE CRISTO, UBICADO A 100 M. AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BELSARIO DOMINGUEZ Y A 120 M. AL ESTE DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE CUCHILLA DE BAHUISES, COMISARIA ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	49,339.45		49,339.45		100%	100%	8.63	M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-006-1	TSAM-025 REHABILITACION GENERAL DE LA IGLESIA CATOLICA SEÑORA DEL ROSARIO, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL LOMA DEL REFUGIO-MEZQUITAL DE BUAYACUSI CASI ESQUINA CON CALLE ALAMEDA ROSALES, EN LA LOCALIDAD DE COMISARIA ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	33,980.48		33,980.48		100%	100%	62.55	M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-009-2	TSAM-077 CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA IGLESIA CATOLICA, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL A 200 M. DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITAL DE BUAYACUSI, COMISARIA DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	30,472.89		30,472.89		100%	100%	32.00	M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Devengado	Por Devengar	Avance Acumulado al Trimestre		Medas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas		Pob. Benef.			
								Cant.	U. Medida	U. Medida	Cant.		
MNA-CMCOP-2024-010-3	TSAM-078 CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE SALON DE ESTUDIO BIBLICO EN LA IGLESIA DE DIOS MONTE HOREB, UBICADO EN CALLE DE LA LUNA ENTRE CALLE JOSE ISIDRO MARQUEZ Y CALLE RAFAEL LOPEZ, COLONIA GUADALUPANA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	25,521.40		25,521.40	\$0.00	100%	100%	32.00	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-007-1	TSAM-026 REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL PEDREGAL, UBICADO EN CALLE GRANITO ENTRE CALLE PRIVADA JADE Y CALLE PRIVADA PIZARRA, COLONIA PEDREGAL, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	24,922.37		24,922.37	\$0.00	100%	100%	25.00	ML	PERSONAS	500	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-008-2	TSAM-029 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO A 200 M. DE LA CALLE PRINCIPAL Y 250 M. AL NOROESTE DE E.S.T. NO. 51, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, COMISARIA DE TESIA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	10,687.64		10,687.64	\$0.00	100%	100%	13.95	M2	PERSONAS	3,500	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-007-2	TSAM-028 REHABILITACION GENERAL DE PARQUE PUBLICO, UBICADO EN BULEVAR STA. CECILIA Y CALLE SAN MATEO, COLONIA SANTA MARIA III, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	9,407.26		9,407.26	\$0.00	100%	100%	20.92	M2	PERSONAS	1,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-008-1	TSAM-027 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PREESCOLAR INDIGENA EL MEZQUITE (CLAVE: 260003012K), UBICADO A 120 M. AL NORTE DE CALLE PRINCIPAL Y A 500 M. AL ESTE DEL CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE EL SANEAL, COMISARIA DE BACABACHI, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	5,173.34		5,173.34	\$0.00	100%	100%	8.63	M2	PERSONAS	80	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-002-2	TSAM-023 REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PUBLICA, UBICADO EN CALLE YECORA Y CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO MAYO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	4,387.53		4,387.53	\$0.00	100%	100%	60.00	M2	PERSONAS	3,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
	TOTAL	627,356.19	-	627,356.19	-			543.45					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



DIRECTORA GENERAL ARO. MARIANELA BERTOLINI ABREU
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA