

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Desagregado	Por Desagregar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas		Pop. Benef.			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61101-01	611 EDIFICACION HABITACIONAL 61101 Remodelación y Mejoramiento, Rehabilitación de Viviendas Sub-Total	0.00 \$0.00		0.00 \$0.00	0.00 \$0.00	0%	0.00%	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
612H-01	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL			0.00	0.00	0%	0.00%	0	0	0	0	0	
MNA-CMCOF-2024-001-1	TSAM-018 REHABILITACION GENERAL DE BAÑOS EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN CALLE LEONARDO TELLECHEA ENTRE AVENIDA ROMÁN YOCUPIO Y AVENIDA ONESIMO MARIASCALLES, COLONIA TETANCHOPQ, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	186,640.40		186,640.40	\$0.00	100%	100%	45.33	M2	PERSONAS	1,200	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOF-2024-01-2	TSAM-076 REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA (SEGUNDA ETAPA), UBICADO EN CALLE GRAL. ARNALFO R. GOMEZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES, COLONIA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	101,775.49		101,775.49	\$0.00	100%	100%	42.30	M2	PERSONAS	200	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOF-2024-007-3	TSAM-030 REHABILITACION GENERAL DEL PARQUE PUBLICO, UBICADO EN CALLE PRIVADA DE LOS ABEDULES Y CALLE LOS TOILES ORIENTE, COLONIA LAURELES, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	82,871.90		82,871.90	\$0.00	100%	100%	56.00	M2	PERSONAS	1,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOF-2024-012-1	TSAM-254 REHABILITACION GENERAL EN IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, UBICADO FRENTE A CANCHA PUBLICA A 200 M. DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL REFUGIO, COMISARIA DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	62,176.04		62,176.04	\$0.00	100%	100%	136.14	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOF-2024-006-2	TSAM-033 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN IGLESIA EVANGELICA GENTIL DE CRISTO, UBICADO A 100 M. AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ Y A 120 M. AL ESTE DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE CUCHILLA DE BAHUISES, COMISARIA ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	49,339.45		49,339.45	\$0.00	100%	100%	8.63	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOF-2024-006-1	TSAM-026 REHABILITACION GENERAL DE LA IGLESIA CATOLICA SEÑORA DEL ROSARIO, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL LOMA DEL REFUGIO-MEZQUITAL DE BUYACUSI CASI ESQUINA CON CALLE ALAMEA ROSALES, EN LA LOCALIDAD DE COMISARIA ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	33,980.48		33,980.48	\$0.00	100%	100%	62.55	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOF-2024-009-2	TSAM-077 CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA IGLESIA CATOLICA, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL A 200 M. DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LVAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITAL DE BUYACUSI, COMISARIA DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	30,472.89		30,472.89	\$0.00	100%	100%	32.00	M2	PERSONAS	500	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyecto	Presupuesto Modificado	Desgasto	Por Desagotar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales			Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Trimestre	U. Medida	Fofo. Efectu. Cont.		
MMA-CMCOP-2024-010-3	TSAM-078 CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE SALON DE ESTUDIO, UBICADO EN LA PIESA DE DIOS MONTE HOBER, UBICADO EN CALLE DE LA LUNA ENTRE CALLE JOSE ISIDRO MARQUEZ Y CALLE RAFAEL LOPEZ, COLONIA GUADALUPANA, EN LA LOCALIDAD DE NAVJOIA, MUNICIPIO DE NAVJOIA, SONORA.	25,521.40		25,521.40	\$0.00	100%	100%	22.03	M2	PERSONAS 150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MMA-CMCOP-2024-007-1	TSAM-026 REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL PEDREGAL, UBICADO EN CALLE GRANITO ENTRE CALLE PRIVADA JADE Y CALLE PRIVADA PIZARRA, COLONIA PEDREGAL, EN LA LOCALIDAD DE NAVJOIA, MUNICIPIO DE NAVJOIA, SONORA.	24,922.37		24,922.37	\$0.00	100%	100%	23.00	ML	PERSONAS 500	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MMA-CMCOP-2024-008-2	TSAM-029 REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MACENO A 200 M. DE LA CALLE PRINCIPAL Y 250 M. AL NOROESTE DE E.S.T. N.º 51, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, COMISARIA DE TESA, MUNICIPIO DE NAVJOIA, SONORA.	10,887.64		10,887.64	\$0.00	100%	100%	13.99	M2	PERSONAS 3,500	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MMA-CMCOP-2024-007-2	TSAM-028 REHABILITACION GENERAL DE PARQUE PUBLICO, UBICADO EN BULEVAR STR. JECULA Y CALLE SAN MATEO, COLONIA SANTA MARIA III, EN LA LOCALIDAD DE NAVJOIA, MUNICIPIO DE NAVJOIA, SONORA.	9,407.26		9,407.26	\$0.00	100%	100%	26.22	M2	PERSONAS 1,200	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MMA-CMCOP-2024-008-1	TSAM-027 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PREESCOLAR INDIGENA EL HIZOLITE (CLAVE: 28000312/K), UBICADO A 120 M. AL NORTE DE CALLE PRINCIPAL Y A 300 M. AL ESTE DEL CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE EL SANUEL, COMISARIA DE BACABACHIL, EN EL MUNICIPIO DE NAVJOIA, SONORA.	5,173.34		5,173.34	\$0.00	100%	100%	5.53	M2	PERSONAS 80	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MMA-CMCOP-2024-002-2	TSAM-023 REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA, UBICADO EN CALLE YOCORA Y CALLE FRANCISCO EUSEBIO NINO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MAYO, MUNICIPIO DE NAVJOIA, SONORA.	4,387.53		4,387.53	\$0.00	100%	100%	67.00	M2	PERSONAS 3,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MMA-CMCOP-2025-001-1	TSAM-001 REHABILITACION GENERAL DE TESORERIA MUNICIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE NO REELECCION SIN, ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PLAZA 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE NAVJOIA, MUNICIPIO DE NAVJOIA, SONORA.	466,405.55		281,293.47	\$218,115.08	100%	50%		M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOP-2025-010-1	TSAM-002 AMPLIACION DE TEMPLO CEREMONIAL INDIGENA SAN CAVEIANO, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL, A UN COSTADO DE LA CANCHAL DE USOS MULTIPLES Y FRENTE A ESTADIO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE SINAHUA, COMISARIA DE BACABACHIL, MUNICIPIO DE NAVJOIA, SONORA.	245,021.58		191,772.03	\$53,249.55	100%	77%		M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01° Enero al 31 de Diciembre 2025
(Cifras en Pesos)



No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Derivado	Por Derivar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Fisico	% Financ.	Fisicas		Pob. Benef.			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
MNA-CMCOP-2025-005-1	TSAM-003 REHABILITACIÓN GENERAL DE PASTRO INDUSTRIAL, EN CARRETERA INTERNACIONAL LOS MOCHIS-NAVOJOA, KILOMETRO 6, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	236,796.70		73,317.86	\$163,478.84	100%	31%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-010-2	TSAM-004 REHABILITACIÓN GENERAL EN LA IGLESIA DE DIOS EN MEXICO A.R., UBICADO A 400 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, Y A 200 METROS AL OESTE DE CAMPO DE BESROL, EN LA LOCALIDAD DE TECHICHE, COMISARIA DE MASARÓ, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	344,057.29		344,057.29	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-011-1	TSAM-005 REHABILITACIÓN GENERAL DE LA CAPILLA SAN RAMÓN, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA CON CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHIRALOBAMPO, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	314,754.99		314,754.99	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-011-2	TSAM-006 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, UBICADO EN BULEVAR MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE CHIRALOBAMPO, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	403,404.52		403,404.52	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-011-3	TSAM-007 REHABILITACIÓN DE CANCHA CINCA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (CLAVE: 28DP0790G) (SEGUNDA ETAPA), UBICADO EN BULEVAR MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE CHIRALOBAMPO, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	272,962.72		272,962.72	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-002-1	TSAM-008 CONSTRUCCIÓN DE TEJAMAN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA (CLAVE: 28PP0021R), UBICADO EN CALLE BACUSA ENTRE AVENIDA JESÚS GARCÍA Y AVENIDA AGUSTÍN MELGAR, COLONIA SONORA PROGRESISTA, ZONA URBANA EJIDAL EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	595,285.01		483,821.10	\$111,463.91	100%	81%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-002-2	TSAM-009 REHABILITACIÓN GENERAL DE CAPILLA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, UBICADO EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD ESQUINA CON CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL GABRIEL LEIVA SOLANO, COMISARIA DE FUNDICIÓN, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	237,582.28		172,168.69	\$65,413.59	100%	72%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-005-2	TSAM-010 CONSTRUCCIÓN DE TEGHO EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO A.R., UBICADO EN CALLE GARCÍA MORALES ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE TLAXCALA, COLONIA JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	574,406.57		323,744.92	\$250,661.65	100%	56%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Desagregado	Por Desagregar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas		Pob. Benef.			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
MNA-CMCOP-2025-012-1	TSAM-018 REHABILITACIÓN GENERAL DE CAPILLA SANTA MARIA DE GUADALUPE, UBICADO EN BULEVAR GRACIANO SANCHEZ ENTRE CALLE DIDORO Y CALLE AGUSTO GOMEZ, EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	265,679.67		265,679.67	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-003-1	TSAM-019 REHABILITACIÓN GENERAL DE IGLESIA DE DIOS EN MEXICO A.R, UBICADO EN CALLE BACUM ESQUINA CON CALLE PEDRO MENEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO MAYO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	274,335.56		274,335.56	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-003-2	TSAM-020 CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN IGLESIA LUZ DEL MUNDO, UBICADO EN CALLE NAVARIT A 120 METROS DE LA CARRETEREA CIUDAD OREGON-NAVOJOA, EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	373,386.51		351,707.03	\$21,679.48	100%	94%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-003-3	TSAM-021 REHABILITACIÓN GENERAL DE TEMPLO ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE A 120 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO, EN LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA, COMISARIA SAN IGNACIO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	165,718.17		165,718.17	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-006-1	TSAM-022 CONSTRUCCIÓN DE AREA DE JUEGOS DE PASTO SINTETICO EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CRECIÓN (CLAVE: 280JN0154R), UBICADO EN CALLE HANGAR ESQUINA CON HELIPUERTO, FRACCIONAMIENTO AEROPUERTO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	159,797.39		165,933.57	\$32,853.92	100%	84%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-006-2	TSAM-023 REHABILITACIÓN GENERAL EN LA IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, UBICADO EN AVENIDA ROMAN YOCUPICIO ESQUINA CON ALEJANDRO VENDERIAN, COLONIA TETANCHOP, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	173,384.78		74,718.15	\$99,666.63	100%	43%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-013-1	TSAM-024 REHABILITACIÓN GENERAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE TEMPLO CEREMONIAL INDIGENA SAN CATEYANO, EN LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	75,624.91		61,161.77	\$14,463.14	100%	81%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-012-2	TSAM-025 REHABILITACIÓN GENERAL DE CAPILLA DE GUADALUPE, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL, FRENTE A CANCHA DE BASQUETBOL, Y A 400 METROS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	452,738.86		313,701.69	\$139,037.17	100%	69%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01° Enero al 31 de Diciembre 2025
(Cifras en Pesos)

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Devengado	Por Devengar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas		Pop. Benef.			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
MNA-CMCOP-2025-006-3	TSAM-028 REHABILITACIÓN GENERAL DE LA SEGUNDA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS, UBICADO EN CALLE CONTRERAS ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE XOCCHILCOT, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	301,848.88		178,719.55	\$123,129.33	100%	59%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-013-2	TSAM-027 REHABILITACIÓN GENERAL DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 54 (CLAVE: 28DST0054U), UBICADO EN CALLE VICENTE SUÁREZ ESQUINA CON AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE CHIRALDAMP, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	374,918.89		374,918.89	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-007-1	TSAM-030 REHABILITACIÓN GENERAL DE PASTO SINTÉTICO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OTTON ALMADA (CLAVE: 28EES00020), UBICADO EN CALLE NO REELECCION SUR ESQUINA CON BULEVAR SOSA CHAVEZ, COLONIA JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	549,417.25		549,417.25	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-004-1	TSAM-031 REHABILITACIÓN GENERAL DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN DIF, UBICADO EN CALLE TALAMANTE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYON, COLONIA REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	338,226.11		265,591.95	\$72,234.16	100%	79%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-014-1	TSAM-032 REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN COMISARIA DE POLICIA MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA CON CALLE NAVARIT, EN LA LOCALIDAD DE MASACA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	165,771.74		156,040.93	\$10,730.81	100%	94%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-008-1	TSAM-033 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA, RAMON OGUTTA MONTENEGRO (CLAVE: 28DPR0331P), UBICADO EN CALLE VICAM ENTRE CALLE GUAYMAS Y CALLE MACOZARI, COLONIA SOP, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	749,946.74		316,524.71	\$433,422.03	100%	42%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-004-2	TSAM-034 CONSTRUCCION DE ALULA DE ESTUDIO EN CENTRO DE REHABILITACION PLAN DE SALUD, UBICADO EN CALLEION SIN NOMBRE, A 450 METROS AL OESTE DE CAMPO DE BESSBOL Y A 100 METROS AL NOROESTE DE LA CAPILLA TEMPLO DEL ESPRITO SANTO, EN LA LOCALIDAD DE JOSTAHUECA, COMISARIA FUNDICION, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	367,140.26		202,786.13	\$164,354.13	100%	55%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-009-1	TSAM-051 REHABILITACION DE AREA DE TRABAJO DEL MERCADO MUNICIPAL MANUEL AVILA CAMACHO, UBICADO EN CALLE GARCIA MORALES Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	126,256.12		95,570.26	\$30,684.86	100%	76%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
	TOTAL	9,309,227.24		7,302,579.05	2,006,648.18			543.45					



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Programas y Proyectos de Inversion
Del 01° Enero al 31 de Diciembre 2025
(Cifras en Pesos)



No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Desviado	Por Desviar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas		Pop. Benef.			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
TOTAL OBRA		\$ 9,309,227.24		7,302,579.06	2,006,648.18								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTORA GENERAL ARQ. MARIANELA BERTOLINI ABREU
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA



CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACIÓN
PARA LA OBRA
PÚBLICA
CMCOP