



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Programas y Proyectos de Inversion
Cuenta Publica 2025: 01 Enero al 31 de Diciembre 2025
(Cifras en Pesos)



No. de Obra	Rubro, nombre y ubicacion de las obras	Presupuesto Analisis de Proyectos	Presupuesto modificado	Desagregado	Por Desagregar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales				Organ de Recurso	Modalidad de Ejecucion
						% Fisico	% Financ.	Fisicas	U. Medida	Pob. Benef.	U. Medida		
61101-01	611 EDIFICACION HABITACIONAL 61101 Remodelacion y Mejoramiento, Rehabilitacion de Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%	0	0	0	0	0	0
	Sub-Total	\$0.00		\$0.00	\$0.00			0		0		0	
6121-01	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL			0.00	0.00	0%	0.00%	0		0		0	0
1	TSAM-018 REHABILITACION GENERAL DE BAÑOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, UBICADO EN CALLE LEONARDO TELLECHEA ENTRE AVENIDA ROMAN VOCUPPIO Y AVENIDA OÑESIMO MARRASCALES, COLONIA TETANCHOP, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	186,640.40	\$0.00	186,640.40	\$0.00	100%	100%	45.33	M2	PERSONAS	1,200	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
24	TSAM-076 REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA (SEGUNDA ETAPA), UBICADO EN CALLE GRAL. ARNALFO R. GOMEZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES, COLONIA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	101,775.49	\$0.00	101,775.49	\$0.00	100%	100%	42.30	M2	PERSONAS	200	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
13	TSAM-030 REHABILITACION GENERAL DEL PARQUE PUBLICO, UBICADO EN CALLE PRIVADA DE LOS ABEDULES Y CALLE LOS TULES ORIENTE, COLONIA LAURELES, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	62,871.90	\$0.00	62,871.90	\$0.00	100%	100%	56.00	M2	PERSONAS	1,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
29	TSAM-254 REHABILITACION GENERAL EN IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, UBICADO FRENTE A CANCHA PUBLICA A 200 M. DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL REFUGIO, COMISARIA DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	62,176.04	\$0.00	62,176.04	\$0.00	100%	100%	136.14	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
16	TSAM-033 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN IGLESIA EVANGELICA GENTIL DE CRISTO, UBICADO A 100 M. AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BELSARIO DOMINGUEZ Y A 20 M. AL ESTE DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE CUCHILLA DE BAHUISES, COMISARIA ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	49,339.45	\$0.00	49,339.45	\$0.00	100%	100%	8.63	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
8	TSAM-025 REHABILITACION GENERAL DE LA IGLESIA CATOLICA SEÑORA DEL ROSARIO, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL LOMA DEL REFUGIO-MEZQUITA DE BUYACISI CAS ESQUINA CON CALLE ALAMEDA ROSALES, EN LA LOCALIDAD DE COMISARIA ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	33,980.48	\$0.00	33,980.48	\$0.00	100%	100%	62.55	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
25	TSAM-077 CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA IGLESIA CATOLICA, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL A 200 M. DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITA DE BUYACISI, COMISARIA DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	30,472.89	\$0.00	30,472.89	\$0.00	100%	100%	32.00	M2	PERSONAS	500	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Programas y Proyectos de Inversión
Cuenta Publica 2025: 01 Enero al 31 de Diciembre 2025
(Cifras en Pesos)



No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Desagregado	Por Desagregar	Avance Acumulado al Trimestre				Metas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas		Pos. Benef.					
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida				
26	MNA-CMCOP-2024-010-3	TSAM-078 CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE SALON DE ESTUDIO BIBLICO EN LA IGLESIA DE DIOS MONTE HOREB, UBICADO EN CALLE DE LA LUNA ENTRE CALLE JOSE ISIDRO MARQUEZ Y CALLE RAFAEL LOPEZ, COLONIA GUADALUPANA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	25,521.40	\$0.00	25,521.40	\$0.00	100%	100%	32.00	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO	
9	MNA-CMCOP-2024-007-1	TSAM-026 REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL PEDREGAL, UBICADO EN CALLE GRANITO ENTRE CALLE PRIVADA JADE Y CALLE PRIVADA PIZARRA, COLONIA PEDREGAL, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	24,922.37	\$0.00	24,922.37	\$0.00	100%	100%	25.00	ML	PERSONAS	500	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO	
12	MNA-CMCOP-2024-009-2	TSAM-029 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO A 200 M. DE LA CALLE PRINCIPAL Y 250 M. AL NOROESTE DE E.S.T. NO. 51, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, COMISARIA DE TESA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	10,687.64	\$0.00	10,687.64	\$0.00	100%	100%	13.95	M2	PERSONAS	3,500	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO	
11	MNA-CMCOP-2024-007-2	TSAM-028 REHABILITACION GENERAL DE PARQUE PUBLICO, UBICADO EN BULEVAR STA. CECILIA Y CALLE SAN MATEO, COLONIA SANTA MARIA III, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	9,407.26	\$0.00	9,407.26	\$0.00	100%	100%	20.92	M2	PERSONAS	1,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO	
10	MNA-CMCOP-2024-008-1	TSAM-027 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PREESCOLAR INDIGENA EL MEZQUITE (CLAVE: 280C0121N), UBICADO A 120 M. AL NORTE DE CALLE PRINCIPAL Y A 500 M. AL ESTE DEL CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE EL SANUEL, COMISARIA DE BACABACHIL, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	5,173.34	\$0.00	5,173.34	\$0.00	100%	100%	8.63	M2	PERSONAS	80	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO	
6	MNA-CMCOP-2024-002-2	TSAM-023 REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PUBLICA, UBICADO EN CALLE YECORA Y CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO MAYO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	4,387.53	\$0.00	4,387.53	\$0.00	100%	100%	60.00	M2	PERSONAS	3,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO	
1	MNA-CMCOP-2025-001-1	TSAM-001 REHABILITACIÓN GENERAL DE TESORERIA MUNICIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE NO REELCCION SA, ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PLAZA 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	499,408.55	\$0.00	293,537.09	\$205,871.46	100%	59%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD		
8	MNA-CMCOP-2025-002-1	TSAM-008 CONSTRUCCION DE TEJAMAN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTITA (CLAVE: 280PR0027R), UBICADO EN CALLE BACUSA ENTRE AVENIDA JESUS GARCIA Y AVENIDA AGUSTIN MELGAR, COLONIA SONORA PROGRESISTA, ZONA URBANA EIDAL, EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	595,285.01	\$0.00	483,821.10	\$111,463.91	100%	81%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD		

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Programas y Proyectos de Inversion
Cuenta Publica 2025: 01 Enero al 31 de Diciembre 2025
(Cifras en Pesos)

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicacion de las obras	Presupuesto Analitico de Proyectos	Presupuesto modificado	Desengato	Por Desengat	Avance Acumulado al Trimestro		Metas Reales			Origen de Recurso	Modalidad de Eleccion
						% Fisico	% Financ.	Fisicas	Por Bantel.			
								Cant.	U Medida	U Medida	Cant.	
9	MNA-CMCOP-2025-002-2	TSAM-009 REHABILITACION GENERAL DE CAPILLA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, UBICADO EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD ESQUINA CON CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL GABRIEL LETIVA SOLANO, COMISARIA DE FUNDICION, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	227,592.28	\$0.00	197,806.03	\$39,776.25	100%	83%	M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
12	MNA-CMCOP-2025-003-1	TSAM-019 REHABILITACION GENERAL DE IGLESIA DE DIOS EN MEXICO A.R., UBICADO EN CALLE BACUM ESQUINA CON CALLE PEDRO MENDEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO MAYO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	274,335.56	\$0.00	274,335.56	\$0.00	100%	100%	M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
13	MNA-CMCOP-2025-003-2	TSAM-020 CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLOMICA EN IGLESIA LUZ DEL MUNDO, UBICADO EN CALLE NAVARIT A 120 METROS DE LA CARRETERA CIUDAD OREGON-NAVOJOA, EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	373,386.51	\$0.00	351,707.03	\$21,679.48	100%	94%	M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
14	MNA-CMCOP-2025-003-3	TSAM-021 REHABILITACION GENERAL DE TEMPLO ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE A 120 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO, EN LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA, COMISARIA SAN IGNAO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	165,718.17	\$0.00	165,718.17	\$0.00	100%	100%	M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
22	MNA-CMCOP-2025-004-1	TSAM-031 REHABILITACION GENERAL DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DE, UBICADO EN CALLE TALAMANTE ENTRE CALLE IGNAO ALEMANE Y CALLE IGNAO LOPEZ RAYON, COLONIA REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	338,226.11	\$0.00	285,991.94	\$72,234.17	100%	79%	M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
25	MNA-CMCOP-2025-004-2	TSAM-034 CONSTRUCCION DE ALTA DE ESTUDIO EN CENTRO DE REHABILITACION PLAN DE SALUD, UBICADO EN CALLE JON SIN NOMBRE, A 450 METROS AL OESTE DE CAMPO DE BEISBOL, Y A 100 METROS AL NOROESTE DE LA CAPILLA TIEMPO DEL ESPRITU SANTO, EN LA LOCALIDAD DE JOSTAHUECA, COMISARIA FUNDICION, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	367,140.26	\$0.00	202,786.12	\$164,354.14	100%	55%	M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
3	MNA-CMCOP-2025-005-1	TSAM-003 REHABILITACION GENERAL DE RASTRO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA), UBICADO EN PARQUE INDUSTRIAL, EN CARRETERA INTERNACIONAL LOS MOCHIS-NAVOJOA, KILOMETRO 6, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	236,796.70	\$0.00	2,278.84	\$224,517.86	100%	1%	M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
10	MNA-CMCOP-2025-005-2	TSAM-010 CONSTRUCCION DE TECHO EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO A.R., UBICADO EN CALLE GARCIA MORALES ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE TLAXCALA, COLONIA JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	574,406.57	\$0.00	273,003.44	\$301,403.13	100%	48%	M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Desagregado	Por Desagregar	Avance Acumulado al Trimestro		Metas Reales			Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas Cant.	U. Medida	Pop. Benef. U. Medida	Cant.	
15	MNA-CMCOP-2025-006-1 TSAM-022 CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGOS DE PASTO SINTETICO EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION (CLAVE: 26DUN194R), UBICADO EN CALLE HANGAR ESQUINA CON HELIPUERTO, FRACCIONAMIENTO AEROPUERTO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	199,797.39	\$0.00	166,933.57	\$32,863.82	100%	84%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD
16	MNA-CMCOP-2025-006-2 TSAM-023 REHABILITACION GENERAL EN LA IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, UBICADO EN AVENIDA ROMAN YOCUPIO ESQUINA CON ALEJANDRO VENDERIAN, COLONIA TETANCHOPO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	173,384.78	\$0.00	74,718.15	\$98,666.63	100%	43%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD
19	MNA-CMCOP-2025-006-3 TSAM-026 REHABILITACION GENERAL DE LA SEGUNDA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO, JESUS, UBICADO EN CALLE CONTRERAS ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE XOXCHILONT, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	301,848.88	\$0.00	177,929.55	\$123,919.33	100%	59%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD
21	MNA-CMCOP-2025-007-1 TSAM-030 REHABILITACION GENERAL DE PASTO SINTETICO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OTTHON ALMADA (CLAVE: 26EES002Z), UBICADO EN CALLE NO REELICION SUR ESQUINA CON BULEVAR SOSA CHAVEZ, COLONIA JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	549,417.25	\$0.00	549,417.25	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD
24	MNA-CMCOP-2025-008-1 TSAM-033 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA RAMON OCULTA MONTENEGRO (CLAVE: 26DPR033P), UBICADO EN CALLE VICAM ENTRE CALLE GUAYMAS Y CALLE INACIOZARI, COLONIA SOP, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	749,946.74	\$0.00	316,524.70	\$433,422.04	100%	42%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD
26	MNA-CMCOP-2025-009-1 TSAM-051 REHABILITACION DE AREA DE TRABAJO DEL MERCADO MUNICIPAL MANUEL ANUA CAMACHO, UBICADO EN CALLE GARCIA MORALES Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	126,255.12	\$0.00	95,570.25	\$30,684.87	100%	76%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD
2	MNA-CMCOP-2025-010-1 TSAM-002 AMPLIACION DE TEMPLO CEREMONIAL INDIGENA SAN CAYETANO, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL, A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y FRENTE A ESTADIO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE SIENAHUIZA, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	248,021.89	\$0.00	191,772.03	\$56,249.85	100%	77%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD
4	MNA-CMCOP-2025-010-2 TSAM-004 REHABILITACION GENERAL EN LA IGLESIA DE DIOS EN MEXICO A.R., UBICADO A 400 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, Y A 200 METROS AL OESTE DE CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE TEACHINE, COMISARIA DE MASISACA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	344,057.29	\$0.00	344,057.29	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Desempleado	Por Desempear	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Fisico	% Financ.	Fisicas		Pop. Benef.			
								Cant.	U. Medida	Cant.			
5	MNA-CMCOP-2025-01-1-1	TSAM-005 REHABILITACIÓN GENERAL DE LA CAPILLA SAN RAMÓN, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA CON CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHIRALOBAMPO, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	314,754.99	\$0.00	314,754.99	\$154,759.97	100%	100%	M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
6	MNA-CMCOP-2025-01-1-2	TSAM-006 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, UBICADO EN BULEVAR MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE CHIRALOBAMPO, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	403,404.52	\$0.00	403,404.52	\$0.00	100%	100%	M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
7	MNA-CMCOP-2025-01-1-3	TSAM-007 REHABILITACIÓN DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (C/AVE: 260PRO7900) (SEGUNDA ETAPA), UBICADO EN BULEVAR MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE CHIRALOBAMPO, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	272,962.72	\$0.00	234,413.52	\$38,549.20	100%	88%	M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
11	MNA-CMCOP-2025-01-2-1	TSAM-018 REHABILITACIÓN GENERAL DE CAPILLA SANTA MARIA DE GUADALUPE, UBICADO EN BULEVAR GRACIANO SANCHEZ ENTRE CALLE DIOCESO Y CALLE AUGUSTO GÓMEZ, EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	265,679.67	\$0.00	265,679.67	\$0.00	100%	100%	M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
18	MNA-CMCOP-2025-01-2-2	TSAM-025 REHABILITACIÓN GENERAL DE CAPILLA DE GUADALUPE, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL, FRENTE A CANCHA DE BASQUETBOL Y A 400 METROS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	452,738.86	\$0.00	313,701.69	\$139,037.17	100%	69%	M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
17	MNA-CMCOP-2025-01-3-1	TSAM-024 REHABILITACIÓN GENERAL EN CANCHA DE USOS MULTITIPLES, UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE TEMPLO CEREMONIAL INDIGENA SAN CAETANO, EN LA LOCALIDAD DE SHAUHUZA, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	75,624.91	\$0.00	61,161.77	\$14,463.14	100%	81%	M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
20	MNA-CMCOP-2025-01-3-2	TSAM-027 REHABILITACIÓN GENERAL DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 54 (C/AVE: 260ST0064U), UBICADO EN CALLE VICENTE SUÁREZ ESQUINA CON AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE CHIRALOBAMPO, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	374,918.89	\$0.00	374,918.89	\$0.00	100%	100%	M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
23	MNA-CMCOP-2025-01-4-1	TSAM-032 REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN COMISARIA DE POLICIA MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA CON CALLE NAVARIT, EN LA LOCALIDAD DE MASISCA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	166,771.74	\$0.00	156,040.53	\$10,730.81	100%	94%	M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Programas y Proyectos de Inversion
Cuenta Publica 2025: 01 Enero al 31 de Diciembre 2025
(Cifras en Pesos)



No de Obra	Rubro, nombre y ubicacion de las obras	Presupuesto Analitico de Proyectos	Presupuesto modificado	Desagregado	Por Desagregar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales			Origen de Recurso	Modalidad de Ejecucion
						% Fisico	% Financ.	Fisicas Cant.	U Medida	Pob Benef. U Medida		
		9,309,227.24	\$0.00	7,179,340.28	2,284,646.93			543.45				
TOTAL OBRA		\$ 9,309,227.24		7,179,340.28	2,284,646.93							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. MARIA ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL

DIRECTORA GENERAL ARO. MARIANELA BERTOLINI ABREU
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

