

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Devengado	Por Devengar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales				Origen de Recursos	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas		Pob. Benef.			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61101-01	611 EDIFICACION HABITACIONAL 61101 Remodelación y Mejoramiento, Rehabilitación de Viviendas	0.00		0.00	0.00	0%	0.00%	0	0	0	0	0	0
	Sub-Total	\$0.00		\$0.00	\$0.00			0		0		0	0
61201-01	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL			0.00	0.00	0%	0.00%	0	0	0	0	0	0
NMA-CMCOP-2024-001-1	TSAM-018 REHABILITACION GENERAL DE BAÑOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, UBICADO EN CALLE LEONARDO TELLECHEA ENTRE AVENIDA ROMAN YOCAPICIO Y AVENIDA ORESIMO MARISCALLES, COLONIA TETANCORPO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	186,640.40		186,640.40	\$0.00	100%	100%	45.33	M2	PERSONAS	1,200	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
NMA-CMCOP-2024-011-2	TSAM-076 REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA (SEGUNDA ETAPA), UBICADO EN CALLE GRAL. ARNULFO R. GOMEZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES, COLONIA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	101,775.49		101,775.49	\$0.00	100%	100%	42.30	M2	PERSONAS	200	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
NMA-CMCOP-2024-007-3	TSAM-030 REHABILITACION GENERAL DEL PARQUE PUBLICO, UBICADO EN CALLE PRIVADA DE LOS ABEDULES Y CALLE LOS TULES ORIENTE, COLONIA LAURELES, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	82,871.90		82,871.90	\$0.00	100%	100%	56.00	M2	PERSONAS	1,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
NMA-CMCOP-2024-012-1	TSAM-254 REHABILITACION GENERAL EN IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, UBICADO FRENTE A CANCHA PUBLICA A 200 M. DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL REFUGIO, COMISARIA DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	62,176.04		62,176.04	\$0.00	100%	100%	136.14	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
NMA-CMCOP-2024-006-2	TSAM-433 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN IGLESIA EVANGELICA GENTIL DE CRISTO, UBICADO A 100 M. AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ Y A 120 M. AL ESTE DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE CUCHILLA DE BAHUISES, COMISARIA ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	49,339.45		49,339.45	\$0.00	100%	100%	8.63	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
NMA-CMCOP-2024-006-1	TSAM-025 REHABILITACION GENERAL DE LA IGLESIA CATOLICA SEÑORA DEL ROSARIO, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL LOMA DEL REFUGIO-MEZQUITAL DE BUYACUSI CASI ESQUINA CON CALLE ALAMEDA ROSALES, EN LA LOCALIDAD DE COMISARIA ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	33,960.48		33,960.48	\$0.00	100%	100%	62.55	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
NMA-CMCOP-2024-009-2	TSAM-077 CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA IGLESIA CATOLICA, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL A 200 M. DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARBENAS, EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITAL DE BUYACUSI, COMISARIA DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	30,472.89		30,472.89	\$0.00	100%	100%	32.00	M2	PERSONAS	500	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Programas y Proyectos de Inversion
Del 01° Enero al 31 de Marzo del 2026
(Cifras en Pesos)



No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Devengado	Por Devengar	Avance Acumulado al Trimestre				Metricas Reales			Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Fisico	% Financ.	Fisicas		Pob. Benef.				
								Cant.	U. Medida		Cant.			
MNA-CMCOP-2024-010-3	TSAM-078 CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE SALON DE ESTUDIO BIBLICO EN LA IGLESIA DE DIOS MONTE HOREB, UBICADO EN CALLE DE LA LUJA, ENTRE CALLE JOSE ISIDRO MARQUEZ Y CALLE RAFAEL LOPEZ, COLONIA GUADALUPANA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	25,521.40		25,521.40	\$0.00	100%	100%	32.00	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO	
MNA-CMCOP-2024-007-1	TSAM-026 REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL PEDREGAL, UBICADO EN CALLE GRANITO ENTRE CALLE PRIVADA, JADE Y CALLE PRIVADA PIZARRA, COLONIA PEDREGAL, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	24,922.37		24,922.37	\$0.00	100%	100%	25.00	ML	PERSONAS	500	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO	
MNA-CMCOP-2024-008-2	TSAM-029 REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO A 200 M. DE LA CALLE PRINCIPAL Y 250 M. AL NOROESTE DE E.S.T. NO. 51, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, COMISARIA DE TESIÁ, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	10,687.64		10,687.64	\$0.00	100%	100%	13.95	M2	PERSONAS	3,500	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO	
MNA-CMCOP-2024-007-2	TSAM-028 REHABILITACION GENERAL DE PARQUE PUBLICO, UBICADO EN BULEVAR STA. CECILIA Y CALLE SAN MATEO, COLONIA SANTA MARIA III, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	9,407.26		9,407.26	\$0.00	100%	100%	20.92	M2	PERSONAS	1,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO	
MNA-CMCOP-2024-008-1	TSAM-027 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PREESCOLAR INDIGENA EL MEZQUITE (CLAVE: 26DC0121K), UBICADO A 120 M. AL NORTE DE CALLE PRINCIPAL Y A 500 M. AL ESTE DEL CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE EL SANIEL, COMISARIA DE BACABACHIL, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	5,173.34		5,173.34	\$0.00	100%	100%	8.63	M2	PERSONAS	80	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO	
MNA-CMCOP-2024-002-2	TSAM-023 REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PUBLICA, UBICADO EN CALLE YECORA Y CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO MAYO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	4,387.53		4,387.53	\$0.00	100%	100%	60.00	M2	PERSONAS	3,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO	
MNA-CMCOP-2025-001-1	TSAM-001 REHABILITACIÓN GENERAL DE TESORERÍA MUNICIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE NO REELECCION SIN, ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PLAZA 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	499,408.55		281,253.47	\$218,115.08	100%	56%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD		
MNA-CMCOP-2025-010-1	TSAM-002 AMPLIACIÓN DE TEMPLO CEREMONIAL INDIGENA SAN CAJETANO, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL, A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y FRENTE A ESTADIO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE SINAHUJA, COMISARIA DE BACABACHIL, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	248,021.58		248,021.58	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD		

No de Obra	Rubro, nombre y ubicacion de las obras	Presupuesto Analitico de Proyectos	Presupuesto modificado	Desagregado	Por Desagregar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales			Origen de Recurso	Modalidad de Eleccion
						% Físico	% Financ.	Físicas Cant.	U. Medida	Pub. Benef. U. Medida Cant.		
MNA-CMCOP-2025-005-1	TSAM-003 REHABILITACIÓN GENERAL DE PASTRO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA), UBICADO EN PARQUE INDUSTRIAL, EN CARRETERA INTERNACIONAL LOS MOCHIS-NAVOJOA, KILOMETRO 6, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	236,796.70		236,796.70	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-010-2	TSAM-004 REHABILITACIÓN GENERAL EN LA IGLESIA DE DIOS EN MEXICO A.R., UBICADO A 400 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, Y A 200 METROS AL OESTE DE CAMPO DE BÉSBOL, EN LA LOCALIDAD DE TEACHIVÉ, COMISARIA DE MASACA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	344,057.29		344,057.29	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-011-1	TSAM-005 REHABILITACIÓN GENERAL DE LA CAPILLA SAN RAMÓN, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA CON CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHIRALOBAPO, COMISARIA DE BACABACHIL, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	314,754.99		314,754.99	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-011-2	TSAM-006 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, UBICADO EN BULEVAR MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE CHIRALOBAPO, COMISARIA DE BACABACHIL, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	403,404.52		403,404.52	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-011-3	TSAM-007 REHABILITACIÓN DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (CLAVE: 280PRO7906) (SEGUNDA ETAPA), UBICADO EN BULEVAR MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE CHIRALOBAPO, COMISARIA DE BACABACHIL, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	272,962.72		272,962.72	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-002-1	TSAM-008 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA (CLAVE: 280PRO021R), UBICADO EN CALLE BACUSA ENTRE AVENIDA JESUS GARCIA Y AVENIDA AGUSTIN MELGAR, COLONIA SONORA PROGRESISTA, ZONA URBANA EJIDAL, EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	595,285.01		483,821.10	\$111,463.91	100%	81%		M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-002-2	TSAM-009 REHABILITACIÓN GENERAL DE CAPILLA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, UBICADO EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD ESQUINA CON CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL GABRIEL LEVYA SOLANO, COMISARIA DE FUNDICIÓN, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	227,582.28		172,168.99	\$55,413.59	100%	72%		M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-005-2	TSAM-010 CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO A.R., UBICADO EN CALLE GARCIA TLAXCALA, COLONIA JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	574,406.57		574,406.57	\$230,861.65	100%	100%		M2	PERSONAS	70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01° Enero al 31 de Marzo del 2026
(Cifras en Pesos)



No de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Divergido	Por Divergir	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales			Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución	
						% Físico	% Financ.	Físicas		Pop. Benef.			
								Cant.	U Medida	Cant.			U Medida
MMA-CMCOP-2025-012-1	TSAM-018 REHABILITACIÓN GENERAL DE CAPILLA SANTA MARIA DE GUADALUPE, UBICADO EN BULEVAR GRACIANO SANCHEZ ENTRE CALLE DIDORO Y CALLE AUGUSTO GOMEZ, EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	266,679.67		266,679.67	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOP-2025-003-1	TSAM-019 REHABILITACIÓN GENERAL DE IGLESIA DE DIOS EN MEXICO A.R., UBICADO EN CALLE BACUM ESQUINA CON CALLE PEDRO MENDEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO MAYO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	274,335.56		274,335.56	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOP-2025-003-2	TSAM-020 CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLOMICA EN IGLESIA LUZ DEL MUNDO, UBICADO EN CALLE NAVARIT A 120 METROS DE LA CARRETERA CIUDAD OREGON-NAVOJOA, EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	373,386.51		373,386.51	\$21,679.48	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOP-2025-003-3	TSAM-021 REHABILITACION GENERAL DE TEMPLO ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE A 120 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO, EN LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA, COMISARIA SANGANICO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	166,718.17		166,718.17	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOP-2025-006-1	TSAM-022 CONSTRUCCIÓN DE AREA DE JUEGOS DE PASTO SINTETICO EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION (CLAVE: 28JUN0154R), UBICADO EN CALLE HANGAR ESQUINA CON HELIPUERTO, FRACCIONAMIENTO AEROPUERTO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	199,797.39		199,797.39	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOP-2025-006-2	TSAM-023 REHABILITACIÓN GENERAL EN LA IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, UBICADO EN AVENIDA ROMAN YOCUPIO ESQUINA CON ALEJANDRO VENDERIAN, COLONIA TETANCHIPO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	173,384.78		173,384.78	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOP-2025-013-1	TSAM-024 REHABILITACIÓN GENERAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE TEMPLO CEREMONIAL INDIGENA SAN CAJETANO, EN LA LOCALIDAD DE SINAHUJA, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	75,624.91		75,624.91	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOP-2025-012-2	TSAM-025 REHABILITACIÓN GENERAL DE CAPILLA DE GUADALUPE, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL, FRENTE A CANCHA DE BASQUETEBOL, Y A 400 METROS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADRERO, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	452,738.86		452,738.86	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% ATTO, 15% COMUNIDAD	



ORGANISMO PARAMUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Programas y Proyectos de Inversion
Del 01° Enero al 31 de Marzo del 2026
(Cifras en Pesos)



No de Obra	Rubro, nombre y ubicacion de las obras	Presupuesto Analitico de Proyectos	Presupuesto modificado	Desengado	Por Desengar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales			Origen de Recurso	Modalidad de Ejecucion
						% Faltico	% Financ.	Falticos		Rob Banf.		
								Cant.	U Medida	U Medida	Cant.	
MNA-CMCOP-2025-006-3	TSAM-026 REHABILITACION GENERAL DE LA SEGUNDA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS, UBICADO EN CALLE CONTRERAS ENTRE CALLE IGMACIO ALDAMA Y CALLE XOCHILMOT EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	301,948.88		301,948.88	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD
MNA-CMCOP-2025-013-2	TSAM-027 REHABILITACION GENERAL DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 54 (CLAVE: 28DST0054U), UBICADO EN CALLE VICENTE SUAREZ ESQUINA CON AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE CHIRALOBAMPO, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	374,918.89		374,918.89	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD
MNA-CMCOP-2025-007-1	TSAM-030 REHABILITACION GENERAL DE PASTO SINTECO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OTTON ALDAMA (CLAVE: 28EES002V), UBICADO EN CALLE NO REELECCION SUR ESQUINA CON BULEVAR SOSA CHAVEZ, COLONIA JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	549,417.25		549,417.25	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD
MNA-CMCOP-2025-004-1	TSAM-031 REHABILITACION GENERAL DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DIF, UBICADO EN CALLE TALAMANTE ENTRE CALLE IGMACIO ALTENDE Y CALLE IGMAICO LOPEZ RAYON, COLONIA PERGRONA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	338,226.11		338,226.11	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD
MNA-CMCOP-2025-014-1	TSAM-032 REHABILITACION DE BAÑOS EN COMISARIA DE POLICIA MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA CON CALLE NAVART, EN LA LOCALIDAD DE MASACA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	166,771.74		166,771.74	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD
MNA-CMCOP-2025-008-1	TSAM-033 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA RAMON OQUITA MONTENEGRO (CLAVE: 260PR031P), UBICADO EN CALLE VICAM ENTRE CALLE GUAYMAS Y CALLE MACOZARI, COLONIA SOP, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	749,946.74		749,946.74	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD
MNA-CMCOP-2025-004-2	TSAM-034 CONSTRUCCION DE AULA DE ESTUDIO EN CENTRO DE REHABILITACION PLAN DE SALUD, UBICADO EN CALLEJON SIN NOMBRE A 450 METROS AL OESTE DE CAMPO DE BEISBOL Y A 100 METROS AL NOROESTE DE LA CAPILLA TEMPLO DEL ESPIRITU SANTO, EN LA LOCALIDAD DE JOSTAHUECA, COMISARIA FUNDICION, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	367,140.26		367,140.26	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD
MNA-CMCOP-2025-009-1	TSAM-051 REHABILITACION DE AREA DE TRABAJO DEL MERCADO MUNICIPAL MANUEL AVILA CAMACHO, UBICADO EN CALLE GARCIA MORALES Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	126,255.12		126,255.12	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD
	TOTAL	9,309,227.24	-	8,914,234.66	697,333.71			543.45				



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Programas y Proyectos de Inversion
Del 01° Enero al 31 de Marzo del 2026
(Cifras en Pesos)



No. de Obra	Rubro, nombre y ubicacion de las obras	Presupuesto Analitico de Proyectos	Presupuesto modificado	Desagregado	Por Desagregar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales			Origen de Recurso	Modalidad de Ejecucion
						% Fisico	% Financ.	Fisicas	Pob. Benef.			
						Cant.	U Medida	Cant.	U Medida	Cant.		
TOTAL OBRA		\$ 9,309,227.24		8,914,234.66	667,393.71							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTORA GENERAL ARQ. MARIANELA BERTOLINI-ABEDU
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA



CONSEJO MUNICIPAL
DE CONCERTACION PARA
LA OBRA PÚBLICA