

ORGANISMO PARAMUNICIPAL- CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Programas y Proyectos de Inversion
Del 01° Enero al 30 de Junio del 2026
(Cifras en Pesos)

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicacion de las obras	Presupuesto Analitico de Proyectos	Presupuesto modificado	Derengado	Por Derengar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecucion
						% Fisico	% Financ.	Fisicas		Pob. Benef.			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61101-01	611 EDIFICACION HABITACIONAL 61101 Remodelacion y Mejoramiento, Rehabilitacion de Viviendas	0.00		0.00	0.00	0%	0.00%	0	0	0	0	0	0
	Sub-Total	\$0.00		\$0.00	\$0.00			0		0			
61201-01	612 EDIFICACION NO HABITACIONAL			0.00	0.00	0%	0.00%	0	0	0	0	0	0
MMA-CMOP-2024-001-1	TSAM-018 REHABILITACION GENERAL DE BAÑOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, UBICADO EN CALLE LEONARDO TELLECHEA ENTRE AVENIDA ROMAN YOCUPICIO Y AVENIDA ONESIMO MARISCALLES, COLONIA TETANCHOP, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	186,640.40		186,640.40	\$0.00	100%	100%	45.33	M2	PERSONAS	1,200	70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MMA-CMOP-2024-002-2	TSAM-023 REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA, UBICADO EN CALLE YECORA Y CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO MAYO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	4,387.53		4,387.53	\$0.00	100%	100%	60.00	M2	PERSONAS	3,000	70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MMA-CMOP-2024-006-1	TSAM-025 REHABILITACION GENERAL DE LA IGLESIA CATOLICA SEÑORA DEL ROSARIO, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL LOMA DEL REFUGIO-MEZQUITAL DE BUYNACSI CASI ESQUINA CON CALLE ALAMEDA ROSALES EN LA LOCALIDAD DE COMISARIA ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	33,980.48		33,980.48	\$0.00	100%	100%	62.55	M2	PERSONAS	150	70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MMA-CMOP-2024-007-1	TSAM-026 REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL PEDREGAL, UBICADO EN CALLE GRANITO ENTRE CALLE PRIVADA JADE Y CALLE PRIVADA PIZARRA, COLONIA PEDREGAL, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	24,922.37		24,922.37	\$0.00	100%	100%	25.00	ML	PERSONAS	500	70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MMA-CMOP-2024-008-1	TSAM-027 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PREESCOLAR INDIGENA EL MEZQUITE (CLAVE: 28DC00121K), UBICADO A 120 M. AL NORTE DE CALLE PRINCIPAL Y A 500 M. AL ESTE DEL CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE EL SANTEL, COMISARIA DE BACABACH, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	5,173.34		5,173.34	\$0.00	100%	100%	8.63	M2	PERSONAS	80	70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MMA-CMOP-2024-007-2	TSAM-028 REHABILITACION GENERAL DE PARQUE PUBLICO, UBICADO EN BULEVAR STA. CECILIA Y CALLE SAN MATEO, COLONIA SANTA MARIA III, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	9,407.26		9,407.26	\$0.00	100%	100%	20.92	M2	PERSONAS	1,000	70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MMA-CMOP-2024-008-2	TSAM-029 REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO A 200 M. DE LA CALLE PRINCIPAL Y 250 M. AL NOROESTE DE E.S.T. NO. 51, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, COMISARIA DE TESA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	10,897.64		10,897.64	\$0.00	100%	100%	13.95	M2	PERSONAS	3,500	70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	CONTRATO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
Programas y Proyectos de Inversion
Del 01° Enero al 30 de Junio del 2026
(Cifras en Pesos)



No de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Desagregado	Por Desagregar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas		Pop. Benef.			
								Cant.	U. Medida	U. Medida	Cant.		
MNA-CMCOP-2024-007-3	TSAM-030 REHABILITACION GENERAL DEL PARQUE PUBLICO, UBICADO EN CALLE PRIVADA DE LOS ABEDULES Y CALLE LOS TULES ORIENTE, COLONIA LAURELES, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	82,871.90		82,871.90	\$0.00	100%	100%	56.00	M2	PERSONAS	1,000	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-006-2	TSAM-033 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN IGLESIA EVANGELICA GENTIL DE CRISTO, UBICADO A 100 M. AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ Y A 120 M. AL ESTE DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE CUCHILLA DE BAHUISES, COMISARIA ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	49,339.45		49,339.45	\$0.00	100%	100%	8.63	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-011-2	TSAM-076 REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA (SEGUNDA ETAPA), UBICADO EN CALLE GRAL. ARNALDO R. GOMEZ Y AVENIDA AGUASCALIENTES, COLONIA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	101,775.49		101,775.49	\$0.00	100%	100%	42.30	M2	PERSONAS	200	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-009-2	TSAM-077 CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA IGLESIA CATOLICA, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL A 200 M. DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITAL DE BIVACOSI, COMISARIA DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	30,472.89		30,472.89	\$0.00	100%	100%	32.00	M2	PERSONAS	500	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-010-3	TSAM-078 CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE SALON DE ESTUDIO BIBLICO EN LA IGLESIA DE DIOS MONTE HORREB, UBICADO EN CALLE DE LA LUJA ENTRE CALLE JOSE ISIDRO MARQUEZ Y CALLE RAFAEL LOPEZ, COLONIA GUADALUPANA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	25,521.40		25,521.40	\$0.00	100%	100%	32.00	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2024-012-1	TSAM-254 REHABILITACION GENERAL EN IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, UBICADO FRENTE A CANCHA PUBLICA A 200 M. DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL REFUGIO, COMISARIA DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	62,176.04		62,176.04	\$0.00	100%	100%	136.14	M2	PERSONAS	150	70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	CONTRATO
MNA-CMCOP-2025-001-1	TSAM-001 REHABILITACIÓN GENERAL DE TESORERÍA MUNICIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE NO REELECCIÓN SIN, ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PLAZA 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	499,408.55		499,408.55	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MNA-CMCOP-2025-010-1	TSAM-002 AMPLIACIÓN DE TEMPLO CEREMONIAL INDIGENA SAN CAJETANO, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL, A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y FRENTE A ESTADIO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE SIENAHUIZA, COMISARIA DE BACABACHIL, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	248,021.58		248,021.58	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Desembolsado	Por Desembolsar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas		Pop. Benef.			
								Cant.	U. Medida	U. Medida	Cant.		
MMA-CMCOPI-2025-005-1	TSAM-003 REHABILITACIÓN GENERAL DE PASTRO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA), UBICADO EN PARQUE INDUSTRIAL, EN CARRETERA INTERCOMUNAL LOS MOCHIS-NAVOJOA, KILOMETRO 6, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	236,796.70		236,796.70	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOPI-2025-010-2	TSAM-004 REHABILITACIÓN GENERAL EN LA IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO A.R., UBICADO A 400 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, Y A 200 METROS AL OESTE DE CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE TEACUICHI, COMISARÍA DE MASACA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	344,057.29		344,057.29	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOPI-2025-011-1	TSAM-005 REHABILITACIÓN GENERAL DE LA CAPILLA SAN RAMÓN, UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA CON CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHIRALOBAMPO, COMISARÍA DE BACABACHÍ, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	314,754.99		314,754.99	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOPI-2025-011-2	TSAM-006 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GLAMIFICACIONES, UBICADO EN BULEVAR MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE CHIRALOBAMPO, COMISARÍA DE BACABACHÍ, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	403,404.52		403,404.52	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOPI-2025-011-3	TSAM-007 REHABILITACIÓN DE CANCHA OLÍMPICA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (CLAVE: 260PR07903) (SEGUNDA ETAPA), UBICADO EN BULEVAR MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE CHIRALOBAMPO, COMISARÍA DE BACABACHÍ, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	272,962.72		272,962.72	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOPI-2025-002-1	TSAM-008 CONSTRUCCIÓN DE TEJAMÁN EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA (CLAVE: 260PR0021R), UBICADO EN CALLE BACUSA ENTRE AVENIDA JESÚS GARCÍA Y AVENIDA AGUSTÍN MELGAR, COLONIA SONORA PROGRESISTA, ZONA URBANA EDILAL, EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	595,285.01		595,285.01	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOPI-2025-002-2	TSAM-009 REHABILITACIÓN GENERAL DE CAPILLA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, UBICADO EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD ESQUINA CON CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL GABRIEL LEIVA SOLANO, COMISARÍA DE FUNDICIÓN, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	237,582.28		237,582.28	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOPI-2025-005-2	TSAM-010 CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO A.R., UBICADO EN CALLE GARCÍA MORALES ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE TLAYCALA, COLONIA JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	574,406.57		574,406.57	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOPI-2025-012-1	TSAM-018 REHABILITACIÓN GENERAL DE CAPILLA SANTA MARÍA DE GUADALUPE, UBICADO EN BULEVAR GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE CALLE DIDORO Y CALLE AGUSTO GÓMEZ, EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO LUIS ECHEVERRÍA ALVÁREZ, COMISARÍA DE BACABACHÍ, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	266,679.67		266,679.67	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP- 15% AYTO. 15% COMUNIDAD	

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Desempejado	Por Desempejar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas		Pob. Benef.			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
MMA-CMCOP-2025-003-1	TSAM-019 REHABILITACIÓN GENERAL DE IGLESIA DE DIOS EN MEXICO A.R. UBICADO EN CALLE BACUM ESQUINA CON CALLE PEDRO MENDEZ EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO MAYO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	274,335.56		274,335.56	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOP-2025-003-2	TSAM-020 CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN IGLESIA LUZ DEL MUNDO, UBICADO EN CALLE NARIARI A 120 METROS DE LA CARRETERA CIUDAD OREGON-NAVOJOA, EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	373,386.51		373,386.51	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOP-2025-003-3	TSAM-021 REHABILITACIÓN GENERAL DE TEMPLO ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE A 120 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO EN LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA, COMISARIA SAN IGNACIO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	165,718.17		165,718.17	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOP-2025-006-1	TSAM-022 CONSTRUCCIÓN DE AREA DE JUEGOS DE PASTO SINTETICO EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN (CLAVE: 280UN01594), UBICADO EN CALLE HANGAR ESQUINA CON HELIPUERTO, FRACCIONAMIENTO AEROPUERTO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	199,797.39		199,797.39	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOP-2025-006-2	TSAM-023 REHABILITACIÓN GENERAL EN LA IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, UBICADO EN AVENIDA ROMAN YOCUPIQUA ESQUINA CON ALEJANDRO VENDERIAN, COLONIA TETANCHOPPO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	173,384.78		173,384.78	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOP-2025-013-1	TSAM-024 REHABILITACIÓN GENERAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE TEMPLO CEREMONIA INDIGENA SAN CAYETANO, EN LA LOCALIDAD DE SINAHUJA, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	75,624.91		75,624.91	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOP-2025-012-2	TSAM-025 REHABILITACIÓN GENERAL DE CAPILLA DE GUADALUPE, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL, FRENTE A CANCHA DE BASQUETEBOL Y A 400 METROS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	452,738.86		452,738.86	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOP-2025-006-3	TSAM-026 REHABILITACIÓN GENERAL DE LA SEGUNDA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS, UBICADO EN CALLE CONTRERAS ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE XOCCHIL OAT, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	301,848.88		301,848.88	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	
MMA-CMCOP-2025-013-2	TSAM-027 REHABILITACIÓN GENERAL DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 54 (CLAVE: 280ST00654U), UBICADO EN CALLE VICENTE SUÁREZ ESQUINA CON AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE CHIRALDAMPO, COMISARIA DE BACABACH, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	374,918.89		374,918.89	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD	

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Desagregado	Por Desagregar	Avance Acumulado al Trimestre		Medios Reales			Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicos	Pol. Benef.			
								Cant.	U. Medida	U. Medida	Cant.	
MMA-CMCOP-2025-007-1	TSAM-000 REHABILITACIÓN GENERAL DE PASTO SINTÉTICO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OTTON ALMADA. (CLAVE: 28EES0002), UBICADO EN CALLE NO REELCCION SUR ESQUINA CON BULEVAR SOSA CHAVEZ, COLONIA JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	549,417.25		549,417.25	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD
MMA-CMCOP-2025-004-1	TSAM-001 REHABILITACIÓN GENERAL DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN DIF, UBICADO EN CALLE TALAMANTE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, COLONIA REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	338,226.11		338,226.11	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD
MMA-CMCOP-2025-014-1	TSAM-002 REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN COMISARIA DE POLICIA MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA CON CALLE NAVARRI, EN LA LOCALIDAD DE MASACA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	166,771.74		166,771.74	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD
MMA-CMCOP-2025-008-1	TSAM-003 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA RAMON OCULTA MONTENEGRO (CLAVE: 28PFR0301P), UBICADO EN CALLE VICAM ENTRE CALLE GUAYMAS Y CALLE NACOZARI, COLONIA SOP, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	749,946.74		749,946.74	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD
MMA-CMCOP-2025-004-2	TSAM-004 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE ESTUDIO EN CENTRO DE REHABILITACIÓN PLAN DE SALUD, UBICADO EN CALLE JÓN SIN NOMBRE, A 450 METROS AL OESTE DE CAMPO DE BEISBOL Y A 100 METROS AL NOROESTE DE LA CAPILLA TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO EN LA LOCALIDAD DE JOSTAHUECA, COMISARIA FUNDICION, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	367,140.26		367,140.26	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD
MMA-CMCOP-2025-009-1	TSAM-001 REHABILITACIÓN DE AREA DE TRABAJO DEL MERCADO MUNICIPAL MANUEL ANILA CAMACHO, UBICADO EN CALLE GARCIA MORALES Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	126,253.12		126,253.12	\$0.00	100%	100%		M2	PERSONAS		70% CECOP, 15% AYTO, 15% COMUNIDAD
	TOTAL	9,309,227.24		9,309,227.24				543.45				
	TOTAL OBRA	\$ 9,309,227.24		9,309,227.24								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTORA GENERAL ARQ. MARIANELA BERTOLINI ABREU
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
LA OBRA PUBLICA